



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGETTI
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) ASSEGNATE ALLA
REGIONE E AGLI ENTI LOCALI UMBRI**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGETTI
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) ASSEGNATE ALLA
REGIONE E AGLI ENTI LOCALI UMBRI**

Magistrato Relatore: *Primo Referendario Annalaura Leoni*

Collaboratori incaricati:

Dott.ssa Antonella Castellani

Rag. Rossella Salustri

Dott.ssa Serena Ricci

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

Rag. Marta Bibi

1 PREMESSA

1.1 Considerazioni introduttive e quadro normativo di riferimento

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) – istituito dal Regolamento 2021/241/UE, che ne definisce obiettivi, finanziamento e relative regole di erogazione – si colloca, nel più generale quadro del *Next Generation EU*, tra gli strumenti approntati dall’Unione europea funzionali, nel contesto della crisi pandemica, al rilancio dell’economia degli Stati membri, con l’obiettivo generale di promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione e quello specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. Il Dispositivo ha una dotazione di 723,8 mld di euro; di cui 338 mld di euro sotto forma di sovvenzioni e 385 mld di euro sotto forma di prestiti.

L’Italia, destinataria di 191,5 miliardi – di cui 68,9 di sovvenzioni e 122,6 di prestiti – ha predisposto e sottoposto alla valutazione della Commissione europea e del Consiglio un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR – *Recovery and Resilience Plan*), con cui, come ogni Stato membro, ha definito un insieme coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026.

Il Piano, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021, si articola in riforme e investimenti da realizzare e individua progetti e misure previsti in aree di intervento riconducibili a sei Missioni (1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, 4 “Istruzione e ricerca”, 5 “Inclusione e coesione”, 6 “Salute”).

Con legge 30 dicembre 2020, 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’e.f. 2021, ai commi 1037 e seguenti, è stata prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del *Next Generation EU*-Italia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1040, il comma 1038 ha previsto che le risorse del Fondo siano versate su due appositi conti correnti infruttiferi – aventi amministrazione

autonoma e costituenti gestioni fuori bilancio – aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, dedicati uno alle risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto ed uno a quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Le risorse giacenti su tali conti sono attribuite in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base di procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato anche a definire le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo.

I successivi commi 1043-1044 hanno, quindi, riconosciuto, in tal contesto operativo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato (RGS), specifiche funzioni di supporto alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, attraverso lo sviluppo di un apposito sistema informatico, prevedendo inoltre l'adozione di un d.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto. Con d.P.C.M. 15 settembre 2021 è stato, quindi, individuato il sistema ReGiS, sviluppato dalla RGS, per il detto supporto alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano. ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Con d.l. 31 maggio 2021, 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 108, è stata disciplinata la *governance* del PNRR e dettate le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure. Ivi si chiarisce (art. 1, comma 4) che rappresentano “*amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR*” i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR e si definiscono quali “*soggetti attuatori*” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi.

Come chiarito dall'art. 9 dello stesso d.l. 77/2021, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal Piano provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR; ciò attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di

soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il d.l. 77/2021 ha anche delineato, all'art. 7, la disciplina dei controlli specificamente dedicati alla realizzazione del PNRR, intestando alla Corte dei conti, al comma 7, un controllo - inquadrabile quale controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, 20 - consistente, in particolare, in valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

In tale contesto si inserisce, pertanto, il monitoraggio svolto dalla Sezione nella presente indagine, realizzato in considerazione delle indicazioni fornite a livello centrale dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni 21/2021/INPR e 43/2022/INPR) e dalla Sezione delle autonomie (deliberazioni 13/2022/INPR, 18/2022/INPR e 1/2023/INPR).

1.2 Obiettivi e metodologia d'indagine

L'indagine è finalizzata ad una preliminare ricognizione dei progetti che, finanziati principalmente con fondi previsti dal PNRR, vedono coinvolti gli Enti territoriali umbri - Regione ed Enti locali - ed al contestuale monitoraggio del grado di avanzamento degli interventi, con specifica analisi di quelli destinatari di risorse significative, rappresentazione delle criticità emerse in sede di attuazione e rilevazione della capacità degli Enti di implementazione della banca dati ReGiS.

L'attività istruttoria della Sezione, svoltasi nei mesi di aprile e maggio 2023, è stata indirizzata alla Regione ed a tutti gli Enti locali del territorio umbro (2 Province e 92 Comuni)¹, al fine di acquisire dati e informazioni relativi al complesso dei progetti PNRR ed al loro stato di attuazione alle date del 31 dicembre 2022 e del 31 marzo 2023.

A tal fine, sono stati pertanto predisposti dalla Sezione appositi file in formato *excel* editabile, trasmessi alla Regione e agli Enti locali per la conseguente compilazione, finalizzata all'acquisizione delle seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto compilatore ed indicazioni circa la qualificazione dello stesso quale "soggetto attuatore", ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del d.l. 31 maggio 2021, 77;

¹ In particolare, nota prot. n. 640, del 24 aprile 2023, trasmessa alla Regione Umbria, e note prot. del 26 e 27 aprile 2023, trasmesse a Enti locali.

- Codice Unico di Progetto (CUP), sua sintetica descrizione, indicazione di missione, componente e misura del PNRR di riferimento, nonché dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento ex art. 8, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, 77;
- dati finanziari: ammontare dei finanziamenti afferenti al PNRR, al PNC o ad altre fonti; importo precedentemente finanziato in caso di preesistenza del progetto; capitolo di entrata, denominazione e analitica descrizione dello stesso; importo ricevuto a titolo di anticipazione, con indicazione degli estremi del provvedimento di assegnazione (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); altre risorse ricevute, con indicazione degli estremi del provvedimento di assegnazione (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); capitolo di spesa, denominazione e analitica descrizione dello stesso; importo degli impegni assunti (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); importo dei pagamenti disposti a valere su risorse PNRR, al netto d'IVA (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); importo dei pagamenti disposti a valere su altre risorse (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); imputazioni al Fondo pluriennale vincolato;
- stato di avanzamento degli interventi: eventuale avvio; ordinata descrizione di tutte le fasi procedurali previste nel cronoprogramma, con indicazione del termine ultimo previsto per la realizzazione della singola fase e del rispetto del predetto termine; data ultima per la conclusione dell'intero intervento; altri soggetti coinvolti nell'intervento con specificazione del titolo, della ragione del coinvolgimento e della denominazione, del codice fiscale, della sede e dell'attività demandata;
- notizie in merito alle attività di comunicazione e inserimento dei dati nel sistema ReGiS ed alle criticità eventualmente riscontrate; ogni altra informazioni ritenuta di potenziale interesse per l'indagine.

A tali richieste, hanno fornito riscontro la Regione Umbria (con nota del 15 maggio 2023, prot. 1067) e 86 enti locali².

Per lo svolgimento dell'indagine la Sezione si è anche avvalsa dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati ReGiS, gestite dal MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS). In merito occorre specificare che, data l'impossibilità per la Sezione di estrapolazioni dirette di contenuti alle specifiche date d'interesse per l'indagine (31 dicembre 2022 e 31 marzo 2023) - finalizzata ad un raffronto con quanto emergente dalle risposte fornite dagli enti territoriali


² Non hanno aderito all'indagine n. 8 Comuni (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Nocera Umbra, Torgiano, Campello sul Clitunno, Citerna, Poggiodomo, Polino).

alla descritta richiesta istruttoria –, gli esiti dell'esame esposti nei capitoli 3, 4 e 5 sono, pertanto, frutto dell'elaborazione di tali ultimi dati. Nel dettaglio, dopo un'analisi complessiva dei dati forniti (cap. 2), verrà illustrata, nello specifico, l'esito della complessiva ricognizione dei progetti PNRR della Regione Umbria (cap. 3), delle Province di Perugia e di Terni (par. 4.1 e 4.2), dei Comuni di Perugia e di Terni (par. 4.3 e 4.4) ed, in modalità aggregata, verranno esposti i dati forniti dai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (par. 4.5), tra 15 mila e 5 mila abitanti (par. 4.6) ed inferiore ai 5 mila abitanti (par. 4.7). Saranno oggetto di specifica analisi i progetti con finanziamento PNRR pari o superiore a 1 milione di euro. Verrà conclusivamente riportato il quadro emergente dalla banca dati ReGIS in data prossima alla conclusione delle analisi, così da fornire un ulteriore aggiornamento del dato oggetto di monitoraggio (cap. 5).

2 I PROGETTI PNRR IN UMBRIA - ANALISI COMPLESSIVA DEI PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI UMBRI

Dai dati ed informazioni forniti - riferiti, come anticipato, alla situazione esistente al 31/12/2022 e al 31/03/2023 - i progetti finanziati anche con risorse PNRR che trovano attuazione nel territorio regionale sono in totale 1323, per un valore complessivo di euro 840.433.812,15; come rappresentato graficamente di seguito, i predetti progetti risultano finanziati in larga parte da fondi del PNRR - per un ammontare di euro 647.492.060,11, rappresentanti il 77,04% dei finanziamenti totali - a cui si aggiungono i fondi provenienti dal PNC (euro 124.457.595,72, pari al 14,81% del totale dei finanziamenti) e ulteriori risorse di diversa fonte (euro 68.484.156,32, pari all'8,15% del totale dei finanziamenti).

Grafico 1 - Distribuzione dei 1323 progetti per tipologia di finanziamento Regione ed EE.LL.




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL.

I progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR risultano essere 1194, per un valore complessivo di euro 647.492.060,11, ripartiti tra le seguenti differenti Missioni:

Grafico 2 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni

Regione ed EE.LL.




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL.

La Missione con maggiore dotazione finanziaria risulta la M2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 200.158.959,74 per 410 progetti), seguita dalla M5 - “Inclusione e coesione” (euro 154.355.609,7 per 137 progetti) e dalla M4 - “Istruzione e ricerca” (euro 141.371.858,93 per 126 progetti). Minori risultano le risorse destinate alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (euro 51.422.000,93 per 422 progetti).

Nell’ambito della Missione 6 - “Salute” - integralmente in capo alla Regione - risultano finanziati 100 progetti, per euro 100.183.630,77.

Le complessive risorse PNRR, pari ad euro 647.492.060,11, risultano attribuite principalmente agli Enti locali (euro 486.042.640,63 per 961 progetti); la quota di risorse del PNRR di competenza della Regione ammonta ad euro 161.449.419,48, per 233 progetti.

Grafico 3 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra Regione ed EE.LL.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

3 I PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DELLA REGIONE UMBRIA


Si riportano di seguito gli esiti dell'analisi operata sulle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi riguardanti l'Amministrazione regionale, alla luce della documentazione di dettaglio trasmessa dalla Regione con nota 0108174 del 15.5.2023 (assunta al protocollo della Sezione 1067 del 16.5.2023), di risposta alla nota istruttoria della Sezione 640 del 24.4.2023, specificamente riferita al PNRR, nonché delle ulteriori informazioni fornite con note dell'Amministrazione regionale prot. n 0093112 del 26 aprile 2023 (assunta al protocollo della Sezione 665 del 26 aprile 2023) e prot. 0108170 del 15 maggio 2023 (assunta al protocollo della Sezione 1066 del 16 maggio 2023), nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'e.f. 2022.

Dalla elaborazione dei dati trasmessi dalla Regione, riferiti al 31.12.2022 ed al 31.3.2023, risulta un totale di 289 progetti, di cui 15 progetti privi di un correlato CUP, 5 revocati e 55 finanziati dal PNC. I progetti avviati sono 180, pari al 62% del totale.

I finanziamenti degli stessi - come illustrato graficamente di seguito - sono pari ad euro 268.988.544,97, di cui: con fondi PNRR euro 161.449.418,48 (60%), con fondi del PNC per euro 76.704.084,19 (28%) e con altre risorse per euro 30.835.041,30 (15%)³.

³ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Grafico 4 - Distribuzione dei 289 progetti per tipologia di finanziamento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL


La parte preponderante dei progetti e dei fondi PNRR è concentrata nella Missione 6 Salute, con 102 progetti, per un valore di euro 100.183.630,77. I progetti relativi alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo) sono pari a 89, per un valore di euro 21.380.500,88; nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione, ecologica) risultano 53 progetti, per un totale di euro 10.181.386,64; la Missione 5 (Inclusione e coesione), pur a fronte di un numero inferiore di progetti (44), assorbe risorse per euro 29.703.901,19; risulta, infine un solo progetto, non ancora finanziato, relativo alla Missione 4 (Istruzione e Ricerca).

Tabella 1 - Numero progetti per missione

| MISSIONI | PROGETTI |
|--|------------|
| M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 89 |
| M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | 53 |
| M4 Istruzione e ricerca | 1 |
| M5 Inclusione e coesione | 44 |
| M6 Salute | 102 |
| Totale complessivo | 289 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

Grafico 5 - Distribuzione delle risorse PNRR per Missione - Regione Umbria



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

In particolare, la parte preponderante dei progetti e dei fondi PNRR è concentrata nella Missione 6 Salute, con 102 progetti, per un valore di euro 100.183.630,77. I progetti relativi alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo) sono pari a 89, per un valore di euro 21.380.500,88; nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione, ecologica) risulta 1 progetto, per un totale di euro 3.786.422,57; la Missione 5 (Inclusione e coesione), con 44 progetti, assorbe risorse per euro 29.703.901,19; risulta, infine un solo progetto, non ancora finanziato, relativo alla Missione 4 (Istruzione e Ricerca).

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi totali suddivisi per Ministero titolare:

Tabella 2 - Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|---|----------|
| Dipartimento della funzione pubblica | 1 |
| PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) | 14 |
| Ministero del lavoro e politiche sociali | 1 |
| Ministero della cultura MIC | 76 |
| Ministero della salute | 102 |

| | |
|--|------------|
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 1 |
| Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile MIMS | 93 |
| Ministero dell'istruzione | 1 |
| Totale complessivo | 289 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

Si deve poi evidenziare che, rispetto ai 289 progetti totali, la Regione Umbria risulta soggetto attuatore di 236, che assorbono finanziamenti per euro 209.230.684,93, di cui: con fondi PNRR euro 155.054.455,41 (74%), con fondi del PNC per euro 29.183.287,73 (14%) e con altre risorse per euro 24.992.941,79 (12%), come dal seguente grafico. Si evidenzia, pertanto, che per la quasi la totalità dei finanziamenti del PNRR (euro 161.449.418,48) la Regione Umbria rappresenta il soggetto attuatore.

Di seguito si espongono i dati - desunti dal disegno di legge relativo al "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2022" approvato dalla Giunta regionale⁴ - riferiti ai capitoli di spesa specificamente dedicati dalla Regione al PNRR⁵:

Tabella 3 - Risultanze da Rendiconto 2022 Regione Umbria

| Missione | Previsione definitiva di competenza | Impegni | Pagamenti c/competenza | Fondo pluriennale vincolato | Economie di competenza | Residui passivi da esercizio di competenza |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 3.967.333,00 | 1.379.613,08 | 1.123.140,76 | 0,00 | 2.587.719,92 | 256.472,32 |
| M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | 12.045.221,50 | 5.497.738,75 | 5.497.738,75 | 5.497.738,75 | 1.049.744,00 | 0,00 |
| M5 Inclusione e coesione | 7.460.027,00 | 405.808,30 | 258.103,51 | 2.871.538,58 | 4.182.680,12 | 147.704,79 |
| M6 Salute | 105.364.169,47 | 19.931.626,58 | 0,00 | 0,00 | 85.432.542,89 | 19.931.626,58 |
| Totale complessivo | 128.836.750,97 | 27.214.786,71 | 6.878.983,02 | 8.369.277,33 | 93.252.686,93 | 20.335.803,69 |

Fonte: Corte dei conti dati del rendiconto Regione Umbria 2022

⁴ DGR 28 aprile 2023, n. 442

⁵ Cfr. art. 9, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, nonché art. 3, comma 3, decreto MEF 11.10.2021.

Risultano previsioni definitive di competenza per euro 128.836.750,97, con impegni per euro 27.214.786,71 (21,12%), economie per euro 93.252.68,93 (72,38%) – correlate principalmente alla Missione 6 – ed euro 8.369.277,13 (6,50%) posti a F.P.V.. I pagamenti ammontano a euro 6.878.983,02 (25,28% degli impegni assunti), con conseguente formazione di residui passivi per euro 20.335.883,69. Le previsioni definitive di competenza sono riferite per l'81,78% alla Missione 6, per il 3,08% alla Missione 1, per il 9,35% alla Missione 2 e per il 5,79% alla Missione 5.

Pertanto, il complessivo stato di avanzamento finanziario, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 161.449.418,48, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 6.878.983,02, è pari al 4,26%.

Tra i progetti dei quali la Regione risulta soggetto attuatore principale finanziati principalmente con risorse del PNRR, 3 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; 2 afferiscono alla Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” e 1 alla Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Con riferimento alla Missione 1:

- 1 progetto (CUP I64E21025920006), con scadenza 30.06.2025, “contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR” (M1C1I2.2), per il quale è previsto un report semestrale di monitoraggio con termine ultimo 31.12.2022, che risulta rispettato. Emergono finanziamenti PNRR per euro 7.402.000,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.379.613,08 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 1.201.472,00. La Regione ha ulteriormente chiarito che si tratta di un progetto di assistenza tecnica, avviato il 01.09.2021, che prevede per l’Umbria un’allocazione di euro 7.402.000 come risorse da investire in una *task force* di 22 esperti esterni, per fornire supporto alle pubbliche Amministrazioni umbre nella gestione, in particolare, delle procedure complesse e degli arretrati. È stata raggiunta la prima *milestone* il 30.06.2022, con la definizione della *baseline* sulle procedure da monitorare, ed è stato inviato al DFP il Rapporto di Monitoraggio e Valutazione sulle attività condotte nell’ambito del primo e del secondo semestre 2022, come previsto dal cronoprogramma. Le fasi procedurali successive riguardano la redazione del report semestrale di monitoraggio (30.06.2023; 31.12.2023; 30.06.2024; 31.12.2024; 30.06.2025).

- 1 progetto (CUP I99I22000490001), con scadenza 30.06.2025, di “digitalizzazione del patrimonio culturale” (M1C3I1.1). Risultano finanziamenti PNRR per euro 1.563.612,19, nessun impegno assunto e nessun pagamento disposto al 31.12.2022. La Regione ha riferito che si tratta di un intervento volto alla digitalizzazione del patrimonio culturale custodito nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura. Il progetto dell’Umbria è inserito in un più complesso e articolato intervento di competenza del Ministero della Cultura - *Digital Library*, al quale sono demandate le scelte operative rispetto alle modalità di attuazione, ai costi, alla tempistica. In linea con tale tempistica, è stata trasmessa alla *Digital Library* la prima stesura del “Piano dei fabbisogni”, che rappresenta la base per la realizzazione del *target* “risorse da digitalizzare”, pari almeno a 390.903 oggetti digitali prodotti. È in corso il consolidamento del piano dei fabbisogni e l’analisi delle strategie di gara, in interlocuzione con Invitalia, che sarà centrale di committenza per le gare per la fornitura dei servizi di digitalizzazione. Il cronoprogramma dell’intervento riporta una sola *milestone* finale per la produzione di risorse digitali: il 30.06.2025. Le tappe intermedie sono il frutto di interlocuzioni tra MiC - DL, Regioni e Invitalia, quest’ultima in qualità di stazione appaltante; pertanto, il cronoprogramma non è fissato rigidamente ma è considerato un’agenda di lavoro, flessibile in funzione della diffusione degli elaborati prestazionali ed economici prodotti dai soggetti coordinatori.

Per la Missione 2:

- 1 progetto (CUP da perfezionare), non avviato e relativo ad “innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” (M2C1I2.3). Risultano finanziamenti PNRR per euro 3.786.422,57, nessun impegno assunto e nessun pagamento disposto al 31.12.2022. La Regione ha riferito che, con nota prot. 0181325 del 28.03.2023, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato alle Regioni di non tener conto della data del 30.03.2023, indicata nel cronoprogramma, per l’adozione dei bandi, causa adeguamento in corso alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Dai dati forniti dalla Regione risultano, inoltre, 1 progetto afferente alla Missione 2, 11 progetti afferenti alla Missione 5 e 26 progetti afferenti alla Missione 6 di valore superiore ad un milione di euro, con soggetto attuatore/esecutore differente dall’Amministrazione regionale.

Per la Missione 2, l’intervento (CUP I69I21000020008) di “rinnovo flotta treni per trasporto regionale con mezzi elettrici e a idrogeno” (M2C2I4.4.2), risulta finanziato con risorse PNRR per euro 6.394.964,07 ed è previsto l’avvio della procedura entro il 30.06.2023; sono state

concesse anticipazioni, per euro 639.496,41, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022.

Relativamente alla Missione 5, risultano:

- 4 progetti⁶, con scadenza 31.03.2026, relativi ad “Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione” (M5C2I2.3), per i quali è prevista l’adozione della determina a contrarre entro l’11.08.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.209.246,73 e da altre fonti per euro 1.856.597,22, nonché anticipazioni, per euro 820.924,67, integralmente impegnate al 31.12.2022, e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR;
- 7 progetti⁷, con scadenza 31.03.2026, di «Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) “Vivere l’Umbria”» (M5C2I2.3), per i quali è prevista l’adozione della determina a contrarre entro il 06.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.297.776,56 e da altre fonti per euro 2.570.406,78, nonché anticipazioni, per euro 829.777,65, impegni al 31.12.2022 per euro 8.594.149,52 e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR.

Con specifico riferimento alla Missione 6, risultano:

- 7 progetti⁸, con scadenza 30.06.2026, relativi a “Case della comunità” (M6C1I1.1), dei quali 5 aggiudicati nei termini e 2 da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 21.294.025,57 e da altre fonti per euro 1.049.856,26, nonché anticipazioni, per euro 16.356,03, relativamente ad uno degli interventi (CUP F43D22000330001), impegni al 31.12.2022 per euro 1.716.210,92 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 41.746,44;
- 3 progetti⁹, con scadenza 30.06.2026, relativi ad “Ospedali di comunità” (M6C1I1.3), dei quali 1 aggiudicato nei termini e 2 da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 11.971.313,00, impegni al 31.12.2022 per euro 2.091.591,82 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 22.052,16;
- 7 progetti¹⁰, con scadenza 30.09.2025, di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (M6C2I1.1.1), per i quali risulta tempestivamente stipulato il relativo contratto.

⁶ CUP I15F21000030001, I24E21000290001, I54E21000280001, I89J21000400001.

⁷ CUP I18I21000170B324:B335, I48I21000090001, I58I21000300001, I68I21000470001, I78I21000110001, I88I21000120001, I89J21000280001.

⁸ CUP F18I22000480006, F58I22000420006, F93D22000280006, F31B21006630001, F38I21003400001, F41B22001450001, F43D22000330001.

⁹ CUP F88I22000510006, F43D22000340001, F93D21005050001.

¹⁰ CUP F17H22001210007, F37H22001050001, F47H22001310001, F67H22001170001, F37H22001080007, F95F22000320008, I47H22000920001.

Risultano finanziamenti PNRR per euro 19.434.761,98, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022;

- 2 progetti¹¹, con scadenza 31.12.2024, di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature: M6C2I1.1.2), per i quali risultano rispettati i termini previsti. Risultano finanziamenti PNRR per euro 4.808.400,00, impegni al 31.12.2022 per euro 4.708.400,00 e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR;

- 2 progetti¹², con scadenza 31.12.2024, di adeguamento sismico (M6C1I1.2.1), da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.562.053,05, impegni al 31.12.2022 per euro 2.300.000,00 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 30.262,49;

- 2 progetti¹³, con scadenza 31.12.2024, di rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - FSE (M6C1I1.3.1), di cui uno avviato. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.700.035,53, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022;

- 3 progetti¹⁴, con scadenza 20.05.2025, di valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN (M6C2I2.1), non avviati. Risultano finanziamenti PNRR per euro 3.000.000,00.

Conclusivamente, in relazione ai 41 progetti descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 113.424.611,25, sulla base di quanto comunicato, 5 risultano non ancora avviati, 21 in fase di aggiudicazione, in 11 casi è prossima l'adozione della determina a contrarre, per 2 interventi sono in corso procedimenti preliminari e valutazioni intermedie, un intervento è in fase d'analisi dei fabbisogni.

È emerso, inoltre, che l'Ente abbia ricevuto per i predetti progetti anticipazioni per complessivi euro 2.306.554,76 e che, al 31.12.2022, abbia disposto pagamenti per complessivi euro 1.295.533,09. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 113.424.611,25, ed i pagamenti effettuati, di euro 1.295.533,09, è pari a circa l'1,14%.

¹¹CUP F99J22002130002 e F19J22001700002.

¹² CUP I49J22000940006 e F46G21001580001.

¹³ CUP I97H22003320006; un intervento risulta privo di CUP.

¹⁴ CUP F99I22001370001, F99I22001380001, I43C22000610006.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, la Regione Umbria ha segnalato, con riferimento alle ipotesi in cui rappresenta il soggetto attuatore, che per 68 progetti il CUP non risulta registrato/censito, in un caso è stato effettuato l'accesso con credenziali, ma sono state riscontrate difficoltà nel caricamento dei dati e 13 progetti non sono stati caricati nel sistema. È stato segnalato il mancato rispetto del cronoprogramma con riferimento a 4 progetti, tutti con valore inferiore ad 1 milione di euro.


4 I PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI UMBRI

4.1 PROVINCIA DI PERUGIA

Dai dati e dalle informazioni tramessi dalla provincia di Perugia con nota del 15 maggio 2023, risultano 47 progetti complessivi, di cui 37 finanziati dalle risorse PNRR e 10 finanziati da sole risorse PNC¹⁵.

Il totale dei finanziamenti riferibili ai 47 progetti – di cui 42 avviati – ammonta a complessivi euro 62.672.437,70, di cui risorse PNRR per euro 58.232.706,70, risorse PNC per euro 3.722.731,00 ed altre risorse per euro 717.000,00, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 6 - Distribuzione dei 47 progetti per tipologia di finanziamento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia


Al 31 dicembre 2022 risultano assunti impegni per complessivi euro 4.051.135,58, disposti pagamenti per euro 2.394.047,39, tutti a valere sulle risorse del PNRR ed al netto di Iva, con anticipazioni ricevute al 31 dicembre 2022 per euro 9.504.635,77, relativamente a 34 progetti.

¹⁵ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Lo stato di avanzamento finanziario dei 47 progetti, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 58.232.706,70, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 2.394.047,39, è pari al 4,11%.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 37 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR – per euro 58.232.706,70 – dei quali l'Amministrazione provinciale ha indicato essere soggetto attuatore.

Grafico 7 - Distribuzione dei 37 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M4 “Istruzione e ricerca” (euro 52.191.106,70 per 33 progetti), la quale assorbe l’89,63% del totale delle risorse; alla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, corrispondono 4 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 6.041.600,00, pari al 10,37% del totale delle risorse.

Per uno dei 37 progetti la copertura finanziaria viene assicurata da risorse non afferenti al PNRR o al PNC, per un valore di euro 717.000,00; 10 progetti risultano finanziati con sole risorse del PNC per un valore complessivo di euro 3.722.731,00.

Per i 47 progetti, le Amministrazioni Titolari degli interventi risultano essere le seguenti:

Tabella 4 – Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|--|-----------|
| Ministero dell'istruzione e del merito – MIM | 34 |
| Ministero infrastrutture e trasporti - MIT | 13 |
| Totale complessivo | 47 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 18¹⁶ mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro.

Gli stessi afferiscono tutti alla Missione 4, riguardano interventi di manutenzione straordinaria di Istituti secondari superiori e risultano finanziati con sole risorse provenienti dal PNRR, per un valore complessivo di euro 50.889.068,26; 5 risultano in fase di progettazione, 12 in fase di esecuzione, 1 non è stato avviato.

È emerso, inoltre, che l'Ente abbia ricevuto per i predetti progetti anticipazioni per complessivi euro 6.784.640,78 e che, al 31.12.2022, abbia assunto impegni per euro 2.164.129,74 e disposto pagamenti per complessivi euro 1.287.361,58. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 50.889.068,26, ed i pagamenti effettuati, di euro 1.287.361,58, è pari a circa il 2,52%.

Per quanto riguarda le segnalazioni della provincia di Perugia in relazione al sistema ReGiS, è emerso che per 10 progetti la stessa Amministrazione è in attesa della validazione del quadro economico pre-gara, mentre per 3 progetti non risulta essere stato ancora caricato dal Ministero competente il corrispondente intervento. L'Ente non ha segnalato ritardi nello svolgimento delle attività.

4.2 PROVINCIA DI TERNI


Dai dati e dalle informazioni tramessi dalla provincia di Terni con nota del 19 maggio 2023, risultano 18 progetti complessivi, tutti finanziati con risorse PNRR¹⁷.

¹⁶ CUP J93H19000680001, J48B20001380001, J73C23000010001, J96F22000110001, J14E21001130001, J15E22000180006, J38B20000480001, J51B21000530001, J55E22000120006, J62C21000580001, J62E20000030001, J63H19000730001, J63H19000980001, J91B21000500001, J92C22000200006, J95E22000120006, J98B20000350001, J99J22000950006.

¹⁷ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Il totale dei finanziamenti riferibili ai 18 progetti – di cui 14 avviati – ammonta a complessivi euro 14.161.489,61, di cui risorse PNRR per euro 12.955.708,60 ed altre risorse per euro 1.205.781,01, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 8 - Distribuzione dei 18 progetti per tipologia di finanziamento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Terni

Al 31 dicembre 2022 risultano assunti impegni per complessivi euro 286.499,25, disposti pagamenti per euro 47.782,92 a valere sulle risorse del PNRR ed al netto di Iva, con anticipazioni ricevute al 31 dicembre 2022 per euro 927.272,36, relativamente a 8 progetti. Lo stato di avanzamento finanziario dei 18 progetti, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 12.955.708,60, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 47.782,92, è pari allo 0,36%.

I 18 progetti finanziati afferiscono tutti alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" e l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento risulta essere il Ministero dell'istruzione e del merito.

Tra i progetti finanziati con risorse del PNRR, 6¹⁸ mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro.

Gli stessi afferiscono tutti alla Missione 4, riguardano, come per la provincia di Perugia, interventi di manutenzione straordinaria di Istituti secondari superiori; gli interventi risultano finanziati con risorse provenienti dal PNRR per un valore complessivo di euro 9.693.000,00, e con risorse diverse per euro 738.000,00; in base a quanto comunicato, 3 sono in fase di aggiudicazione dei lavori, 1 in fase di progettazione esecutiva e 2 risultano non avviati.

L'Ente ha ricevuto, per i predetti progetti, anticipazioni per complessivi euro 711.600,00 e che, al 31.12.2022, ha assunto impegni per euro 111.707,21 e disposto pagamenti per complessivi euro 6.075,29. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 9.693.000,00, ed i pagamenti effettuati, di euro 6.075,29, è pari a circa lo 0,1%.

La provincia di Terni non ha fornito specifiche informazioni in merito all'utilizzo della piattaforma ReGiS, né segnalato specifiche difficoltà nella gestione delle risorse PNRR. Non vengono riferiti ritardi nello svolgimento delle attività.

4.3 COMUNE DI PERUGIA


Da quanto comunicato dal Comune di Perugia, lo stesso è soggetto attuatore di 58 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR¹⁹.

Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti - di cui 50 avviati e 1 già concluso - ammonta a complessivi euro 184.598.525,45, di cui risorse del PNRR per euro 160.001.215,78 e altre risorse estranee al PNRR per euro 24.597.309,67, come esposto nel seguente grafico.

¹⁸ CUP F48B20000530001, F42E20000090001, F43F20000010001, F45F22000340006, F34E22000080006, F45E20000420002.

¹⁹ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Grafico 9 - Distribuzione dei 58 progetti per tipologia di finanziamento




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

Risultano assunti impegni al 31.12.2022 per complessivi euro 1.328.423,66, con pagamenti effettuati a valere sulle risorse del PNRR al netto Iva per euro 167.112,09 e a valere su altre risorse per euro 58.936,90, con anticipazioni ricevute alla medesima data per euro 13.851.901,37 su 26 dei 58 progetti. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra i finanziamenti complessivamente concessi per i predetti progetti ed i pagamenti effettuati, è pari a circa lo 0,12%.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 58 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

Grafico 10 – Distribuzione dei 58 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 106.634.613,29 per 19 progetti), la quale assorbe il 66,65% del totale delle risorse; alla Missione 5 “Inclusione coesione”, corrispondono 27 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 46.528.170,49, pari al 29,08% del totale delle risorse; alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” sono stati destinati euro 4.910.700,00, per 5 progetti (3,07%) ed alla Missione M1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” euro 1.927.732,00 per 7 progetti (1,20%).

Per i 58 progetti, le Amministrazioni titolari degli interventi risultano essere le seguenti:

Tabella 5 – Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|---|----------|
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 4 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 5 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PINQUA) | 16 |
| Ministero dell'interno (Piccole opere) | 11 |
| Ministero dell'interno (Rigenerazione urbana) | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Ministero dell'istruzione | 6 |
| PCM - Dip Protezione Civile | 2 |
| PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | 7 |
| PCM - Dipartimento per lo sport | 2 |
| Totale complessivo | 58 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 22 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; tra questi, 5 progetti risultano finanziati anche con risorse estranee al PNRR.

Di tali interventi, 6²⁰ - di cui 4 di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - afferiscono alla Missione 2. A fronte di finanziamenti con risorse PNRR per euro 103.824.218,8 e con altre risorse per euro 19.471.082,91, risultano anticipazioni di euro 9.517.025,58, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 320.419,52 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 147.795,70.

Un intervento (CUP C91C22000510006), di titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, finanziato con risorse PNRR per euro 1.031.574,00, afferisce alla Missione 1 ed è volto alla abilitazione al *cloud* per le Amministrazioni locali; con riferimento a tale progetto non risultano assunti impegni né disposti pagamenti al 31.12.2022.

Con riferimento alla Missione 4 risultano 2 interventi (CUP C91B21002500001 e C99J22000350006), di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziati con risorse PNRR per euro 3.785.000,00 e con altre risorse per euro 275.000,00; al 31.12.2022 risultano assunti impegni per euro 192.363,49 e non disposti pagamenti.

Alla Missione 5 afferiscono 13 progetti²¹, per un finanziamento totale di euro 40.523.610,22 a valere su risorse PNRR e di euro 4.571.226,76 a valere su altre risorse; al 31.12.2022 risultano riconosciute anticipazioni per euro 3.806.361,05, assunti impegni per euro 265.162,96 e non disposti pagamenti.

²⁰ CUP C90J22000020001, C91B21006380001, C91B22001050006, C91B22001880001, C91B22001900001, C98H22000380002.

²¹ CUP C84H22000290006, C91B21000930001, C93D21001630001, C93D21001640001, C94E21000060001, C95B22000110006, C95F21000480005, C97H21000420001, C97H21002230001, C99J21007650001, F93D21000880001, H94E21000070006, H99J21000380001.

Dei 22 interventi descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 149.164.403, 3 risultano non avviati e, in base a quanto comunicato, 14 in progettazione, 2 in fase di predisposizione del bando e del capitolato di gara, 1 in corso di aggiudicazione, 1 in fase di inserimento del CUP. In una sola ipotesi (CUP C91B21002500001) è stato segnalato il mancato rispetto del termine conclusivo di fase, con registrazione di uno scostamento di 10 giorni *“dovuto a integrazioni del progetto definitivo da porre a base di gara per appalto integrato a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi”*.

L'Ente ha complessivamente ricevuto, per i predetti progetti, anticipazioni per euro 13.323.386,6 e, al 31.12.2022, ha assunto impegni per euro 777.945,97 e disposto pagamenti per complessivi euro 147.795,7. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 149.164.403, ed i pagamenti effettuati, di euro 147.795,7, è pari a circa lo 0,09%.

Il comune di Perugia ha evidenziato il mancato inserimento del CUP in ReGiS con riferimento a 3 progetti; in merito alle attività svolte, l'Ente ha segnalato il mancato rispetto del cronoprogramma con riferimento a tre fattispecie: in due ipotesi è stato registrato uno slittamento di pochi giorni; in un caso, si riferisce di ritardi dovuti alla rivisitazione del progetto in esito al percorso partecipativo con la cittadinanza, senza indicazione dei termini conseguentemente rideterminati.


4.4 COMUNE DI TERNI

Il comune di Terni risulta soggetto attuatore di 7 progetti, integralmente finanziati con risorse del PNRR²² per euro 2.899.153,00, in relazione ai quali non risultano assunti impegni e disposti pagamenti al 31.12.2022, con conseguente avanzamento finanziario pari a zero.

Di seguito è graficamente esposta la distribuzione per Missioni dei 7 progetti.

²² Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Grafico 11 - Distribuzione dei 7 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Terni

I finanziamenti sono destinati principalmente alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (euro 1.644.153,00 per 4 progetti), la quale assorbe il 56,71% del totale delle risorse; alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” corrispondono 3 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 1.255.000,00, pari al 43,29% del totale delle risorse. Per i 7 progetti, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi risultano le seguenti:

Tabella 6 - Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|--|----------|
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 3 |
| PCM - Dipartimento della trasformazione digitale | 4 |
| Totale complessivo | 7 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Terni

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, solo uno mostra un valore pari o superiore ad un milione di euro. Si tratta di un intervento di “implementazione di un Piano

di migrazione al cloud per 20 servizi” (CUP F41C23000050006), finanziato per euro 1.003.880,00 e afferente alla Missione 1 (M1C1I1.2); come per gli altri interventi, a fronte dell’assenza di impegni e pagamenti, lo stato d’avanzamento finanziario è pari a zero. In merito l’Ente ha indicato, quale fase procedurale tempestivamente completata, l’inserimento del CUP, da effettuarsi entro il 21.01.2023; non viene indicata la data di conclusione dell’intervento.

In merito all’utilizzo della piattaforma ReGiS, il comune di Terni ha riferito di non aver rilevato particolari criticità; analogamente, l’Ente non ha segnalato difficoltà con più ampio riguardo all’utilizzo tempestivo e corretto del complessivo finanziamento. Non sono stati segnalati ritardi negli adempimenti connessi alle attività previste.

4.5 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15 MILA ABITANTI


Dai dati e dalle informazioni tramessi dai Comuni umbri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti²³, questi risultano soggetti attuatori di 234 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR²⁴.

Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti – di cui 180 avviati – ammonta a complessivi euro 150.164.860,78, di cui risorse PNRR per euro 138.800.928,08, risorse PNC per euro 7.583.575,00 ed altre risorse per euro 3.780.357,70, come esposto nel seguente grafico.

²³ Hanno fornito riscontro i comuni di Assisi, Bastia umbra, Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio, Marsciano, Narni, Orvieto, Spoleto, Todi, Umbertide.

²⁴ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all’appendice.


Grafico 12 - Distribuzione dei 234 progetti per tipologia di finanziamento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 234 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

Grafico 13 - Distribuzione dei 234 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta la M5 - "Inclusione e coesione" (euro 75.099.715,55 per 59 progetti), la quale assorbe il 54,1% del totale delle risorse; alla Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica", corrispondono 80 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 29.420.653,24, pari al 21,3% del totale delle risorse; alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" sono stati destinati euro 26.493.374,04, per 22 progetti (19%) ed alla Missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" euro 7.787.185,25, per 73 progetti (5,6% circa).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 39 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; 5 interventi risultano finanziati anche con risorse estranee al PNRR.

Nell'ambito della Missione 2 risultano finanziati 5 progetti²⁵- 4 attivati ed 1 concluso - riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'interno, per euro 14.734.235,69, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.822.452,78 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 721.928,01.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati 10 progetti²⁶, tutti avviati e riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 19.551.974,04, con anticipazioni ricevute per euro 590.280,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 405.571,57 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 30.187,59.

Risultano, infine, finanziati 24 progetti²⁷ afferenti alla Missione 5 - di cui 2 non avviati - principalmente riferiti al Ministero dell'interno, per euro 58.232.790,78, con anticipazioni ricevute per euro 3.938.053,6, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 747.282,29 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 3.982,00.

Conclusivamente, con riferimento ai 39 progetti descritti - di cui, per quanto comunicato, 21 sono in fase di progettazione, 4 in fase di aggiudicazione, 6 in fase di stipula del contratto, 2 collaudati, 1 concluso e 2 non avviati -, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore

²⁵ CUP G77H20000940004 (comune di Assisi), G11B22000280006 (comune di Città di Castello), D33H19000670001 (comune di Corciano), J47H19001540005 (comune di Todì), I87H20001370001 (comune di Umbertide).

²⁶ CUP G78H22000010001 e G75E22000160006 (comune di Assisi), G15E22000270006 e G11B22000850006 (comune di Città di Castello), B31B22001200006 (comune di Narni), I49I23000010006 (comune di Orvieto), B33H20000540005 (comune di Spoleto), J45E22000060006 e J45E22000050006 (comune di Todì), I88I22000050006 (comune di Umbertide).

²⁷ CUP G73I22000110001 e G75F21000310001 (comune di Assisi); C81B21006730001 e C87H21001880001 (comune di Bastia Umbra); G13D21001150001 e G13D21001160001 (comune di Città di Castello); D37H21001430001 (comune di Corciano); C69J21016770001, C61B21003590005, C69J21016740001, C69J21016760001, C69J21016730001, C61B21003680001 e C65B22000110006 (comune di Foligno); J64E21000630001 (comune di Marsciano); B74H22000160006, B14H22000280006, B33D21002590001, B31B21003790001 (comune di Narni); I44E21002090001 (comune di Orvieto); B33D210027600018 (comune di Spoleto); J43D21003110001 (comune di Todì); I81B21002390001 e I81B21002380001 (comune di Umbertide).

complessivo di euro 92.519.000,51, gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 756.097,6. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 92.519.000,51 ed i pagamenti effettuati, di euro 756.097,6, è pari a circa lo 0,08%.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità con riferimento a 28 progetti, sia manifestando generale difficoltà nell'utilizzo della piattaforma, sia segnalando le richieste di assistenza formulate. Per 5 interventi gli Enti hanno rappresentato difficoltà nel rispetto del cronoprogramma.

4.6 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE TRA 5 E 15 MILA ABITANTI


Dai dati trasmessi dai Comuni umbri con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti²⁸, risultano 101 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR²⁹.

Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti - di cui 69 avviati - ammonta a complessivi euro 32.470.417,65, di cui risorse PNRR per euro 29.750.557,96 ed altre risorse per euro 2.719.859,69, come esposto nel seguente grafico.

²⁸ Hanno fornito riscontro i comuni di Amelia, Deruta, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Magione, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Giustino, Spello, Trevi

²⁹ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.


Grafico 14 - Distribuzione dei 101 progetti per tipologia di finanziamento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 101 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

Grafico 15 - Distribuzione dei 101 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta la M4 “Istruzione e ricerca” (euro 15.409.608,31 per 12 progetti), la quale assorbe circa il 52% del totale delle risorse; alla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, corrispondono 52 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 11.998.255,65, pari al 40% del totale delle risorse; alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” sono stati destinati euro 2.342.694,00, per 38 progetti (8% circa).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 9 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; solo un intervento risulta finanziato con risorse estranee al PNRR.

Nell’ambito della Missione 2 risultano finanziati 2 progetti³⁰, riferiti al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’interno, per euro 3.687.899,65, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 984.614,00 e nessun pagamento disposto alla medesima data.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati, inoltre, 7 progetti³¹, tutti riferiti al Ministero dell’istruzione e del merito, per euro 13.128.024,31, con anticipazioni ricevute per euro 240.000,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 2.769.228,31 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 195.625,01.

Conclusivamente, con riferimento ai 9 progetti descritti - tutti avviati, e, per quanto comunicato, 3 in fase di progettazione, 3 in aggiudicazione e 2 affidati - finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 16.815.923,96, gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 195.625,01. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 16.815.923,96, ed i pagamenti effettuati, di euro 195.625,01, è pari a circa 1,16%.

In merito all’utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità per 15 progetti. Non emergono ritardi nell’attuazione.

³⁰ CUP G31B22000640006 (comune di Amelia) e C97H20001600001 (comune di Montefalco).


³¹ CUP B53H19000610005 (comune di Deruta); I21B22000010006 e I25F22000000006 (comune di Gualdo Tadino); J54E22000380006 e J51B22000670002 (comune di Magione); B59J22001430002 e B55E22000210006 (comune di San Giustino).

4.7 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5 MILA ABITANTI

Dai dati trasmessi dai Comuni umbri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti³², risultano 506 progetti complessivi, sui 562 totali, finanziati dalle risorse PNRR³³.

Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti – di cui 311 avviati – ammonta a complessivi euro 124.478.382,99, di cui risorse PNRR per euro 83.402.370,51, risorse PNC per euro 36.447.205,53 ed altre risorse per euro 4.628.806,95, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 16 - Distribuzione dei 506 progetti per tipologia di finanziamento




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 506 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

³² Hanno fornito riscontro i comuni di Acquasparta, Alleronia, Alviano, Arrone, Attigliano, Avigliano umbro, Baschi, Bettona, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Costacciaro, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Guardea, Lisciano Niccone, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montone, Norcia, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Piegara, Pietralunga, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Stroncone, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina.

³³ Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Grafico 17 - Distribuzione dei 506 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 35.882.450,92 per 253 progetti), la quale assorbe il 43,03% del totale delle risorse; alla Missione 4 - “Istruzione e ricerca” corrispondono 36 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 29.411.361,28, pari al 35,27% del totale delle risorse; alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” sono stati destinati euro 16.339.735,80, per 211 progetti (19,59 %) ed alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” euro 1.768.822,51, per 6 progetti (2,2%).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 18 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; solo due interventi risultano finanziati con risorse estranee al PNRR.

Nell’ambito della Missione 1 risultano finanziati 5 progetti³⁴, tutti riferiti al Ministero della cultura, per euro 8.716.973,80, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 506.588,66 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR, al netto dell’IVA, per euro 27.000,00.

³⁴ CUP E16C22000000006 (comune di Allerona), J74H22000060006 (comune di Massa Martana), D83G22000010006 (comune di Monte Castello di Vibio), I57B22000020006 (comune di Otricoli), J29I22000140004 (comune di Pietralunga).

Risultano, poi, finanziati 3 progetti relativi alla Missione 2³⁵, riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 7.494.946,28; due progetti non sono stati avviati e risulta che non sia stato assunto alcun impegno e disposto alcun pagamento con risorse PNRR al 31.12.2022.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati, inoltre, 10 progetti³⁶, tutti riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 15.979.663,94, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.452.621,11 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR, al netto dell'IVA, per euro 1.333,00.

Conclusivamente, dei 18 progetti descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 32.191.584,02, 4 non sono stati ancora avviati e, per quanto comunicato, 4 sono in fase di aggiudicazione, 2 in esecuzione e 6 in fase di progettazione; gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 28.333,00. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 32.191.584,02, ed i pagamenti effettuati, di euro 28.333,00, è pari a circa 0,08%.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità in relazione a 68 progetti, dovute tendenzialmente all'assenza del CUP nel sistema o a difficoltà nell'utilizzo di quest'ultimo. Sono stati segnalati ritardi nell'esecuzione con riferimento a due interventi.

³⁵ CUP F22C22000050006 (comune di Alviano), I96J14000590001 (comune di Castel Viscardo), H11B22001190007 (comune di San Gemini).

³⁶ CUP G95E22000040006 (comune di Acquasparta), B13G23000000006 (comune di Bevagna), I35E22000190006 (comune di Cannara), J78I2100050006 (comune di Massa Martana), G38H22000070006 (comune di Montone), J25E22000230006 (comune di Pietralunga), D98E18000080001 (comune di Porano), D72J23000000002 (comune di scheggia e Pascelupo), B13H19000790001 (comune di Sigillo), D95E22000200006 (comune di Valfabbrica).

5 REGIS IL QUADRO EMERGENTE DALLA BANCA DATI REGIS SUI PROGETTI DEL PNRR IN UMBRIA


Dalla banca dati ReGiS, sono stati estrapolati, alla data del 4 luglio 2023, mediante la ricerca “Analisi libera”, i progetti relativi agli interventi finanziati dalle risorse del PNRR che risultano avere attuazione sul territorio regionale, escludendo quelli con ambito di attuazione nazionale. La tabella ed il grafico che seguono mostrano la ripartizione dei 3.339 progetti così censiti per Amministrazioni centrali titolari dell'intervento:

Tabella 7 - Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|--|-------------|
| Ministero affari esteri e cooperazione internazionale | 44 |
| Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste | 152 |
| Ministero ambiente e sicurezza energetica | 4 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 47 |
| Ministero del lavoro e politiche sociali | 33 |
| Ministero della cultura | 354 |
| Ministero della giustizia | 1 |
| Ministero della salute | 133 |
| Ministero dell'interno | 588 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 1071 |
| Ministero imprese e del made in Italy | 24 |
| Ministero infrastrutture e trasporti | 70 |
| PCM - Dipartimento affari regionali e autonomie | 9 |
| PCM - Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universitario | 61 |
| PCM - Dipartimento politiche di coesione | 10 |
| PCM - Dipartimento protezione civile | 40 |
| PCM - Dipartimento trasformazione digitale | 691 |
| PCM - Dipartimento per lo sport | 7 |
| Totale complessivo | 3339 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

Grafico 18 – Ripartizione dei 3339 progetti PNRR per amministrazione centrale titolare dell'intervento



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

L'Amministrazione centrale titolare del maggior numero di progetti (1071) risulta il Ministero dell'istruzione e del merito, seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento trasformazione digitale (691 progetti). Significativi appaiono gli interventi riferiti al Ministero dell'interno (588), al Ministero della cultura (354), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (152) ed al Ministero della salute (133).

Di seguito si illustra il costo ammesso degli interventi ed i pagamenti effettuati al momento registrati dal sistema, come ripartiti tra le diverse Amministrazioni titolari degli interventi.

Tabella 8 – Costo ammesso e pagamenti dei progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti | Costo ammesso (m€) | Pagamenti (m€) |
|--|-------------|-------------------------|----------------------|
| Ministero affari esteri e cooperazione internazionale | 44 | 9.247.820,00 | 3.543.910,00 |
| Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste | 152 | 11.358.884,74 | 0,00 |
| Ministero ambiente e sicurezza energetica | 4 | 723.847.888,00 | 0,00 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 47 | 51.098.533,02 | 0,00 |
| Ministero del lavoro e politiche sociali | 33 | 19.956.554,49 | 0,00 |
| Ministero della cultura | 354 | 53.098.252,68 | 741.548,13 |
| Ministero della giustizia | 1 | 1.595.000,00 | 4.964,00 |
| Ministero della salute | 133 | 95.263.909,00 | 923.121,91 |
| Ministero dell'interno | 588 | 159.602.134,56 | 13.017.971,05 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 1071 | 233.142.354,55 | 2.976.743,81 |
| Ministero imprese e del made in Italy | 24 | 5.297.084,46 | 0,00 |
| Ministero infrastrutture e trasporti | 70 | 266.267.294,09 | 5.129.481,27 |
| PCM - Dipartimento affari regionali e autonomie | 9 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| PCM - Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universitario | 61 | 47.539.671,76 | 0,00 |
| PCM - Dipartimento politiche di coesione | 10 | 11.999.567,49 | 0,00 |
| PCM - Dipartimento protezione civile | 40 | 23.386.662,08 | 1.491.296,73 |
| PCM - Dipartimento trasformazione digitale | 691 | 25.678.500,60 | 216.744,35 |
| PCM - Dipartimento per lo sport | 7 | 16.800.000,00 | 215.134,27 |
| Totale complessivo | 3339 | 1.759.180.111,52 | 28.260.915,52 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

Risulta, pertanto, che, rispetto ai 3339 progetti che hanno ambito d'attuazione nel territorio regionale, il totale del costo ammesso ammonta ad euro 1.759.180.111,52 ed i pagamenti effettuati registrati dal sistema ammontano a complessivi euro 28.260.915,52.

Dai dati esposti si evince, più in particolare, che per i 4 progetti nella titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - destinatari della parte più rilevante delle risorse del PNRR (723,8 milioni di euro) - non risulta disposto ancora alcun pagamento. Il maggior numero di progetti (1071) risulta, come visto, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, per complessivi 233,1 milioni di euro, con pagamenti effettuati per complessivi 2,9 milioni di euro.

Per i 70 progetti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta un costo ammesso di 266,2 milioni di euro e pagamenti effettuati per un ammontare complessivo di 5,1 milioni di euro.


La tabella ed il grafico che seguono mostrano la ripartizione per Amministrazione centrale titolare dell'intervento della quota di progetti (in totale 1.735) di competenza degli enti territoriali umbri:

Tabella 9 - Numero progetti per amministrazione titolare

| Ministero Titolare | Progetti |
|--|-------------|
| Ministero del lavoro e politiche sociali | 32 |
| Ministero della cultura | 302 |
| Ministero della salute | 129 |
| Ministero dell'interno | 588 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 161 |
| Ministero infrastrutture e trasporti | 64 |
| PCM - Dipartimento politiche di coesione | 6 |
| PCM - Dipartimento protezione civile | 29 |
| PCM - Dipartimento trasformazione digitale | 417 |
| PCM - Dipartimento per lo sport | 7 |
| Totale complessivo | 1735 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGIS.

Grafico 19 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali umbri per amministrazione centrale titolare dell'intervento




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

L'Amministrazione centrale titolare del maggior numero dei progetti (588) risulta il Ministero dell'interno, seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento trasformazione digitale con 417 progetti, dal Ministero della cultura con 302 progetti, dal Ministero dell'istruzione e merito con 161 progetti e dal Ministero della salute con 129 progetti.

Si rappresenta graficamente di seguito la ripartizione dei 1735 progetti per Missioni.

Grafico 20 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali tra le differenti Missioni



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

La Missione in cui si concentrano la maggior parte dei progetti PNRR (719, pari al 42% del totale) è la M1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, seguita dalla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con 574 progetti (33% del totale), dalle Missioni 5 - “Inclusione e coesione” e 4 - “Istruzione e ricerca” con 158 e 155 progetti (9% del totale) e, infine, dalla Missione 6 - “Salute” con 129 progetti (7% del totale).

La tabella che segue mostra la ripartizione dei progetti tra le differenti Missioni con indicazione del costo ammesso e dei pagamenti effettuati registrati dal sistema.

Tabella 10 – Costo ammesso e pagamenti per Missioni

| Ministero Titolare | Progetti - codice CUP | Costo ammesso progetti (m€) | Pagamenti progetti (m€) |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | 719 | 63.824.430,56 | 280.243,25 |
| M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | 574 | 214.548.060,46 | 14.578.035,35 |
| M4 Istruzione e ricerca | 155 | 167.141.288,22 | 2.976.743,81 |
| M5 Inclusione e coesione | 158 | 184.646.324,78 | 333.098,70 |
| M6 Salute | 129 | 94.038.781,00 | 923.121,91 |
| Totale complessivo | 1735 | 724.198.885,02 | 19.091.243,02 |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

Risulta, pertanto, dalla banca dati ReGiS, che, dei 1735 progetti PNRR di competenza degli enti territoriali umbri, il costo ammesso ammonta in totale ad euro 724.198.885,02 ed i pagamenti effettuati ammontano a complessivi euro 19.091.243,02.

I progetti che drenano più risorse fanno riferimento alla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (574) con costo ammesso di 214,5 milioni di euro e pagamenti effettuati per complessivi 14,5 milioni di euro; per i 158 progetti relativi alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” risulta un costo ammesso di oltre 184,6 milioni di euro e pagamenti effettuati per complessivi 333 mila euro circa; in relazione ai 129 progetti della Missione 6 - “Salute” il costo ammesso è di circa 94 milioni di euro .

Per i 719 progetti della Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, il costo ammesso risulta inferiore a quanto risultante per le altre Missioni (63,8 milioni di euro); i pagamenti disposti sono pari a circa 280 mila euro.

6 CONCLUSIONI

Il monitoraggio svolto dalla Sezione in merito alla gestione delle risorse del PNRR e allo stato di attuazione dei progetti di competenza della Regione e degli Enti locali umbri ha consentito, in primo luogo, di censire i progetti finanziati ed individuarne il valore complessivo. Dei 1194 interventi segnalati - finanziati con risorse PNRR per euro 647.492.060,11 - 410 risultano riferiti alla Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (euro 200.158.959,74), 137 alla Missione 5 - "Inclusione e coesione" (euro 154.355.609,7), 126 alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" (euro 141.371.858,93) e 422 alla Missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", connotata, però, da minori finanziamenti totali (euro 51.422.000,93). Alla Missione 6 - "Salute", coinvolgente unicamente la Regione, afferiscono 100 progetti (euro 100.183.630,77). Oltre il 40% di tali progetti risultano di competenza di Amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

L'indagine della Sezione ha riguardato specificamente gli interventi con valore pari o superiore ad un milione di euro. Sono stati verificati 154 progetti - pari al 13% del totale - per un valore complessivo di euro 465.701.441, pari al 72% delle risorse totali; di tali interventi, 9 sono riferiti alla Missione 1 (euro 19.718.039,99), 18 alla Missione 2 (euro 139.922.687,02), 53 alla Missione 4 (euro 113.026.700,55), 48 alla Missione 5 (euro 115.263.424,3) e 26 alla Missione 6 (euro 77.770.589,13). Il 26% dei progetti è gestito dalla Regione (41), 24 progetti risultano di competenza delle due Province (16%) e 89 interventi sono riferiti alle Amministrazioni comunali (58%), 18 dei quali affidati a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (12%).

Sia rispetto a tale significativo campione, sia con riferimento alla totalità dei progetti, è stato possibile accertare - sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Enti, che sul punto risultano aggiornate al mese di maggio 2023, momento di invio dei riscontri alle richieste istruttorie della Sezione - il tendenziale rispetto del cronoprogramma delle attività predisposto: su 1194 progetti, sono stati segnalati ritardi solo con riferimento a 14 interventi, dei quali uno con valore finanziato superiore al milione di euro. Dei 154 interventi selezionati per valore - dei quali 17 non sono stati avviati - 50, pari a circa un terzo, sono in fase di progettazione, e 36, pari al 23% circa, risultano in fase di aggiudicazione. La realizzazione appare, pertanto, ordinata e generalmente tempestiva, rispetto alle scadenze prefissate; d'altro canto, si nota che, a fronte delle complessive scadenze per la conclusione degli interventi, al più previste per il 30

giugno il 2026, allo stato attuale i progetti si trovano generalmente ad un grado iniziale di realizzazione: soli 16 interventi sono in esecuzione, 2 in fase di collaudo ed uno concluso. Si registra, parallelamente, uno stato d'avanzamento finanziario embrionale. A fronte di finanziamenti con risorse PNRR per euro 465.701.441, risultano disposti pagamenti al 31.12.2022 per euro 3.540.761,27, pari allo 0,7%.

Gli Enti hanno dato dimostrazione d'adeguamento generale alle previsioni in tema di tracciabilità delle operazioni e di tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR. Dalle verifiche concernenti il campione di interventi selezionati per valore, sulla base delle dichiarazioni formulate dagli Enti nella compilazione delle tabelle fornite, risultano sporadici casi di mancato rispetto delle previsioni dell'art. 9, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, 77³⁷, riscontrati nelle informazioni fornite da alcune delle Amministrazioni comunali, in particolare le meno popolose, e dalla provincia di Terni, con riferimento a parte dei progetti.

Appare, infine, meritevole di specifica segnalazione il riscontro di ripetute segnalazioni da parte degli Enti circa difficoltà nell'utilizzo del sistema ReGiS. Tra le Amministrazioni coinvolte nell'indagine, solo il comune e la provincia di Terni non hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo del sistema. In particolare, oltre a generali difficoltà nell'utilizzo della piattaforma e conseguenti richieste di assistenza formulate, con frequenza è stata segnalata l'assenza del CUP all'interno del sistema.

³⁷ Circolare MEF 26 luglio 2022, n. 29

7 APPENDICE

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|--|--|
| da perfezionare | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Mission 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 1 | 2.3 | 3.786.422,57 | | | NO | | € - | € - | € - | NO | | | | | | Con nota MASAF - Sgr Sicilia DISR - Pci, Interno Ministero Agricoltura e Foreste, il 20/03/2023 è stato comunicato alle Regioni di non tener conto della data del 30/03/2023 indicata nel Concorso per adozione Bandi: causa adeguamento in corso normativa in materia di aiuti di Stato |
| 84E21025920006 | Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel processo di attuazione del PNRR - PNRR M1C1 di semificazione prestate dal PNRR - PNRR M1C1 investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Componente 1 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | 7.000.000,00 | | NO | NO | NO | € 1.379.613,08 | € 1.201.472,00 | € - | SI 01.09.2021 | REPORT SEMESTRALE DI MONITORAGGIO | 31-12-2022 | SI | 30.09.2025 | CARICAMENTO DEI DATI NELLE COLONNE DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA E AGGIORNAMENTO MENSILE DEI DATI CARICATI SU REGIS | |
| 83C22000640005 | per la realizzazione dei subinvestimenti del programma Salute Ambiente Biodiversità e Clima art 11 comma 2 D.L. 59 | Collegato Missione 6 "Salute" | Componente 1 | 1.1 | | 1.866.019,80 | | no | | | | | SI | entro 31 marzo 2023 (T1 2023): determinazione dell'importo di spesa per la realizzazione degli interventi (ovvero formalizzazione della richiesta di offerta o di lettera invito) relativo agli interventi di ammodernamento di strutture regionali - entro 30 giugno 2023 (T2 2023): aggiudicazione interventi di ammodernamento di strutture e delle fabbricati, ovvero conclusione delle procedure di appalto per la fornitura di beni o servizi - entro 30 settembre 2023 (T3 2023): avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti (ovvero i lavori degli stessi in regime di urgenza) | 31/03/2023 | SI | 31/12/2023 | COMPETENZA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' | LA REGIONE UMBRIA E' SOGGETTO REALIZZATORE IN VIRTU' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CONSTITUITO SUPERIORE SANITA' CON LA REGIONE UMBRIA IN DATA 18/02/2023 CON DURATA FINALE 31/12/2026. A SUA VOLTA LA REGIONE UMBRIA HA STIPULATO ACCORDI ATTUATIVI CON ARPA, ASL UMBRIA 1 E ASL UMBRIA 2 A CUI SONO STATE DELEGATE LE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTI, IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E' COINVOLTO NELLA REGIONE UMBRIA PER UN IMPORTO TEMPORALE DI 4 ANNI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.679.208,00. PER L'ANNO 2023 LE RISORSE ASSEGNATE DAL SOGGETTO ATTUATORE (ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA') SONO COMPLESSIVAMENTE PARI A EURO 1.866.019,80. LE RISORSE DEVONO TRADURRE IN IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BENI DI INVESTIMENTO NECESSARI PER DARE ATTUAZIONE AL PROGETTO PNC INVESTIMENTO 1.1: RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS - SNPA A LIVELLO REGIONALE, REGIONALE E LOCALI, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA CAPACITA' UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA. PERTANTO QUESTA |
| B9E2000490001 | Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" | Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) | Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0) | Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" | 1.563.612,19 | 0 | 0 | NO | 0 | € - | € - | € - | SI | 1. Analisi fabbisogni/Finilizzazione strategie di gara 2. Realizzazione atti di gara per l'affidamento | presumibile 15/02/2023 | | 30/09/2025 Milestone M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate nella Digital Library, per la Regione Umbria target € 390.903 | * Le tempistiche delle fasi procedurali sono concordate tra MC Digital Library e Invitalia sulla base dell'anzianità delle elaborazioni progettuali della DL (elenco prezzi (prestazioni) e sono soggette a flessibilità in funzione di problematiche emerse | |
| B9E2000490001 | Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" | Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) | Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0) | Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" | 1.563.612,19 | 0 | 0 | NO | 0 | € - | € - | € - | SI | 2. Realizzazione atti di gara per l'affidamento | * | | 30/09/2025 Milestone M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate nella Digital Library, per la Regione Umbria target € 390.903 | * A seguito di interruzione con DL e Invitalia che è stata sospesa per conto della Regione | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|
| B9220049001 | Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" | Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) | Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0) | Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" | 1.563.612,19 | 0 | 0 | NO | 0 | € - | € - | € - | Si | 3. Pubblicazione gara | - | | 30/06/2025 Missione M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali per la pubblicazione e l'aggiornamento della Digital Library; per la Regione Umbria target 390.903 risorse digitali | | * A seguito di interruzione con DL e Invalsa cte è stata sospesa l'attività per conto della Regione |
| B9220049001 | Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" | Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) | Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0) | Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" | 1.563.612,19 | 0 | 0 | NO | 0 | € - | € - | € - | Si | 4. Esecuzione (Accordo Quadro; O.d.A.; Contratto specifico; SAL; Accertamento esecuzione) | 30/06/2025 | | 30/06/2025 Missione M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali per la pubblicazione e l'aggiornamento della Digital Library; per la Regione Umbria target 390.903 risorse digitali | | |
| | | | | | 127.695,77 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2022 |
| | | | | | 134.687,67 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2022 |
| | | | | | 123.921,49 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2022 |
| | | | | | 120.948,23 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2023 |
| | | | | | 176.896,85 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2024 |
| | | | | | 151.578,41 | 0 | 0 | no | no | € - | € - | € - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2025 |

Missione 1

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|---|---|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|--|----------------------------|
| | | "Organizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Componente 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 107.810,43 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2026 |
| | | | | | 115.614,57 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2027 |
| | | | | | 73.474,49 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2028 |
| | | | | | 128.516,47 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2029 |
| | | | | | 257.678,43 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2030 |
| | | | | | 216.241,19 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | no | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2031 |
| 61F2003280006 | Reti di servizi di facilitazione digitale | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Componente 1 | 1.7.2 | 75000 | 0 | 0 | no | € - | € - | € - | - | NO | | | | | | DGR n. 1108 del 26/10/2022 |
| 692100020008 | D.M. 31/05/2021 Rinnovo licita treni per trasporto regionale con mezzi elettrici e idrogeno | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 2 | 4.4.2 | 6.394.964,07 € | 0,00 € | 0,00 € | no | € - | € - | € - | - | SI | Avvio della procedura (data determina e contrarre o atti assimilabili) | 30/06/2023 | si | 07/04/2023 | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Aggiudicazione Contratti di Fornitura | 30/06/2023 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Consegna rotabili (intermedia e prevista dal Contratto di Fornitura) | 31/12/2024 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Messa in servizio (intermedia) | 31/12/2024 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Consegna finale rotabili (prevista dal Contratto di Fornitura) | 31/12/2024 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Messa in servizio ultima unità rotabili | 31/12/2024 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottoscrizione contratti relativi alle forniture ed infrastrutture di supporto | 31/12/2022 | si | 30/12/2022 | Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP | |
| 692101750001 | D.M. 31/05/2021 Acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, sedili di trasporto pubblico. | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 2 | 4.4.1 | 0,00 € | 10.139.185,00 € | 0,00 € | no | € - | € - | € - | - | SI | Realizzazione del 50% del programma di forniture | 31/12/2024 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP | |
| | | | | | | | | | | | | | | Completamento del programma di forniture | 31/12/2026 | | | Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I17B22000320004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 95.243,35 € | - € | 23.810,84 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I17B22000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 95.243,35 € | - € | 23.810,84 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I17B22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 95.243,35 € | - € | 23.810,84 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I18C22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 03-gen-23 | si | 18-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I18C22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I8C22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I8C22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 115.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 03-gen-23 | si | 20-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I8C22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 115.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I8C22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 115.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I8C22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 104.500,65 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| I8C22000390006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 104.509,65 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I8C22000390006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 104.509,65 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I87B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 58.809,60 € | - € | 14.702,40 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I87B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 58.809,60 € | - € | 14.702,40 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I87B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 58.809,60 € | - € | 14.702,40 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 87B22000350004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000350004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000350004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 77.878,00 € | - € | 19.470,00 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 77.878,00 € | - € | 19.470,00 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|---|
| 87B22000380004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 77.878,00 € | - € | 19.470,00 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 119.720,00 € | - € | 29.930,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | - | | rinuncia con Pec n. 274574 del 15 dicembre 2022 |
| 87B22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 134.978,88 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 134.978,88 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000380006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 134.978,88 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| B7B22000390006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.970.00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| B7B22000390006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.970.00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| B7B22000390006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.970.00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| B8C22000260004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000.00 € | - € | 600.00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 14-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| B8C22000260004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000.00 € | - € | 600.00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 138C22000260004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000270004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 19-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000270004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000270004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.370,03 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| I38C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.370,03 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I38C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.370,03 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I38C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 148.560,00 € | - € | 37.140,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I38C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 148.560,00 € | - € | 37.140,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| I38C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 148.560,00 € | - € | 37.140,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 138C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 216.360,00 € | - € 216.360,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 19-dic-22 | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 216.360,00 € | - € 216.360,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 216.360,00 € | - € 216.360,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000310006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 13-dic-22 | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000310006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| 138C22000310006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000320006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 19-dic-22 | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000320006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000320006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 138C22000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | - | | rinuncia con Pec n. 17849 del 25 gennaio 2023 |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 138C22000340006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000340006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000340006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000350006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| 138C22000350006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|------|
| I38C22000350006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I38C22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 282.051,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 19-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I38C22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 282.051,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I38C22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 282.051,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H47B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 37.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| H7B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 37.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H7B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 37.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H7B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.537,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 14-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H7B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.537,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H7B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 41.537,20 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H7B2300000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 57.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | no | 22-feb-23 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | A seguito di accoglimento di domanda di riesame istanza è stata presentata istanza di annullamento con DD n. 1246 del 08/02/2023 |
| H7B2300000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 57.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H7B2300000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 57.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 66.616,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 66.616,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| H8C22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 65.616,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| H8C22000220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 144.000,00 € | - € | 36.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| H8C22000220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 144.000,00 € | - € | 36.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| H8C22000220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 144.000,00 € | - € | 36.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |
| H8C22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 34.139,75 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 14-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| H8C22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 34.139,75 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 34.139,75 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 78.400,00 € | - € | 19.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | SI | 13-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 78.400,00 € | - € | 19.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 78.400,00 € | - € | 19.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H8C22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 132.592,50 € | - € | 33.233,13 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 132.592,50 € | - € | 33.233,13 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| H8C22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 132.592,50 € | - € | 33.233,13 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 57522000250006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 148.312,53 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | - | | rinuncia con Pec n. 277930 del 20 dicembre 2022 |
| 57522000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 72.080,70 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 13-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 5752200023004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 72.080,70 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 5752200023004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 72.080,70 € | si | - € | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 5752200024006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 147.800,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 5752200024006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 147.800,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 5752200024006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 147.800,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 57B22000250006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 57B22000250006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 57B22000250006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 57B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 12-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 57B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|
| IS7B23000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS7B23000000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 123.308,43 € | - € | 30.827,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | no | 24-feb-23 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | A seguito di accoglimento di domanda di riesame finanza è stata ammessa a finanziamento con DD n. 1246 del 06/02/2023 |
| IS7B23000000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 123.308,43 € | - € | 30.827,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS7B23000000004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 123.308,43 € | - € | 30.827,11 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000280006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.966,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| IS8C22000280006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.996,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000280006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.996,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 69.150,67 € | - € | 17.287,67 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 69.150,67 € | - € | 17.287,67 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 69.150,67 € | - € | 17.287,67 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| IS8C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 128.000,00 € | - € | 32.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 128.000,00 € | - € | 32.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giù-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 128.000,00 € | - € | 32.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 54.866,39 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| IS8C22000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 54.866,39 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giù-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 87B2200020004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 54.866,39 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 78.445,60 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 78.445,60 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 78.445,60 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 135.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 87B22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 135.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 135.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 146.865,23 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 14-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 146.865,23 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 146.865,23 € | - € | ##### | si | - € | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 43.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 43.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 43.500,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 48.951,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 48.951,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| 8782200028004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 48.951,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8782200028004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.600,00 € | - € | 681.734,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8782200028004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.600,00 € | - € | 681.734,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8782200028004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.600,00 € | - € | 681.734,72 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 88C22000210004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 116.000,00 € | - € | 29.000,00 € | | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | - | | non sottoscritte atto d'obbligo inviate con Pec n. 26788Z del 05 dicembre 2022 |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| I86C22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.891,20 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 12-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I86C22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.891,20 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I86C22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 149.891,20 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I86C22000230004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 119.959,31 € | - € | 29.989,83 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | - | | rinuncia con Pec n. 267902 del 19 dicembre 2022 |
| I77B22000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 131.916,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I77B22000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 131.916,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 131.916,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000340004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 40.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I77B22000350004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000350004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000360004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RIBORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I77B22000380004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 10.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 83.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 83.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000370004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 83.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000380004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| I77B22000390004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000390004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 120.000,00 € | - € | 30.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000390004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 140.000,00 € | - € | 35.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000390004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 140.000,00 € | - € | 35.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I77B22000390004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 140.000,00 € | - € | 35.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| I78C22000190004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 185.990,60 € | - € 185.990,60 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 12-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000190004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 185.990,60 € | - € 185.990,60 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000200004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 39.000,00 € | - € 39.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000200004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 39.000,00 € | - € 39.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | sì | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000200004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 39.000,00 € | - € 39.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| I78C2200020004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 39.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000210006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000210006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000210006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I78C22000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 125.225,26 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 178C2000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 125.225.26 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 178C2000220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 125.225.26 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 187B22000320004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000.00 € | - € | 13.180.00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 19-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 187B22000320004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000.00 € | - € | 13.180.00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 187B22000320004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000.00 € | - € | 13.180.00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 87522000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 106.163,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87522000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 106.163,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87522000330004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 106.163,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 88C22000200006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 19-dic-22 | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 88C22000200006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 88C2200220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B2200220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B2200220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B2200220004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 45.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B2200220006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 14-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 8752200023006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200023006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | - € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200023004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 110.400,00 € | - € | 27.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200023004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 110.400,00 € | - € | 27.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200023004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 110.400,00 € | - € | 27.600,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 428.000,00 € | - € 428.000,00 € | si | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 428.000,00 € | - € 428.000,00 € | si | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000240004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 428.000,00 € | - € 428.000,00 € | si | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 381.800,00 € | - € 381.800,00 € | no | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 87B22000250004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 381.800,00 € | - € 381.800,00 € | no | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|------|
| 8752200025004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 381.800,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200026004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 410.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200026004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 410.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200026004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 410.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200027004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € 50.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RIBORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| 8752200270004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 50.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200270004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 50.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 445.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 16-dic-22 | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 445.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-gli-23 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| 8752200280004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 445.000,00 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| 87522000290004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 52.098,18 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | - | | | Rinuncia PEC prot. 61429 del 16/03/23 |
| 88C22000370006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 88.500,00 € | - € | - € | si | - € | - € | - € | - € | si | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | si | 15-dic-22 | Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS | |
| 88C22000370006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 88.500,00 € | - € | - € | si | - € | - € | - € | - € | si | Inizio lavori | 30-giù-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS | |
| 88C22000370006 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 88.500,00 € | - € | - € | si | - € | - € | - € | - € | si | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS | |
| 88C23000300004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Component 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 91.929,87 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Firma atto d'obbligo | 31-dic-22 | no | 27-feb-23 | Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS | A seguito di accoglimento di domanda di riesame istanza è stata ammessa a finanziamento con DD n. 1246 del 06/02/2023 |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---|---|--|----------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| I88C2300030004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Componente 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 91.929,87 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Inizio lavori | 30-giu-23 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I88C2300030004 | "Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale" | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" | Componente 3 | 2.2 | 150.000,00 € | - € | 91.929,87 € | no | - € | - € | - € | - € | no | Fine lavori | 31-dic-25 | - | - | Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS | |
| I84E2101860001 | Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria - Lotta 1: Realizzazione nuovo edificio, loc. Santo Chiodo - Spoleto | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 3 | A3.2 Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali | | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | No | No | Cap.06905_S - € 6.674,61 Cap.A6905_S - € 152.515,66 Cap.A6905_S - € 125.012,84 Cap.B6905_S - € 0 | Cap.06905_S - € 6.674,61 Cap.A6905_S - € 152.515,66 Cap.A6905_S - € 125.012,84 Cap.B6905_S - € 0 | € | - si | Approvazione Progettazione (PFFE) a base di gara | 30/06/2022 | SI | 30/06/2022 | non ricorre (BDAP) | Accertamenti su prenotazioni € 4.819.514,90 |
| I30D21002470001 | Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria - Lotta n. 2: "Recupero dell'ex Mattatoio. | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 3 | A3.2 Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali | | 4.750.000,00 | 750.000,00 | No | No | Cap.06905_S - € 3.3447,51 Cap.A6905_S - € 907.900,46 | Cap.06905_S - € 2.831,60 Cap.A6905_S - € 62.743,37 | € | - si | Approvazione Progettazione (PFFE) a base di gara | 30/06/2022 | SI | 30/06/2022 | non ricorre (BDAP) | Accertamenti su prenotazioni € 4.109.821,45 |
| I15F21000030001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1121 Città di Castello EX Scuola Montessori | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINGUA) | 1.244.774,04 € | - € | 286.408,87 € | SI | NO | € 124.477,40 | € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/09/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| I15E210002040001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1143 Città di Castello | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 138.774,89 € | - € | 31.815,94 € | SI | € 13.877,49 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| I24E21000220001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1216 Pietralunga Ex Scuole Agrarie Cardileob | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 2.081.215,40 € | - € | 458.005,45 € | SI | € 208.121,54 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| I34E21000210001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1221 Gubbio Ex Scuola Ponte d'Asi | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 829.049,35 € | - € | 183.255,79 € | SI | € 82.904,94 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| I34E21000220001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1220 Gubbio Ex Tondo | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 594.152,04 € | - € | 133.000,78 € | SI | € 59.415,20 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| I34E21000230001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1222 Gubbio Siano Spirito | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 621.787,02 € | - € | 139.365,85 € | SI | € 62.178,70 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| I51B21000340001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - ID 1140 San Giuliano Ampliamento Scuola Copata | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 57.262,34 € | - € | 150.000,00 € | SI | € 5.726,23 | - € | - € | si | | | si | 31/03/2026 | CUP NON CENSITO NEL SISTEMA REGIS | ALTRI FINANZIAMENTI INCLUDE FONDI PROPRI COMUNE - INTERVENTO GIA' REALIZZATO DAL COMUNE |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz ALTRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| IS5D21000280001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1142 Sanguinetto Sapii vendi Selsi Lama | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 621.869,15 € | - € | 754.344,99 € | SI | € 62.189,92 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI INCLUIDE FOI E FONDI PROPRI COMUNE |
| IS4E21000280001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1129 San Giustino Ex Magazzini Comunal | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 3.500.008,35 € | - € | 793.953,21 € | SI | € 350.000,84 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| IS4E21000280001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1139 San Giustino Ex Scuola Corpasano | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 406.881,70 € | - € | 91.293,90 € | SI | € 40.688,17 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI, DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| IS4E21000370001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1218 Cierna Ex Scuole Selsi | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 336.141,74 € | - € | 76.155,29 € | SI | € 33.614,17 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI, DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| IS4E21000380001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1219 Cierna Ex Magazzini Patrino | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 276.949,78 € | - € | 63.650,80 € | SI | € 27.634,98 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| IS4E21000370001 | ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1219 Cierna Ex Magazzini Patrino | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 138.174,89 € | - € | 30.670,90 € | SI | € 13.817,49 | € - | € - | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| 887421000360001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1207 Umbertide Calcio F8 Bar | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 97.022,42 € | - € | 22.273,03 € | SI | NO | € 9.702,24 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | FINANZIAMENTO PNRR COMPRENSIVO DEL FOI |
| 887421000370001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1208 Umbertide Calcio F7 Campo da Tennis | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 83.204,93 € | - € | 19.090,50 € | SI | NO | € 8.320,49 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 887421000380001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1210 Umbertide Calcio F7 Spogliatoi piscina | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 138.774,89 € | - € | 31.815,04 € | SI | NO | € 13.877,49 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 887421000390001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1211 Umbertide Calcio F7 Piscina | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 208.162,34 € | - € | 47.723,91 € | SI | NO | € 20.816,23 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 889421000400001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1145 Umbertide Calcio F13 | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 180.077,37 € | - € | 41.365,87 € | SI | NO | € 18.007,74 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 889421000400001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1145 Umbertide Calcio F13 | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 346.187,23 € | - € | 79.551,55 € | SI | NO | € 34.618,72 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | FINANZIAMENTO PNRR COMPRENSIVO DEL FOI |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz ALTRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| 89J21000370001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F14 Magazzano | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 69.387,45 € | - € | 15.907,97 € | SI | € 6.938,75 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 89J21000380001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F15 Abitazione rurale | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 344.719,74 € | - € | 78.806,88 € | SI | € 34.471,97 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 89J21000390001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F16 Abitazione rurale | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 208.182,34 € | - € | 47.723,91 € | SI | € 20.816,23 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 89J21000400001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1212 Umbertide Calcacci F10 Ristoranti/Abitazione rurale | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.383.248,84 € | - € | 318.229,59 € | SI | € 138.324,89 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 89J21000410001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1213 Umbertide Calcacci F11 Magazzano | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 69.387,45 € | - € | 15.907,47 € | SI | € 6.938,75 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |
| 89J21000420001 | ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1214 Umbertide Calcacci F12 Abitazione rurale | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 346.337,23 € | - € | 79.549,21 € | SI | € 34.633,72 | - € | - € | si | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2028 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| 89J2100430001 | ID n. 407 - "Abn Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1215 Umbertide Cateocci F16 Abitazione rurale | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINOQA) | 678.856,97 € | - € | - 155.915,88 € | SI | € 67.885,70 | € - | € - | SI | DETERMINA A CONTRARRE | 11/08/2023 | - | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ABBONDIAMENTO INCONSISTENTE (ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 89J2200070006 | Potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica e servizi ai locali e sistemi educativi formativi. | Missione 4 "Istruzione e ricerca" | Componente 1 | 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria ITS | 705.027,00 | 3.377.566,00 | 3.377.566,00 | SI | € 705.027,00 | € 68.842,50 | € 332.722,50 | SI | CRONOPROGRAMMA: - Finalizzazione per la realizzazione dell'investimento 1.4 "Sistema Duale" novembre 2022; - Definizione documento relativo all'offerta formativa finalizzata dalle risorse PNRR da parte della Regione Umbria entro il 31/12/2022; - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione dei Progetti (DD n. 7276 del 15/7/2022; - Valutazione e assegnazione offerta formativa da parte della Regione Umbria (pubblicazione in data 30/09/2022 con finanziamento entro il 30/09/2022); - Avvio e conclusione dei percorsi da parte delle istituzioni formative tra settembre 2022 e termine entro settembre 2023; avvio a settembre 2022; - Registrazione in REGIS degli iscritti ai percorsi e delle tipologie di misure attivate: fatto accesso a REGIS ma problemi di utilizzo della piattaforma. | 31/12/2026 | SI | 31/12/2026 | Effettuato l'accesso con credenziali, ma riscontrate difficoltà nel caricamento dei dati. | Necessità di supporto tecnico per utilizzo Sistema REGIS. ATTI: ACCORDO (CONVENZIONE) per la realizzazione dell'investimento 1.4 "Sistema Duale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SISTEMA DUALE: Programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IFP) di Istruzione e Formazione Superiore (ITS) in modalità Duale |
| H14F2200050006 | SVS7_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATEOTTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | 1.4 Politiche per il lavoro - "Sistema duale" | 259.000,00 € | 259.000,00 € | 259.000,00 € | NO | € 23.823.534,58 | € - | € 11.655,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | Con D.D. n. 5254 del 26/5/2022 sono state accertate e impegnate le annualità 2021/2022/2023/2024 per complessivi € 23.823.534,58 corrispondenti agli stanziamenti di bilancio delle medesime annualità |
| H14F2200050006 | SVS7_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATEOTTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | 1.4 Politiche per il lavoro - "Sistema duale" | 259.000,00 € | 259.000,00 € | 259.000,00 € | NO | € 23.823.534,58 | € - | € 11.655,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE REGIONALI E LOCALI LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H14F2200005006 | SVSZ_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTEOTTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 259.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.655,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H14F2200005006 | SVSZ_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTEOTTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 259.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.655,00 | | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H24F2200005006 | SVSZ_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 200.000,00 € | 26.171,60 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 9.000,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H24F2200005006 | SVSZ_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 200.000,00 € | 26.171,60 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 9.000,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 26171,60 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E L'INTERVENTO URBANO INTERVENTI SPECIALI 11-12-2022 per approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H24F2200005006 | SVS7_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 200.000,00 € | 26.171,60 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 9.000,00 | 9.000,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H24F2200005006 | SVS7_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 200.000,00 € | 26.171,60 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 9.000,00 | 9.000,00 | SI | consegnatavvio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2200005006 | SVS7_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 809.091,66 € | 74.321,04 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.409,13 | 36.409,13 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2200005006 | SVS7_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 809.091,66 € | 74.321,04 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.409,13 | 36.409,13 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 €74.321,04 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE INTERVENTI SPECIALI 2014-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H34F2200006006 | SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 809.091,66 € | 74.321,04 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.409,13 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2200006006 | SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 809.091,66 € | 74.321,04 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.409,13 | | SI | consegnatavvio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2200006006 | SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 388.500,00 € | 27.491,92 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 17.482,50 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2200006006 | SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 388.500,00 € | 27.491,92 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 17.482,50 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 €27.491,92 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E L'INTERVENTO IN MATERIA INTERVENTI SPECIALI 11-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H34F22000000006 | SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 388.500,00 € | 27.491,92 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 17.482,50 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F22000000006 | SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 388.500,00 € | 27.491,92 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 17.482,50 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H42D20000000006 | SV58_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 600.000,00 € | 88.199,23 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 27.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H42D20000000006 | SV58_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 600.000,00 € | 88.199,23 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 27.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON D. RGS DEL 28/03/2023 E 88.199,23 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 7524 DEL 26-06-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E INTERVENTI SPECIALI 11-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H42D2000000006 | SVS8_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 600.000,00 € | 88.199,23 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 27.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H42D2000000006 | SVS8_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 600.000,00 € | 88.199,23 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 27.000,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200190006 | SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 550.000,00 € | 80.849,29 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 24.750,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200190006 | SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 550.000,00 € | 80.849,29 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 24.750,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 243.606,73 (inserito in "FINANZ AL TRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE INTERVENTI SPECIFICI 11-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H44F22000190006 | SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 550.000,00 € | 80.849,29 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 24.750,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000190006 | SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 550.000,00 € | 80.849,29 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 24.750,00 | | SI | consegnatavvio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000200006 | SVS7_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | 64.892,97 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 36.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000200006 | SVS7_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | 64.892,97 € | NO | NO | €23.829.534,58 | € 36.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 64.892,97 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE INTERVENTI SPECIALI 2014-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2200020006 | SV57_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | 64.892,97 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2200020006 | SV57_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | 64.892,97 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.000,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2200020006 | SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2200020006 | SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 36.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI programati al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| H44F22000040006 | SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 800.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,56 | € 36.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H64F22000040006 | SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 222.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,56 | € 9.990,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H64F22000040006 | SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 222.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,56 | € 9.990,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT. 1754 DEL 29/09/2022 DG.MF. DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI prologa al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H64F22000040006 | SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 222.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,56 | € 9.990,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H84F22000040006 | SVS7_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 222.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 9.990,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000040006 | SVS7_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 69.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 3.105,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte della SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000040006 | SVS7_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 69.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 3.105,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 1754 DEL 29.09.2022 DG.MF.DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H84F22000040006 | SVS7_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 69.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 3.105,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte della SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|------|
| H94F2200040006 | SVS7_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 69.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 3.105,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H94F22000130006 | SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 390.000,00 € | 64.200,11 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 17.550,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte della SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H94F22000130006 | SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 390.000,00 € | 64.200,11 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 17.550,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 (CUP H94F22000130006) (MISURAZIONE 2) PROCOI 17524 DEL 29-09-2022 (C/LM7) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione | |
| H94F22000130006 | SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 390.000,00 € | 64.200,11 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 17.550,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte della SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H94F22000150006 | SV57_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 390.000,00 € | 64.200,11 € | NO | NO | €23.823.534,59 | € 17.550,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000150006 | SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.200.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 54.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000150006 | SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.200.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 54.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 175/M DEL 29/09/2022 DG.MIF DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H94F22000150006 | SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.200.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 54.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H94F22000150006 | SVST_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.200.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 54.000,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000160006 | SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 350.000,00 € | 92.081,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.750,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000150006 | SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 350.000,00 € | 92.081,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.750,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 (26/03/2023) (C.17) (C.17) 2) PROCL. 17524 DEL 28-09-2022 (C.17) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H94F22000160006 | SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 350.000,00 € | 92.081,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.750,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| H94F2200170006 | SV57_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 350.000,00 € | 92.081,67 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 15.750,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H94F2200170006 | SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO" | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.600.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 72.000,00 | | SI | Acquisto | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | INTERVENTO CONCLUSO |
| H94F2200170006 | SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO" | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.600.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 72.000,00 | | SI | Acquisto | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | INTERVENTO CONCLUSO |
| H94F2200170006 | SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO" | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.600.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 72.000,00 | | SI | Acquisto | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | INTERVENTO CONCLUSO |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H94F2200170066 | SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO" | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.600.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.334,58 | € 72.000,00 | | SI | Acquisto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | INTERVENTO CONCLUSO | |
| H812100160001 | ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1313 Città di Castelluccio | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 992.852,28 € | | 307.542,31 € | SI | NO | € 1.027.623,33 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER |
| H812100170001 | ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1336 San Gemini Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.114.544,56 € | | 346.476,21 € | SI | NO | € 1.154.352,94 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER |
| H812100090001 | ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1326 Toddi Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.251.879,77 € | | 388.156,87 € | SI | NO | € 1.296.592,34 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CONFINANZIAMENTO DI CUI AL CRONOPROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE OPERATIVA E FINANZIAMENTO CORRISPONDENTE INSCRITTO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| 48021000100001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1328 Toti EX Dormitorio | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 844.739,79 € | | 261.188,89 € | SI | NO | € 874.911,50 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMATO. TRASMESSO PER CRONOGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 48021000110001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1329 Toti Stazione Roccella | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 574.423,06 € | | 178.010,30 € | SI | NO | € 594.939,84 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMATO. TRASMESSO PER CRONOGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 48021000120001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1328 Terni Stazione Cesi | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 732.383,80 € | | 227.272,80 € | SI | NO | € 758.521,75 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMATO. TRASMESSO PER CRONOGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 68021000300001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1309 San Giuliano Stazione di Salsi Luma | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.045.941,45 € | | 325.078,86 € | SI | NO | € 1.083.299,49 | | | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI QUADRO ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| 88021000110001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1322 Deriva Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 640.210,37 € | | 198.529,80 € | SI | NO | € 663.076,87 | | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | AMAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER |
| 88021000470001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1324 Marascano Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.250.982,83 € | | 387.877,43 € | SI | NO | € 1.296.664,37 | | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | AMAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ABBONAMENTI A TERZI (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 78021000110001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1330 Massa Mariana Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.061.812,32 € | | 330.028,84 € | SI | NO | € 1.099.737,22 | | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | AMAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER |
| 88021000120001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1B - ID 1314 Umbertide Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.100.721,54 € | | 341.395,18 € | SI | NO | € 1.140.036,17 | | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | | AMAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI FINANZIAMENTO DI CUI AL CRONOGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| 88021000130001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1319 Umbrella Buzzaiochero | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 371.173,54 € | | 114.616,01 € | SI | NO | € 384.430,82 | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CROCIERATA E IMPORTO DI CROCIERATA. PROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021. E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 88021000280001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1B - ID 1317 Umbrella Casa Ceini | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 1.471.895,09 € | | 451.393,59 € | SI | NO | € 1.524.467,00 | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CROCIERATA E IMPORTO DI CROCIERATA. PROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021. E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 88021000120001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1B - ID 1321 Fungia Stazione Ramazzano | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 551.896,66 € | | 170.984,24 € | SI | NO | € 571.608,64 | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI QUADRO ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |
| 88021000130001 | ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1385 Acquapara Stazione | Missione 5 "Inclusione e coesione" | Componente 2 | 2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA) | 994.105,14 € | | 308.910,72 € | SI | NO | € 1.029.611,73 | | 31/03/2026 | | DETERMINA A CONTRARRE | 06/10/2023 | | 31/03/2026 | ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI | ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI QUADRO ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE) |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H54F2100000006 | SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 318.000,00 € | 97.714,51 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.310,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2100000006 | SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 318.000,00 € | 97.714,51 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.310,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 35.037,18 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H54F2100000006 | SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 318.000,00 € | 97.714,51 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.310,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2100000006 | SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 318.000,00 € | 97.714,51 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.310,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|------|
| H64F2200010006 | SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.282,76 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.140,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H64F2200010006 | SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.282,76 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.140,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 17.965,69 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione." | |
| H64F2200010006 | SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.282,76 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.140,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H64F2200010006 | SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.282,76 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.140,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H84F22000000006 | SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi LUMBERTIDE varie vs | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 52.792,60 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.320,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi LUMBERTIDE varie vs | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 52.792,60 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.320,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 19.935,59 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STRADALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E AMBIENTALI INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi LUMBERTIDE varie vs | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 52.792,60 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.320,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi LUMBERTIDE varie vs | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 52.792,60 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.320,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H94F2200010006 | SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 306.000,00 € | 52.943,76 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.770,00 | SI | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F2200010006 | SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 306.000,00 € | 52.943,76 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.770,00 | SI | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 31.084,95 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE. 3)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H94F2200010006 | SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 306.000,00 € | 52.943,76 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.770,00 | SI | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F2200010006 | SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 306.000,00 € | 52.943,76 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.770,00 | SI | SI | consegnatvivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H94F22000020006 | SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 84.512,68 € | NO | NO | €23.823.534,58 | | € 13.320,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000020006 | SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 84.512,68 € | NO | NO | €23.823.534,58 | | € 13.320,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 37858,96 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H94F22000020006 | SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 84.512,68 € | NO | NO | €23.823.534,58 | | € 13.320,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F22000020006 | SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 286.000,00 € | 84.512,68 € | NO | NO | €23.823.534,58 | | € 13.320,00 | SI | consegnatvivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|------|
| H94F22000030006 | SVS1_ZAP06 Respiroso alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 305.000,00 € | 50.003,84 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.725,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H94F22000030006 | SVS1_ZAP06 Respiroso alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 305.000,00 € | 50.003,84 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.725,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 49.233,92 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione." | |
| H94F22000030006 | SVS1_ZAP06 Respiroso alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 305.000,00 € | 50.003,84 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.725,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H94F22000030006 | SVS1_ZAP06 Respiroso alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 305.000,00 € | 50.003,84 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.725,00 | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H94F2200040006 | SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 301.000,00 € | 74.608,83 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.545,00 | | € 13.545,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F2200040006 | SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 301.000,00 € | 74.608,83 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.545,00 | | € 13.545,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 44.258,39 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H94F2200040006 | SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 301.000,00 € | 74.608,83 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.545,00 | | € 13.545,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94F2200040006 | SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 301.000,00 € | 74.608,83 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.545,00 | | € 13.545,00 | SI | consegnatvivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H34F2100000006 | SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 299.000,00 € | 62.788,27 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.455,00 | SI | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2100000006 | SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 299.000,00 € | 62.788,27 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.455,00 | SI | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI/2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 €52.839,44 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE L.108/2009 (MISURAZIONE DEL VALORE ECONOMICO) INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione." |
| H34F2100000006 | SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 299.000,00 € | 62.788,27 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.455,00 | SI | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H34F2100000006 | SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 299.000,00 € | 62.788,27 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.455,00 | SI | SI | consegnatvivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|------|
| H74F2100020006 | SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 343.000,00 € | 59.296,85 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.435,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H74F2100020006 | SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 343.000,00 € | 59.296,85 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.435,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI/2022 | 1)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 59.296,85 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE. 3)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 INTERVENTI SPECIALI art.12-2022 per l'approvazione della progettazione." | |
| H74F2100020006 | SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 343.000,00 € | 59.296,85 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.435,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H74F2100020006 | SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 343.000,00 € | 59.296,85 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.435,00 | | SI | consegnatvivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2100000006 | SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 336.000,00 € | 7.501,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | | € 15.120,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2100000006 | SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 336.000,00 € | 7.501,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | | € 15.120,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H44F2100000006 | SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 336.000,00 € | 7.501,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | | € 15.120,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2100000006 | SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 336.000,00 € | 7.501,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | | € 15.120,00 | SI | consegnalivio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F21000010006 | SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 7.501,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 15.120,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F21000010006 | SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 8.007,68 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.850,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F21000010006 | SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 8.007,68 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.850,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione |
| H44F21000010006 | SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 8.007,68 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.850,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2100010006 | SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 8.007,88 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.850,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2100010006 | SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 330.000,00 € | 8.007,88 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.850,00 | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200030006 | SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 315.000,00 € | 11.113,66 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.175,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200030006 | SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 315.000,00 € | 11.113,66 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.175,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT. 175/M DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| H44F22000030006 | SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 315.000,00 € | 11.113,66 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.175,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000030006 | SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 315.000,00 € | 11.113,66 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.175,00 | | | SI | consegnato in via contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000030006 | SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 315.000,00 € | 11.113,66 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.175,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000040006 | SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 262.000,00 € | 8.057,72 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.750,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| H44F2200004006 | SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 262.000,00 € | 8.057,72 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.790,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT.17624 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione |
| H44F2200004006 | SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 262.000,00 € | 8.057,72 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.790,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200004006 | SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 262.000,00 € | 8.057,72 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.790,00 | | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200004006 | SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 262.000,00 € | 8.057,72 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.790,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2200005006 | SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 326.000,00 € | 6.771,39 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.670,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2200005006 | SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 326.000,00 € | 6.771,39 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.670,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H44F2200005006 | SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 326.000,00 € | 6.771,39 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.670,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2200005006 | SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 326.000,00 € | 6.771,39 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.670,00 | | SI | consegnalivio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 326.000,00 € | 6.771,39 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.670,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 311.000,00 € | 15.021,30 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.995,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 311.000,00 € | 15.021,30 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.995,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione |
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 311.000,00 € | 15.021,30 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 13.995,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 311.000,00 € | 15.021,30 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.995,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200060006 | SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 311.000,00 € | 15.021,30 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.995,00 | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200070006 | SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 331.000,00 € | 22.023,61 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.895,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200070006 | SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 331.000,00 € | 22.023,61 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.895,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT. 175/M DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------|
| H44F2200070006 | SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 331.000,00 € | 22.023,61 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.895,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200070006 | SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 331.000,00 € | 22.023,61 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.895,00 | | | SI | consegnato vivo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200070006 | SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 331.000,00 € | 22.023,61 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.895,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000080006 | SVS1_ZAP20 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 346.000,00 € | 12.420,47 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.570,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| H44F22000080006 | SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 346.000,00 € | 12.420,47 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.570,00 | | SI | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | PROT.17624 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione |
| H44F22000080006 | SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 346.000,00 € | 12.420,47 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.570,00 | | SI | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000080006 | SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 346.000,00 € | 12.420,47 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.570,00 | | SI | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000080006 | SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 346.000,00 € | 12.420,47 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 15.570,00 | | SI | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------|
| H44F22000090006 | SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 288.000,00 € | 13.416,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.960,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H44F22000090006 | SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 288.000,00 € | 13.416,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.960,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione | |
| H44F22000090006 | SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 288.000,00 € | 13.416,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.960,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H44F22000090006 | SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 288.000,00 € | 13.416,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.960,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H44F22000000006 | SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 288.000,00 € | 13.416,67 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.960,00 | | | SI | Realizzazione del 50% dei lavori | 31/12/2024 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000000006 | SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.591,37 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.140,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F22000000006 | SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.591,37 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.140,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 5/2/2023 2)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 1/1/2023 3)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 1/1/2023 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H44F22000000006 | SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.591,37 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.140,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H24F2200000006 | SVS1_ZAP22 Rispriano alloggi ASSISI verde ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 282.000,00 € | 57.591,37 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.140,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2200000006 | SVS1_ZAP23 Rispriano alloggi CANNARA varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 277.000,00 € | 56.877,75 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.465,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2200000006 | SVS1_ZAP23 Rispriano alloggi CANNARA varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 277.000,00 € | 56.877,75 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.465,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 2)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 3)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H54F2200000006 | SVS1_ZAP23 Rispriano alloggi CANNARA varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 277.000,00 € | 56.877,75 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.465,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H54F2200000006 | SVS1_ZAP23 Respiatio alloggi CANNARA, varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 277.000,00 € | 58.877,75 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 12.465,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H64F2200002006 | SVS1_ZAP24 Respiatio alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 283.000,00 € | 58.168,81 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.185,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |
| H64F2200002006 | SVS1_ZAP24 Respiatio alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 283.000,00 € | 58.168,81 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.185,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | 1) FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.185,00. 2) PROCOI 11/2024 DEL 29-09-2022. D.C. MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H64F2200002006 | SVS1_ZAP24 Respiatio alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 283.000,00 € | 58.168,81 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.185,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H64F2200010006 | SVS1_ZAP24 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 256.000,00 € | 58.168,81 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.185,00 | | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2200010006 | SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 256.000,00 € | 47.614,03 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.520,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F2200010006 | SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 256.000,00 € | 47.614,03 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.520,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 (art.26) da parte della SA (art.17) 2)PROV.17541 DEL 29-09-2022 (C.L.M.) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H54F2200010006 | SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 256.000,00 € | 47.614,03 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.520,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H54F22000010006 | SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 256.000,00 € | 47.614,03 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.520,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 307.000,00 € | 67.671,19 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.815,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 307.000,00 € | 67.671,19 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.815,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 2)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 3)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H84F22000000006 | SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 307.000,00 € | 67.671,19 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 13.815,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H42F2200000006 | SVS1_ZAF28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 307.000,00 € | 67.671,19 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 13.815,00 | SI | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H42F2200000005 | SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 322.000,00 € | 67.223,73 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 14.490,00 | SI | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H42F2200000005 | SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 322.000,00 € | 67.223,73 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 14.490,00 | SI | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 2)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 3)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 4)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H42F2200000005 | SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 322.000,00 € | 67.223,73 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € | 14.490,00 | SI | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H24F22000020005 | SVS1_ZAP29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 322.000,00 € | 67.223,73 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 14.490,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F22000020006 | SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 249.000,00 € | 49.353,70 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.205,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H54F22000020006 | SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 249.000,00 € | 49.353,70 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.205,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 11.205,00 per la progettazione e l'approvazione del progetto. 2)PROCLT524 DEL 29-09-2022, DCLM.T. DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H54F22000020006 | SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 249.000,00 € | 49.353,70 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 11.205,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H54F22000000006 | SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 249.000,00 € | 49.353,70 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 11.205,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H34F22000000006 | SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 137.000,00 € | 56.373,88 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 6.165,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte della SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H34F22000000006 | SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 137.000,00 € | 56.373,88 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 6.165,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1)FOI.2022: APPROVATO CON DIR.IGS 52/2023 (29/01/2023) - art.17 (29/01/2023) 2)PROV.17524 DEL 29/09/2022 (02/10/2022) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H34F22000000006 | SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 137.000,00 € | 56.373,88 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 6.165,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte della SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| H34F22000000006 | SVS1_ZAF35 Ripristino alloggi MONTONE, varie vie | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 137.000,00 € | 56.373,88 € | NO | NO | €23.823.534,58 | € 6.165,00 | | SI | consegnatavo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94J21017890001 | SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.500.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 112.500,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H94J21017890001 | SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.500.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 112.500,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 1754 DEL 29.09.2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI in prosa al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H94J21017890001 | SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.500.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,58 | € 112.500,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| H95J21017690001 | SV32 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.500.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 112.500,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H39J21014950001 | SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILSOFI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 45.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte della SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H39J21014950001 | SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILSOFI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 45.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT. 1754 DEL 29.09.2022 DG.MF DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI, proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H39J21014950001 | SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILSOFI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | €23.823.534,59 | € 45.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte della SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H35J21014850001 | SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILOSOFI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 45.000,00 | | SI | consegnativo contratto | 30/06/2023 | SI | | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44E21003210001 | SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 5.000.000,00 € | 703.215,77 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 225.000,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte della SA | 30/06/2022 | SI | | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44E21003210001 | SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 5.000.000,00 € | 703.215,77 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 225.000,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA | 31/12/2022 | SI | | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022 | 1) FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 11/11/2022. In corso di approvazione in sede di Giunta Provinciale. Al FOI.2022 PROT. 17524 DEL 29/10/2022 OGGETTO: "PROGETTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione" |
| H44E21003210001 | SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 5.000.000,00 € | 703.215,77 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 225.000,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte della SA | 31/03/2023 | NO | | 31/03/2026 | NON COMPETE | CRITICITA': 1) FOI.2022 REVOCATO CON CON D.RGS.52/2023 - RIMODULAZIONE INTERVENTO IN CORSO - 2) ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| H43D21002980001 | SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 6.500.000,00 € | ##### | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 282.500,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H43D21002980001 | SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 6.500.000,00 € | ##### | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 282.500,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON D. RGS DEL 09/11/2022 E CONFERMATO CON D. RGS DEL 20/12/2022. 2) PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG. MIT - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H43D21002980001 | SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 6.500.000,00 € | ##### | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 282.500,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | NO | 31/03/2026 | NON COMPETE | CRITICITA': ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |
| H44F200030005 | SV510_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.080.000,00 € | 683.131,67 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 93.600,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H44F2000330005 | SVS10_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.080.000,00 € | 683.131,67 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 93.600,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 28/03/2023 € 92.814,4 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, LAVORI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI prorogati al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione * |
| H44F2000330005 | SVS10_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 2.080.000,00 € | 683.131,67 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 93.600,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | NO | 31/03/2026 | NON COMPLETE | CRITICITA': ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |
| H44F2000290006 | SVS10_6 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 524.500,00 € | 172.260,84 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 23.602,50 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2000290006 | SVS10_6 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 524.500,00 € | 172.260,84 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 23.602,50 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 28/03/2023 € 92.814,4 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, LAVORI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI prorogati al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione * |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H44F2000290006 | SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 524.500,00 € | 172.260,84 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 23.802,50 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | NO | 31/03/2026 | NON COMPETE | CRITICITA': ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |
| H44F2000290006 | SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 321.000,00 € | 105.425,61 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.445,00 | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2000290006 | SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 321.000,00 € | 105.425,61 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.445,00 | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 14/05/2022. L'INTERVENTO ABILITATIVO È STATO RILASCIATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AL 29/09/2022. OGNI ATTIVITÀ RELATIVA A QUESTO INTERVENTO È STATO RILASCIATO PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI prorogati al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione " |
| H44F2000290006 | SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2 | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 321.000,00 € | 105.425,61 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 14.445,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | NO | 31/03/2026 | NON COMPETE | CRITICITA': ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| H74F200050006 | SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 750.000,00 € | 122.688,27 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 33.750,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H74F200050006 | SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 750.000,00 € | 122.688,27 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 33.750,00 | | | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1) FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 18/11/2022 € 63.884,88 (inserito in "FINANZ AL TRI") - 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA CIVILE - 3) REGIONE UMBRIA - 4) INTERVENTI SPECIALI art. 112-2022 per l'approvazione della progettazione * |
| H74F200050006 | SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 750.000,00 € | 122.688,27 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 33.750,00 | | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | NO | 31/03/2026 | NON COMPETE | CRITICITA': 1) FOI 2022 REVOCATO CON CON D.RGS 522/2023 - 2) ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE |
| H44F2000210006 | SV57_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 45.000,00 | | | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| H44F2000210006 | SVS7_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | PROT.1754 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione |
| H44F2000210006 | SVS7_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 1.000.000,00 € | | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2000140006 | SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 664.000,00 € | 111.882,52 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 29.880,00 | € 29.880,00 | SI | affidamento della progettazione da parte delle SA | 30/06/2022 | SI | 31/03/2026 | NON COMPETE | |
| H44F2000140006 | SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 664.000,00 € | 111.882,52 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 29.880,00 | € 29.880,00 | SI | approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA | 31/12/2022 | SI | 31/03/2026 | Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022 | 1)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS 52/2023 € 111.882,52 (inserito in "FINANZ AL TRI") 2)PROT.1754 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione * |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|--|--------------|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| H94F2200140006 | SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 664.000,00 € | 111.882,52 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 29.880,00 | | SI | aggiudicazione dei contratti da parte delle SA | 31/03/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H94F2200140006 | SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 664.000,00 € | 111.882,52 € | NO | NO | € 23.823.534,58 | € 29.880,00 | | SI | consegnatavvio contratto | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | NON COMPLETE | |
| H44F2200180006 | Ripristino alloggi TERNI VIA TURATI | Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" | Componente 3 | | | 74.500,00 € | | NO | NO | € 3.352,50 | | | NO | | | | | NON COMPLETE | |
| F182200460006 | CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 1.853.976,80 | € 0,00 | € 186.023,20 | NO | NO | € 53.330,70 | € 0,00 | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 01/02/2023 | SI | | Caricato | Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalis) |
| F182200460006 | CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 1853976,8 | 0 | 186023,2 | NO | NO | 53330,7 | 0 | | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F182200460006 | CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 1853976,8 | 0 | 186023,2 | NO | NO | 53330,7 | 0 | | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F182200460006 | CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 1853976,8 | 0 | 186023,2 | NO | NO | 53330,7 | 0 | | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| F33D2000200006 | CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 140.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 3.075,33 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2023 | N/A | | Cancato | Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F33D2000200006 | CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 140000 | 0 | 0 | NO | NO | 3075,33 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F33D2000200006 | CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 140000 | 0 | 0 | NO | NO | 3075,33 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F33D2000200006 | CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 140000 | 0 | 0 | NO | NO | 3075,33 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2025 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F43D2000350006 | CASA DELLA COMUNITA' DI TODI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 404.573,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 15.388,29 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Cancato | Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia) |
| F43D2000350006 | CASA DELLA COMUNITA' DI TODI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 404573 | 0 | 0 | NO | NO | 15388,29 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F43D2000350006 | CASA DELLA COMUNITA' DI TODI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 404573 | 0 | 0 | NO | NO | 15388,29 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F43D2000420006 | CASA DELLA COMUNITA' DI TODI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 404573 | 0 | 0 | NO | NO | 15388,29 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2025 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F58I2000420006 | CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 1.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 21.999,35 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Cancato | Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia) |
| F58I2000420006 | CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 1500000 | 0 | 0 | NO | NO | 21999,35 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F58I2000420006 | CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 1500000 | 0 | 0 | NO | NO | 21999,35 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| FR30200420006 | CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 150000 | 0 | 0 | NO | NO | 21999,35 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2025 | N/A | 30/09/2026 | | |
| FR3022001120006 | CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 27.559,32 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/08/2023 | N/A | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Affidamento autonomo |
| FR3022001120006 | CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 27559,32 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| FR3022001120006 | CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 27559,32 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| FR3022001120006 | CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 27559,32 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2025 | N/A | 30/09/2026 | | |
| FR302200270006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 6.382,21 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/08/2023 | N/A | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Affidamento autonomo |
| FR302200270006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 6382,21 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| FR302200270006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 6382,21 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| FR302200270006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 200000 | 0 | 0 | NO | NO | 6382,21 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2025 | N/A | 30/09/2026 | | |
| FR302200280006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 5.536.023,20 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 110.880,87 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (Inviata) |
| FR302200280006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 5536023,2 | 0 | 0 | NO | NO | 110880,87 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| FR3D200280006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 5556023,2 | 0 | 0 | NO | NO | 10880,87 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| FR3D200280006 | CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 5556023,2 | 0 | 0 | NO | NO | 10880,87 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F17H22001070001 | Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | € 676725,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Cancato | Modalità affidamento progettazione:Accordo Quadro (Inviata) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviata) |
| F17H22001070001 | Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 676725 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F17H22001070001 | Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 676725 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F17H22001070001 | Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 676725 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F31B21006630001 | Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | € 2.344.012,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 03/11/2022 | SI | | Cancato | Modalità affidamento progettazione:Accordo Quadro (Inviata) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviata) |
| F31B21006630001 | Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 2344012 | 0 | 0 | NO | NO | 150000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F31B21006630001 | Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 2344012 | 0 | 0 | NO | NO | 150000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F31B21006630001 | Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità prese in carico della persona | 2344012 | 0 | 0 | NO | NO | 150000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F37H2200820001 | "Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 180.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricato | Modalità affidamento: espletamento Accordo Quadro (Invitalia) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia) |
| F37H2200820001 | "Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 180000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F37H2200820001 | "Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 180000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F37H2200820001 | "Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 180000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F38I2100340001 | "Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 3.265.072,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 800.000,00 | € 25.390,41 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/10/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F38I2100340001 | "Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 326512 | 0 | 0 | NO | NO | 800000 | 25390,41 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F38I2100340001 | "Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 326512 | 0 | 0 | NO | NO | 800000 | 25390,41 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2026 | N/A | | | |
| F38I2100340001 | "Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 326512 | 0 | 0 | NO | NO | 800000 | 25390,41 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/06/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F41B22001450001 | Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 3.480.001,57 | € 0,00 | € 863833,06 | NO | NO | € 80.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricato | Modalità affidamento: espletamento Accordo Quadro (Invitalia) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia) |
| F41B22001450001 | Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 348001,57 | 0 | 863833,06 | NO | NO | 80000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F41B22001450001 | Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 348001,57 | 0 | 863833,06 | NO | NO | 80000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| F41B22001460001 | Temi - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 3460001,57 | 0 | 863833,08 | NO | NO | 80000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |
| F43D22000330001 | Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 3.275.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 800.000,00 | € 16.396,03 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/10/2023 | N/A | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F43D22000330001 | Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 3275000 | 0 | 0 | NO | NO | 500000 | 16396,03 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F43D22000330001 | Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 3275000 | 0 | 0 | NO | NO | 500000 | 16396,03 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2026 | N/A | | | |
| F43D22000330001 | Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 3275000 | 0 | 0 | NO | NO | 500000 | 16396,03 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |
| F47H21009760001 | Caccia-casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e annessi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 157.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | N/A | N/A | | Caricabo | L'immobile è oggetto di ricostruzione post-sisma pertanto l'intervento è in fase di rimodulazione |
| F47H21009760001 | Caccia-casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e annessi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 157250 | 0 | 0 | NO | NO | 5000 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | N/A | N/A | | | |
| F47H21009760001 | Caccia-casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e annessi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 157250 | 0 | 0 | NO | NO | 5000 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | N/A | N/A | | | |
| F47H21009760001 | Caccia-casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e annessi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 157250 | 0 | 0 | NO | NO | 5000 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | N/A | N/A | 30/09/2026 | | |
| F47H22001190001 | *Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifinitizzazioni | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 700.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione: Accordo Quadro (Inviabile) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviabile) |
| F47H22001190001 | *Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifinitizzazioni | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 700000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F47H22001190001 | "Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifunzionalizzazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 700000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F47H22001190001 | "Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifunzionalizzazione" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 700000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2028 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F57H21008450001 | Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 198.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 8.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | N/A | N/A | | Caricato | L'immobile è oggetto di ricostruzione post-sisma pertanto l'intervento è in fase di rimodulazione |
| F57H21008450001 | Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 198250 | 0 | 0 | NO | NO | 8250 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | N/A | N/A | | | |
| F57H21008450001 | Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 198250 | 0 | 0 | NO | NO | 8250 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | N/A | N/A | | | |
| F57H21008450001 | Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 198250 | 0 | 0 | NO | NO | 8250 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | N/A | N/A | 30/06/2026 | | |
| F97H2200820001 | "Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/09/2023 | N/A | | Caricato | Modality affidamento: progettazione/affidamento autonomo Modality affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F97H2200820001 | "Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F97H2200820001 | "Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F97H2200820001 | "Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura" | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 300000 | 0 | 0 | NO | NO | 200000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2028 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F77H22001500006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e intermediazione - 1.2.2.2 di cui: intermediazione territoriale | € 284.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 30/11/2022 | SI | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F7H2200150006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 294284 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 21/12/2022 | SI | | | |
| F7H2200150006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 294284 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 28/02/2024 | N/A | | | |
| F7H2200150006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 294284 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F1H2200127006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | € 355.359,13 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 30/11/2022 | SI | | Caricabo | |
| F1H2200127006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 355359,13 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 21/12/2022 | SI | | | |
| F1H2200127006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 355359,13 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 28/02/2024 | N/A | | | |
| F1H2200127006 | COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale | 355359,13 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| FME2200050006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cui: device | € 483.581,70 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 31/09/2023 | N/A | | Caricabo | |
| FME2200050006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cui: device | 483581,7 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 31/10/2023 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Prograt Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|---|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|--|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 4835817 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 15/11/2023 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 4835817 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 30/11/2023 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 4835817 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/03/2024 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 4835817 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 15/4/2024 | N/A | 30/09/2024 | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | € 386.864,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 31/09/2023 | N/A | | Caricabo | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 386864 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 31/10/2023 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 386864 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 15/11/2023 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 386864 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 30/11/2023 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 386864 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/03/2024 | N/A | | | |
| F44E2200240006 | COT DEVICE USL UMBRIA N. 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device | 386864 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 15/4/2024 | N/A | 30/09/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 16.684,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 16.684,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F19D22000390006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 250000 | 0 | 0 | NO | NO | 16684,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F93D22000330005 | Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 173.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 11.213,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F93D22000330005 | Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 173075 | 0 | 0 | NO | NO | 11213,07 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F93D22000330005 | Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 173075 | 0 | 0 | NO | NO | 11213,07 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F93D22000330005 | Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 173075 | 0 | 0 | NO | NO | 11213,07 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---------------------|-------------|---|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F3B22000340006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 96.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 7.954,87 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/09/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F3B22000340006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F3B22000340006 | Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F3B22000340006 | Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F3B22000350006 | Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 96.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 7.954,87 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/09/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F3B22000350006 | Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F3B22000350006 | Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F3B22000350006 | Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia Perugia (Via XIV Settembre) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 96150 | 0 | 0 | NO | NO | 7954,87 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F3B22000200006 | Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | € 73.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 36.537,50 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/09/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F3B22000200006 | Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F3B22000200006 | Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F3B22000200006 | Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F32C22000270006 | Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | € 73.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 36.537,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/ Affidamento autonomo |
| F32C22000270006 | Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/07/2023 | N/A | | | |
| F32C22000270006 | Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/03/2024 | N/A | | | |
| F32C22000270006 | Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 73075 | 0 | 0 | NO | NO | 36537,5 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/05/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F42C22000700006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | € 273.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (bivale) |
| F42C22000700006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/07/2023 | N/A | | | |
| F42C22000700006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 29/2/2024 | N/A | | | |
| F42C22000700006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/04/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |
| F42C22000800006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | € 273.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (bivale) |
| F42C22000800006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/07/2023 | N/A | | | |
| F42C22000800006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 29/2/2024 | N/A | | | |
| F42C22000800006 | Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2 | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT | 273075 | 0 | 0 | NO | NO | 30000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/04/2024 | N/A | 30/06/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F882200510006 | Ospedale di Comunità di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | € 2.750.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 91.959,82 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 10/11/2022 | SI | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavoro/Accordo Quadro (Invalsa) |
| F882200510006 | Ospedale di Comunità di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 2750000 | 0 | 0 | NO | 91959,82 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F882200510006 | Ospedale di Comunità di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 2750000 | 0 | 0 | NO | 91959,82 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F882200510006 | Ospedale di Comunità di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 2750000 | 0 | 0 | NO | 91959,82 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F882200230006 | Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | € 750.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 22.483,84 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 26/02/2019 | SI | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Accordo Quadro (Altro) Modalità affidamento lavoro/Accordo Quadro (Altro) Per l'esecuzione dell'intervento si ritiene opportuno l'affidamento a procedura negoziata con modalità di esecuzione ordinaria e straordinaria ed in essere, avente scadenza il 18/10/2023 (contratto Reg. USL n. 68/2020 e successivo rinnovo programmato Reg. USL n. 27/2021). L'Accordo quadro di cui trattasi è comunque in vigore e in corso di esecuzione. Il presente appalto con appositi contratti attuativi, entro il arco temporale di validità dell'accordo stesso, ed entro un determinato importo massimo, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'Accordo quadro, è stato aggiudicato a procedura di affidamento a procedura di gara "ad asta" con base di calcolo di prezzo indicata nell'Accordo quadro in data 26/02/2019, e aggiudicata con Delibera n. 1200 del 26/02/2019. |
| F882200230006 | Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 750000 | 0 | 0 | NO | 22483,84 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F882200230006 | Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 750000 | 0 | 0 | NO | 22483,84 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| F882200230006 | Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco) | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 750000 | 0 | 0 | NO | 22483,84 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F43D22000480001 | Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | € 4.442.023,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 1000000,00 | € 0,00 | € 22.052,16 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/10/2023 | N/A | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo |
| F43D22000340001 | Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4442023 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 22052,16 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/11/2023 | N/A | | | |
| F43D22000340001 | Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4442023 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 22052,16 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/11/2026 | N/A | | | |
| F43D22000340001 | Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4442023 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 22052,16 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/04/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F45F22000480001 | Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | € 680954,40 | € 0,00 | € 127899,14 | NO | NO | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/07/2023 | N/A | | Caricabo | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviabili) |
| F45F22000480001 | Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 680954,4 | 0 | 127899,14 | NO | NO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| F45F22000480001 | Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 680954,4 | 0 | 127899,14 | NO | NO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/11/2025 | N/A | | | |
| F45F22000480001 | Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 680954,4 | 0 | 127899,14 | NO | NO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------|-------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| FR30210050001 | Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | € 4.779.290,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 10003000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/07/2023 | N/A | | Caricato | Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/ Affidamento autonomo |
| FR30210050001 | Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4779290 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/12/2023 | N/A | | | |
| FR30210050001 | Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4779290 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | N/A | | | |
| FR30210050001 | Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree | Missione 6 "Salute" | Component 1 | 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 4779290 | 0 | 0 | NO | NO | 1000000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/03/2026 | N/A | 30/06/2026 | | |
| F17H2201210007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 2.575.388,53 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata la pubblicazione del contratto di affidamento lavori. Il Consig. di Amministrazione Regionali (C.A.R.) ha individuato il Consig. di Amministrazione Regionale (C.A.R.) come il soggetto considerato qualificante per l'avvio del progetto. |
| F17H2201210007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2575388.53 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consig) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F17H2201210007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2575388.53 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F17H2201210007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2575388.53 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F37H22001050001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 1.184.497,32 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| F37H22001050001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1184497,32 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F37H22001050001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1184497,32 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F37H22001050001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1184497,32 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |
| F47H22001310001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 1.283.205,41 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| F47H22001310001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1283205,41 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F47H22001310001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1283205,41 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F47H22001310001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1283205,41 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F37H22001170001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 2.467.702,75 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| F37H22001170001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2467702,75 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F37H22001170001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2467702,75 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F37H22001170001 | Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 2467702,75 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |
| F37H22001080007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 1.942.836,97 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| F37H22001080007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1942836,97 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F37H22001080007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1942836,97 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F37H22001080007 | Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 1942836,97 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------|-------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| F8F2200320008 | Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 5.415.065,50 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| F8F2200320008 | Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 5413065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| F8F2200320008 | Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 5413065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| F8F2200320008 | Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 5413065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |
| I47H2200920001 | DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | € 4.568.065,50 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | 15/04/2022 | SI | | Caricato | Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto. |
| I47H2200920001 | DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 4568065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip) | 31/12/2022 | SI | | | |
| I47H2200920001 | DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 4568065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 31/07/2025 | N/A | | | |
| I47H2200920001 | DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) | 4568065,5 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 30/09/2025 | N/A | 30/09/2025 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| FR9J2202150006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | 09/09/2022 | SI | | Caricato | |
| FR9J2202150006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | | | | | |
| FR9J2202150006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 28/09/2022 | SI | | | |
| FR9J2202150006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 28/09/2022 | SI | 31/12/2024 | | |
| FR9J2201990004 | SISTEMA RADIOLOGICO FISSO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 254.383,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 254.383,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| FR9J2201990004 | SISTEMA RADIOLOGICO FISSO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 254383 | 0 | 0 | NO | NO | 254383 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 24/01/2023 | SI | | | |
| FR9J2201990004 | SISTEMA RADIOLOGICO FISSO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 254383 | 0 | 0 | NO | NO | 254383 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 16/11/2024 | N/A | | | |
| FR9J2201990004 | SISTEMA RADIOLOGICO FISSO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 254383 | 0 | 0 | NO | NO | 254383 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FR9J2202110002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 849.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| FR9J22002110002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/03/2024 | N/A | | | |
| FR9J22002110002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 16/11/2024 | N/A | | | |
| FR9J22002110002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FR9J22002120002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 848.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| FR9J22002120002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 31/03/2024 | N/A | | | |
| FR9J22002120002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 16/11/2024 | N/A | | | |
| FR9J22002120002 | ANGIOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 848000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FR9J22002130002 | PET/TC | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 2.415.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 2.415.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| FR9J22002130002 | PET/TC | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 2413400 | 0 | 0 | NO | NO | 2413400 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 15/11/2022 | SI | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| FR9J2002130002 | PE17TAC | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 2413400 | 0 | 0 | NO | NO | 2413400 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 16/11/2024 | N/A | | | |
| FR9J2002130002 | PE17TAC | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 2413400 | 0 | 0 | NO | NO | 2413400 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FR9J2002180002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| FR9J2002180002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 07/09/2022 | SI | | | |
| FR9J2002180002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 10/11/2022 | SI | | | |
| FR9J2002180002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 11/11/2022 | SI | 31/12/2024 | | |
| FR9J2002200006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| FR9J2002200006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 10/08/2022 | SI | | | |
| FR9J2002200006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 18/04/2023 | SI | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|--|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| FR9J2002200006 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 18/4/2023 | SI | 31/12/2024 | | |
| FR9J2002190002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Coniep) | | | | Caricato | |
| FR9J2002190002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 10/08/2022 | SI | | | |
| FR9J2002190002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 18/04/2023 | SI | | | |
| FR9J2002190002 | ECOTOMOGRAFO | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 18/4/2023 | SI | 31/12/2024 | | |
| 144E2000360002 | Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 386.043,29 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Coniep) | | | | Caricato | |
| 144E2000360002 | Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 386043,29 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| 144E2000360002 | Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 386043,29 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| 144E2000360002 | Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 386043,29 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| 144E22000370006 | Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 41.401,50 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 41.401,50 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsp) | | | | Caricato | |
| 144E22000370006 | Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 13/07/2022 | SI | | | |
| 144E22000370006 | Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 06/12/2022 | SI | | | |
| 144E22000370006 | Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 20/12/2022 | SI | 31/12/2024 | | |
| 144E22000380006 | Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 41.401,50 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 41.401,50 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsp) | | | | Caricato | |
| 144E22000380006 | Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 13/07/2022 | SI | | | |
| 144E22000380006 | Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 11/10/2022 | SI | | | |
| 144E22000390006 | Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 41401,5 | 0 | 0 | NO | NO | 41401,5 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 25/10/2022 | SI | 31/12/2024 | | |
| 144E22000390006 | Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 81.917,33 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 81.917,33 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsp) | | | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINO ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| 144E22004390006 | Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81917,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81917,33 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 02/09/2022 | SI | | | |
| 144E22004390006 | Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81917,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81917,33 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 17/10/2022 | SI | | | |
| 144E22004390006 | Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81917,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81917,33 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 24/10/2022 | SI | 31/12/2024 | | |
| 144E22004400006 | Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 81.182,33 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 81.182,33 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| 144E22004400006 | Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81182,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81182,33 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 02/09/2022 | SI | | | |
| 144E22004400006 | Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81182,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81182,33 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 18/11/2022 | SI | | | |
| 144E22004400006 | Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 81182,33 | 0 | 0 | NO | NO | 81182,33 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| 144E22004110006 | Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 79.612,05 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 79.612,05 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| 144E22004110006 | Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 79612,05 | 0 | 0 | NO | NO | 79612,05 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 13/07/2022 | SI | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| I44E2200410006 | Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 79812,05 | 0 | 0 | NO | NO | 79812,05 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 30/12/2022 | SI | | | |
| I44E2200410006 | Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 79812,05 | 0 | 0 | NO | NO | 79812,05 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 26/4/2023 | SI | 31/12/2024 | | |
| F19J2200170002 | Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 2.295.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 2.295.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F19J2200170002 | Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 2395000 | 0 | 0 | NO | NO | 2395000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J2200170002 | Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 2395000 | 0 | 0 | NO | NO | 2395000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J2200170002 | Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 2395000 | 0 | 0 | NO | NO | 2395000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J22001710002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 951.380,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F19J22001710002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 951380 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J22001710002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 951380 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F19J2201710002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 951380 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J2201790002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 914.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| F19J2201790002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 914000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J2201790002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 914000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J2201790002 | Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 914000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J22013260002 | Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 530.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| F19J22013260002 | Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J22013260002 | Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J22013260002 | Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| FMEZ200420002 | Sostituzione TC c/o Città della Pieve | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 530.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| FMEZ200420002 | Sostituzione TC c/o Città della Pieve | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| FMEZ200420002 | Sostituzione TC c/o Città della Pieve | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| FMEZ200420002 | Sostituzione TC c/o Città della Pieve | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 530000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J2201720002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 280.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F19J2201720002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 280600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J2201720002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 280600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J2201720002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 280600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J2201800002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 280.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F79J2201800002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 289000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F79J2201800002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 289000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F79J2201800002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 289000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F79J2201270002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| F79J2201270002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F79J2201270002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F79J2201270002 | Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J2201730006 | Sostituzione Ecdotografico c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| F19J2201730006 | Sostituzione Ecdotografico c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 38900 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F19J22001730006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 38930 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J22001730006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Città di Castello | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 38930 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/11/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J22001810006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 36.510,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F19J22001810006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J22001810006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F19J22001810006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F19J22001160006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F19J22001160006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F19J22001160006 | Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|---|---------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F4B22001160006 | Sostituzione Ectomografo c/o Ospedale Meda Valle del Tevere | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FM4E2200430006 | Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 36.510,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| FM4E2200430006 | Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| FM4E2200430006 | Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| FM4E2200440006 | Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 39510 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| FM4E2200440006 | Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 82.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| FM4E2200440006 | Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| FM4E2200440006 | Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| FM4E2200440006 | Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliere (Grandi apparecchiature) | 82000 | 0 | 0 | NO | NO | 82000 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F39J22001380006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 256.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 256.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F39J22001380006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J22001380006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J22001380006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J22001400006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F39J22001400006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J22001400006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J22001400006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J22001420006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 73.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINO ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| F39J22001420006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J22001420006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J22001420006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F49J22009880006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 256.052,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 256.052,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | | Caricato |
| F49J22009880006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256052 | 0 | 0 | NO | 256052 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F49J22009880006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256052 | 0 | 0 | NO | 256052 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F49J22009880006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256052 | 0 | 0 | NO | 256052 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | | | |
| F69J22001250006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | | Caricato |
| F69J22001250006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F89J22001250006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F89J22001260006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F89J22001260006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 260.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F89J22001260006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 289600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F89J22001260006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 289600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F89J22001430006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 289600 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F89J22001430006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip) | | | | Caricato | |
| F89J22001430006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F89J22001430006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F39J2201430006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J2201450006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| F39J2201450006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J2201450006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J2201450006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F59J2201110006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 256.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 256.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep) | | | | Caricato | |
| F59J2201110006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F59J2201110006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F59J2201110006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256700 | 0 | 0 | NO | 256700 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F39J2201460006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F39J2201460006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J2201460006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J2201460006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J2201480006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 562.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F39J2201480006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 562000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J2201480006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 562000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J2201480006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 562000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J2201120006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 73.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F59J22001120006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F59J22001120006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F59J22001120006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 73200 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J22001490006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 256.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| F39J22001490006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F39J22001490006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J22001490006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 256200 | 0 | 0 | NO | NO | 256200 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F39J22001410006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | € 257.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 257.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig) | | | | Caricato | |
| F39J22001410006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) | 257200 | 0 | 0 | NO | NO | 257200 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| F39J22001410006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 257200 | 0 | 0 | NO | 257200 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F39J22001410006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 257200 | 0 | 0 | NO | 257200 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/11/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F49J22000910006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 256.200,29 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 256.200,29 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F49J22000910006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200,29 | 0 | 0 | NO | 256200,29 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F49J22000910006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200,29 | 0 | 0 | NO | 256200,29 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F49J22000910006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 256200,29 | 0 | 0 | NO | 256200,29 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F49J22000920006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp) | | | | Caricato | |
| F49J22000920006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F49J22000920006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| F46J2200920006 | Apparecchiature Radiologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature) | 244000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| 146J2200940006 | Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | € 1.215.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/10/2023 | N/A | | Caricabo | |
| 146J2200940006 | Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1215000 | 0 | 0 | NO | NO | 300000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| 146J2200940006 | Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1215000 | 0 | 0 | NO | NO | 300000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| 146J2200940006 | Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1215000 | 0 | 0 | NO | NO | 300000 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F46J21001580001 | Orvieto ospedale adeguamento sismico | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | € 7.347.053,05 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 2.000.000,00 | € 0,00 | € 30.262,49 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE | 31/10/2023 | N/A | | Caricabo | Modality affidamento progettazione Affidamento autonomo Modality affidamento lavori Affidamento autonomo |
| F46J21001580001 | Orvieto ospedale adeguamento sismico | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 7347053,05 | 0 | 0 | NO | NO | 2000000 | 0 | 30262,49 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| F46J21001580001 | Orvieto ospedale adeguamento sismico | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 7347053,05 | 0 | 0 | NO | NO | 2000000 | 0 | 30262,49 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| F46J21001580001 | Orvieto ospedale adeguamento sismico | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 7347053,05 | 0 | 0 | NO | NO | 2000000 | 0 | 30262,49 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| F6J21005950001 | Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) | € 0,00 | € 19.433.287,73 | € 0,00 | NO | NO | € 4.433.287,00 | € 0,00 | € 40.441,66 | € 0,00 | AVVIATO | Publicazione di gara d'appalto e accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN | 31/03/2023 | NO | | Non caricabo | La gara è stata pubblicata dal RUP con il link della procedura di gara pubblicata è il seguente https://www.italiainformazioni.it/procurement/modulare-appalto-alignato-della-procedura-di-miglioramento-sismico-dell'ospedale-san-giovanni-battista-d-foligno |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| FE2C21005950001 | Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) | 0 | 19433297,73 | 0 | NO | NO | 4433297 | 40441,66 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 27/01/2024 | N/A | | | |
| FE2C21005950001 | Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) | 0 | 19433297,73 | 0 | NO | NO | 4433297 | 40441,66 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE FORNITURA | 15/11/2024 | N/A | | | |
| FE2C21005950001 | Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) | 0 | 19433297,73 | 0 | NO | NO | 4433297 | 40441,66 | 0 | AVVIATO | COLLAUDO | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | | |
| 197H22030320006 | FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni | € 4.331.429,53 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti del FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i requisiti standard FHR. | 31/12/2024 | N/A | | Non caricato | Con nota pec prot. reg. n. 283339 del 23/10/22 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione che contiene il cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere per il raggiungimento dei T&M previsti |
| 197H22030320006 | FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni | 455.1429,53 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%) | 31/12/2025 | N/A | | | |
| 197H22030320006 | FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni | 455.1429,53 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato il collaudo F fascicolo sanitario elettronico | 30/09/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |
| - | FSE - Risorse per competenze digitali | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni | € 4.189.608,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti del FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i requisiti standard FHR. | 31/12/2024 | N/A | | Non caricato | Con nota pec prot. reg. n. 50396 del 03/03/2023 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione che contiene il cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere per il raggiungimento dei T&M previsti. In attesa di ricevere la Bando del SSR, i soggetti attuatori esterni (DSR 382/2023), le quali erano ancora staccate i relativi CUP. |
| - | FSE - Risorse per competenze digitali | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni | 4.956/00 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%) | 31/12/2025 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|--------------|------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| - | FSE - Risorse per competenze digitali | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e l'utilizzo FSE da parte delle Regioni | 4166606 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il raccordo sanitario elettronico | 30/09/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |
| 167H22003110001 | SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE UMBRIA VIA M. ANGELONI, PERUGIA SERVIZI DIGITALI | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MIS e sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | € 466.086,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria | 30/09/2023 | N/A | | Non caricato | |
| 167H22003110001 | SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE UMBRIA VIA M. ANGELONI, PERUGIA SERVIZI DIGITALI | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MIS e sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 406680 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria | 30/09/2025 | N/A | | | |
| 194D2100070001 | TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | € 463.213,36 | € 0,00 | € 1.321.782,64 | NO | NO | € 1.775.096,00 | € 262.803,51 | € 86.672,63 | AVVIATO | Definizione fabbisogno formativo, redazione di MMG per il triennio 2021-2024 | 30/09/2021 | SI | | Caricato | L'importo dell'intervento è costituito da finanziamento PNRR (a valere sul cap. 2392) e FSN (a valere sul cap. 2393). Il D.M. 02/11/2021 prevede il finanziamento PNRR di € 463.213,36 ripartito nei tre anni 2021-2022-2023 (€ 151.071,12 per ciascun anno). Il finanziamento delle borse FSN è coperto da quote impegnate precedentemente (vestiti di spesa). |
| 194D2100070001 | TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 452413,36 | 0 | 1321782,64 | NO | NO | 1775096 | 262803,51 | 86672,63 | AVVIATO | Publicazione del Decreto di allocazione iscrizioni alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2021-2024 | 31/12/2021 | SI | | | |
| 194D2100070001 | TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 452413,36 | 0 | 1321782,64 | NO | NO | 1775096 | 262803,51 | 86672,63 | AVVIATO | Publicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della Salute | 31/12/2021 | SI | | | |
| 194D2100070001 | TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 452413,36 | 0 | 1321782,64 | NO | NO | 1775096 | 262803,51 | 86672,63 | AVVIATO | Concessione, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori | 30/09/2022 | SI | | | |
| 194D2100070001 | TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica | Missione 6 "Salute" | Componenti 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 452413,36 | 0 | 1321782,64 | NO | NO | 1775096 | 262803,51 | 86672,63 | AVVIATO | Le regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale | 30/09/2022 | SI | 30/09/2022 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--|--------------|------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 194022002980007 | TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 398/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilita all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica. | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale | € 45213,36 | € 0,00 | € 1.133.032,64 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2022-2025 | 30/09/2022 | SI | | Non caricato | L'importo dell'intervento è costituito da finanziamento PNRR (in valore sul cap. 2361_S) + FSN (in valore sul cap. 02260_S) ID.M. 22092022 prevede il finanziamento PNRR di € 45213,36 (€ 19.071,12 per ciascun anno) L'accoglimento dell'importo di spesa dell'importo € 45213,36 PNRR è stato fatto con d.d. n. 3834 del 08/04/2023. Il finanziamento è stato approvato e iscritto in quelle cartelle contabili che costituiscono il bilancio di esercizio e di bilancio triennale precedentemente (ricordi di spesa) |
| 194022002980007 | TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 398/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilita all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica. | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 45213,36 | 0 | 1133032,64 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Publicazione del Decreto di allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2022-2025 | 31/12/2022 | SI | | | |
| 194022002980007 | TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 398/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilita all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica. | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 45213,36 | 0 | 1133032,64 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Publicazione dei bandi regionali e del Piano triennale di finanziamento del Ministero della Salute | 31/12/2022 | SI | | | |
| 194022002980007 | TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 398/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilita all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica. | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 45213,36 | 0 | 1133032,64 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori | 30/09/2023 | N/A | | | |
| F94C23000110005 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere | € 362.398,03 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Le regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale | 30/09/2023 | N/A | | Non caricato | Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'importo complessivo assegnato alla Regione Umbria dal DM 2201/2022. Nuovo assegno "C" - Stamenti 31/03/2023" è stato inserito l'importo assegnato a ciascuna delle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023. |
| 144022002980006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere | € 255.619,17 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 31/03/2023 | SI | | Non caricato | Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'importo complessivo assegnato alla Regione Umbria dal DM 2201/2022. Nuovo assegno "C" - Stamenti 31/03/2023" è stato inserito l'importo assegnato a ciascuna delle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2024 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 31/03/2025 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2025 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2026 | N/A | | | |
| F94C22001350006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere | € 341.362,04 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 31/03/2023 | SI | | Non caricato | Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'importo complessivo assegnato alla Regione Umbria dal DM 2201/2022. Nella colonna "Stamenti 31/03/2023" è stato inserito l'importo assegnato a ciascuna delle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2024 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 31/03/2025 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2025 | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione nelle infezioni ospedaliere. Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2026 | N/A | | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|-------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| F43C22000550006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere | € 256.626,16 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | Completamento procedure di selezione dei provider da parte delle Regioni | 31/03/2023 | SI | | Non caricato | Nella colonna "Stanzamenti 31/12/2022" è stato inserito l'imposto complessivo assegnato alla Regione Umbria dal DM 22/01/2022. Nella colonna "Stanzamenti 31/03/2023" è stato inserito l'imposto complessivo assegnato alle Regioni Sanitarie Regionali con DGR 32/2/2023. |
| F43C22000550006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere | 256626,16 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere | 30/09/2024 | N/A | | | |
| F43C22000550006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere | 256626,16 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 31/03/2025 | N/A | | | |
| F43C22000550006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere | 256626,16 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere | 30/09/2025 | N/A | | | |
| F43C22000550006 | "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere | 256626,16 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere | 30/09/2026 | N/A | 30/09/2026 | | |
| F9922001370001 | PNRR-MAD-2022-12376035 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AVVIO attività | 20/05/2023 | N/A | | Non caricato | Per ogni fase di valutazione sono previsti 30 giorni per la presentazione della documentazione. Data finale prorogabile fino a 6 mesi |
| F9922001370001 | PNRR-MAD-2022-12376035 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1000000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | VALUTAZIONE intermedia | 20/05/2024 | N/A | | | |
| F9922001370001 | PNRR-MAD-2022-12376035 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1000000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | VALUTAZIONE finale | 20/05/2025 | N/A | 20/05/2025 | | |
| F9922001380001 | PNRR-POC-2022-12375910 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AVVIO attività | 20/05/2023 | N/A | | Non caricato | Per ogni fase di valutazione sono previsti 30 giorni per la presentazione della documentazione. Data finale prorogabile fino a 6 mesi |
| F9922001380001 | PNRR-POC-2022-12375910 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1000000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | VALUTAZIONE intermedia | 20/05/2024 | N/A | | | |
| F9922001380001 | PNRR-POC-2022-12375910 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1000000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | VALUTAZIONE finale | 20/05/2025 | N/A | 20/05/2025 | | |

| CUP | titolo intervento/progetto | Missione | Componente | Investimento | finanz PNRR | finanz PNC | Finanz AL TRI | Progetto Pre-esistente | Finanz Pre-esistente | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | Proget Avviato | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|-----------------|---|--|-------------|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 143C22000810006 | PNRR-MAD-2022-12376886 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON AVVIATO | AVVIO attività | 20/05/2023 | N/A | | Non caricato | Allo stato del 31/03/2023 il progetto non è ancora decodificato in data al 21/04/23 |
| 143C22000810006 | PNRR-MAD-2022-12376886 | Missione 6 "Salute" | Component 2 | 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1000000 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | VALUTAZIONE intermedia | 20/05/2024 | N/A | 20/05/2025 | | |
| 16F2200070006 | Potenziamento della resilienza cyber della sanità umbra | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" | Component 1 | 1.5 Cybersecurity | € 957.822,98 | € 0,00 | € 0,00 | NO | NO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | L1 Miglioramento della consapevolezza delle persone | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | Non caricato | In attesa dell'istituzione dei capitoli in entrata e in uscita, che consentano il riacquisto di impiego, la Regione sta diffidando il provider interessato. |
| 16F2200070006 | Potenziamento della resilienza cyber della sanità umbra | Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" | Component 1 | 1.5 Cybersecurity | 957822,98 | 0 | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | PO1 Attivazione del supporto specialistico per attuazione campagne di digitalizzazione | 31/12/2024 | N/A | 31/12/2024 | Non caricato | |

PROVINCIA DI PERUGIA

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SI/NO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTE (euro) | PRENOTAZIONI/MPENSI ASSUNTALI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| SI | | | M4 | C1 | 11.03 | 3.990.000,00 | | | SI | 3.990.000,00 | 103.194,36 | 48.257,91 | | AVVIATO | Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | | |
| | 191H900068001 | | M4 | C1 | 11.03 | 3.990.000,00 | | | SI | 3.990.000,00 | 103.194,36 | 48.257,91 | | AVVIATO | ITS VOLTA PESCILE PERUGIA- ADEGUAMENTO SEMICO-DIMENSIONE E RICOSTRUZIONE | 15/09/2023 | SI- AGGIUDICATO CON D.D. 376 DEL 27/02/2023 | | In attesa di validazione quadro economico per gara da Regis | In corso procedimento stipula contrattuale | |
| | 191H900068001 | | | | | | | | | | | | | | Avvio dei lavori | 30/11/2023 | | | | | |
| | 191H900068001 | | | | | | | | | | | | | | Conclusione dei lavori | 31/03/2025 | | | | | |
| | 191H900068001 | | | | | | | | | | | | | | Collaudi dei lavori | 30/06/2025 | | | | 30/06/2025 | |
| SI | | | M2 | C4 | 12.01 | 847.000,00 | | | NO | | | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 30/09/2025 | SI- 20/05/2025 | | | | |
| | 127H800129001 | | | | | | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 30/11/2025 | | | | | |
| | 127H800129001 | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 30/03/2024 | | | | | |
| | 127H800129001 | | | | | | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/04/2024 | | | | | |
| | 127H800129001 | | | | | | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/04/2025 | | | | | |
| | 127H800129001 | | | | | | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/12/2025 | | | | 31/12/2025 | |
| SI | | | M2 | C4 | 12.01 | 523.000,00 | | 717.000,00 | NO | | | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 30/11/2022 | SI- 24/11/2022 | | | | |
| | 127H90029003 | | | | | | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 31/12/2022 | SI- 27/12/2022 | | | | |
| | 127H90029003 | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 30/04/2023 | SI- 04/04/2022 | | | | |
| | 127H90029003 | | | | | | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/06/2023 | | | | | |
| | 127H90029003 | | | | | | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/06/2024 | | | | | |
| | 127H90029003 | | | | | | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/12/2024 | | | | 31/12/2024 | |
| SI | | | M2 | C4 | 12.01 | 670.000,00 | | | NO | | | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 30/09/2025 | | | | | |
| | 167H900310004 | | | | | | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 30/11/2025 | | | | | |
| | 167H900310004 | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 30/05/2024 | | | | | |
| | 167H900310004 | | | | | | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/04/2024 | | | | | |
| | 167H900310004 | | | | | | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/04/2025 | | | | | |
| | 167H900310004 | | | | | | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/12/2025 | | | | 31/12/2025 | |
| SI | | | M5 | C3 | 11.01 | 175.337,00 | 175.337,00 | | NO | 175.337,00 | | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 06/12/2022 | SI- 17.11.2022 | | | | |
| | 117E200094001 | | | | | | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 05/04/2023 | SI- 05.04.2023 | | | | |
| | 117E200094001 | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 31/05/2023 | | | | | |
| | 117E200094001 | | | | | | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 01/06/2023 | | | | | |
| | 117E200094001 | | | | | | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/06/2024 | | | | | |
| | 117E200094001 | | | | | | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/07/2024 | | | | 31/07/2024 | |

PROVINCIA DI PERUGIA

| SI | I27E200176001 | SI209 VALNERINA Interventi straordinari di manutenzione e adeguamento galleria e sistemazione del muro al di sotto delle reti DAL KM 47+150 AL KM 64+300 | M5 | C3 | 11.01 | 489.348,00 | NO | 489.348,00 | NON AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 31/10/2023 | | | |
|----|---------------|--|----|----|-------|------------|----|------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|--|------------|
| | I27E200176001 | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 31/05/2024 | | | |
| | I27E200176001 | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 31/05/2024 | | | |
| | I27E200176001 | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/06/2024 | | | |
| | I27E200176001 | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/09/2025 | | | |
| | I27E200176001 | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/12/2025 | | | 31/12/2025 |
| SI | J57E200158001 | SF 470 DI POGGIO DOMO Interventi di straordinaria manutenzione a tratti saltauro, sistemazione di mura di sostegno DAL KM 0+000 AL KM 3+350 | M5 | C3 | 11.01 | 415.000,00 | NO | 415.000,00 | NON AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 30/06/2024 | | | |
| | J57E200158001 | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 31/06/2024 | | | |
| | J57E200158001 | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 31/07/2024 | | | |
| | J57E200158001 | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/10/2024 | | | |
| | J57E200158001 | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/09/2025 | | | |
| | J57E200158001 | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 30/11/2025 | | | 30/11/2025 |
| SI | J57E200160001 | S.C. DI ESCALACIA MORENA Riquilibrare l'asfalto, sistemazione carraie, adeguamento costruzioni di attraversamenti per caperture e adeguamento opere di sostegno, sistemazione di barriere verticali e orizzontali, inserimento di barriere laterali DAL KM 16+958 AL KM 17+650 | M5 | C3 | 11.01 | 217.229,00 | NO | 217.229,00 | NON AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 30/04/2024 | | | |
| | J57E200160001 | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 30/06/2024 | | | |
| | J57E200160001 | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 30/07/2024 | | | |
| | J57E200160001 | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 31/08/2024 | | | |
| | J57E200160001 | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/09/2025 | | | |
| | J57E200160001 | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 30/11/2025 | | | 30/11/2025 |
| SI | J47E200090001 | SF 4 Interventi di straordinaria manutenzione a tratti saltauro comprendenti la sistemazione delle opere di sostegno, sistemazione di barriere verticali e orizzontali, sistemazione di barriere laterali su curva DAL KM 0+000 AL KM 20+600 | M5 | C3 | 11.01 | 300.000,00 | NO | 300.000,00 | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 31/05/2023 | | | |
| | J47E200090001 | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 31/07/2023 | | | |
| | J47E200090001 | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 01/08/2023 | | | |
| | J47E200090001 | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/08/2023 | | | |
| | J47E200090001 | | | | | | | | | FINE LAVORI | 31/11/2023 | | | |
| | J47E200090001 | | | | | | | | | RENDICONTAZIONE | 31/12/2023 | | | 31/12/2023 |
| SI | J47E200092001 | S.C. SUGLI OCURBO KM 0+000 AL KM 15+000 Consolidamento ponte fiume Chiusio e ripulitura della pavimentazione della strada di collegamento con sigillo e Ghèbb | M5 | C3 | 11.01 | 250.000,00 | NO | 250.000,00 | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 15/09/2023 | | | |
| | J47E200092001 | | | | | | | | | GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 31/01/2024 | | | |
| | J47E200092001 | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA | 31/05/2024 | | | |
| | J47E200092001 | | | | | | | | | INIZIO LAVORI | 30/09/2024 | | | |
| | J47E200092001 | | | | | | | | | FINE LAVORI | 30/09/2024 | | | |

PROVINCIA DI PERUGIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|----|----|-------|--------------|--|--------------|----|--|--|------------|------------|--------------|--------------|--|--|---------|------------|---|--|--|---|---|--|
| | J8RE200049001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO CON D.D. 377 DEL 22/02/2023 | | | In corso procedimento di stipula contrattuale | | |
| | J8RE200049001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | | | | | | |
| | J8RE200049001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | |
| | J8RE200049001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2026 | | | | | | |
| SI | J8RE100053001 | ISTITUTO D'ARTE DEBUTA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE | M4 | CI | 13.03 | 4.840.000,00 | | 4.840.000,00 | SI | | | | 61.566,58 | 210.733,34 | 4.840.000,00 | | | AVVIATO | | | | | | | In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS |
| | J8RE100053001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO CON D.D. 547 DEL 12/04/2023 | | | | In corso procedimento di stipula contrattuale | |
| | J8RE100053001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | | | | | | |
| | J8RE100053001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | |
| | J8RE100053001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2026 | | | | | | |
| SI | J5E220012006 | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DIRUTTA VIA TIBERINA FREDERICO DE SOTTA ABBIERE ALLE | M4 | CI | 13.03 | 2.530.000,00 | | | NO | | | | | | | | | AVVIATO | | | | | | | |
| | J5E220012006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | | | | | | Su Regis l'intervento ancora non è stato caricato dal MIM. In corso fase di progettazione definitiva |
| | J5E220012006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | | | | | | |
| | J5E220012006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | |
| | J5E220012006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2026 | | | | | | |
| SI | J6C2100058001 | 15 MARCONI COUGNO VIA ISOLA BELLA - MIGLIORAMENTO SEMCO | M4 | CI | 13.03 | 3.850.000,00 | | 3.850.000,00 | SI | | | 11.232,83 | 87.077,62 | 3.850.000,00 | | | | AVVIATO | | | | | | | In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS |
| | J6C2100058001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO CON D.D. 522 DEL 09/03/2023 | | | | In corso procedimento di stipula contrattuale | |
| | J6C2100058001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | | | | | | |
| | J6C2100058001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | |
| | J6C2100058001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2026 | | | | | | |
| SI | J6E2E20003001 | TECIPSA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO | M4 | CI | 13.03 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | SI | | | 28.881,38 | 75.449,33 | 1.650.000,00 | | | | AVVIATO | | | | | | | In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS |
| | J6E2E20003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO CON D.D. 42 DEL 18/01/2023 | | | | Contratto rep. 17477 stipulato in data 29 aprile 2023 | |
| | J6E2E20003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | | | | | | Consegna dei lavori entro 09/06/2023 |
| | J6E2E20003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | |
| | J6E2E20003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/06/2026 | | | | | | |
| SI | J68H900073001 | ADDEGLIAMENTO MIGLIORAMENTO SEMCO EDIFICIO EX LABORATORIO MISURE TESI DA VINCI DI PUGNO | M4 | CI | 13.03 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | SI | | | 318.337,26 | 337.136,41 | 2.200.000,00 | | | | AVVIATO | | | | | | | In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS |
| | J68H900073001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO CON D.D. 2213 DEL 29/09/2021 | | | | Contratto rec. 1398 stipulato in data 23/12/2021 | |
| | J68H900073001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/11/2023 | SI - AVVALE EFFETTIVAMENTE IL 07/02/2022 | | | | | |
| | J68H900073001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2026 | | | | | | Conclusione lavori prevista per il 01/09/2023 |

PROVINCIA DI PERUGIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----|-------|--------------|--|--|--|--|------------|-----------|--|---------|---------------------------|------------|--|------------|---|---|
| SI | P98E200050001 | LUCO CLASSICO MAROTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | M4 | CI | 13.03 | 770.000,00 | | | | | 770.000,00 | 16.890,07 | | AVVIATO | Aggiudicazione dei Lavori | 15/09/2023 | SI - AGGIUDICATO COM.D. 521 DEL 09/03/2023 | | In attesa validazione quello economico pre gara da IRI | |
| | P98E200050001 | | | | | | | | | | | | | | Avvio dei lavori | 30/11/2023 | | | | In corso procedimento di stipula contrattuale |
| | P98E200050001 | | | | | | | | | | | | | | Conclusione dei Lavori | 31/03/2026 | | | | |
| | P98E200050001 | | | | | | | | | | | | | | Collaudo dei Lavori | 30/06/2026 | | 30/06/2026 | | |
| SI | P99200050006 | MIGLIORAMENTO SSMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IMPOSTO IN VIA VERNOCCCHI, 29 | M4 | CI | 13.03 | 1.516.940,00 | | | | | | | | NO | AVVIATO | | | | Su IRI la Interventone è stato ancora caricato dal MIUR | |
| | P99200050006 | | | | | | | | | | | | | | Aggiudicazione dei Lavori | 15/09/2023 | | | | In corso fase di progettazione definitiva |
| | P99200050006 | | | | | | | | | | | | | | Avvio dei lavori | 30/11/2023 | | | | |
| | P99200050006 | | | | | | | | | | | | | | Conclusione dei Lavori | 31/03/2026 | | | | |
| | P99200050006 | | | | | | | | | | | | | | Collaudo dei Lavori | 30/06/2026 | | 30/06/2026 | | |

PROVINCIA DI TERNI

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| SI | F48B2000620001 | IPSIA PERTINI TERNI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ALLA NUOVA PER ESIGENZE LOGISTICHE | M4 | C1 | 3.3 | 200.000 | - | 20.000 | NO | - | 25.881,87 € | 22.949,79 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B18003710002 | I.T.C. DI ORVIETO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PREEXISTI NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. | M4 | C1 | 3.3 | 208.028 | - | 29.863 | NO | - | 10.627,26 € | 8.426,46 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B18003640001 | LICEO CLASSICO "F. A. GUALTIERO" DI ORVIETO: INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA PER LA MANUTENZIONE E RIPARATURA DELLA STRUTTURA ESISTENTE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI E TINTEGGIATURE. | M4 | C1 | 3.3 | 215.281 | - | - | NO | - | 13.387,59 € | 2.281,15 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48E20000080001 | ISPTC "CASAGRANDE - CESI" - SEDE P.LE BOSCO - CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRIMO LOTTO | M4 | C1 | 3.3 | 560.038 | - | - | SI | 66.844 | 19.072,60 € | 5.249,79 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B2000630001 | LICEO CLASSICO "G.C. TACITO" DI TERNI: MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICIO SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE | M4 | C1 | 3.3 | 2.250.000 | - | 225.000 | SI | 167.175 | 26.018,93 € | 1.224,40 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48E20000070001 | ISPTC "CASAGRANDE - CESI" DI TERNI: SEDE PIAZZALE BOSCO - CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SECONDO LOTTO | M4 | C1 | 3.3 | 419.982 | - | 357.038 | NO | - | - | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48E20000080001 | IPSIA "PERTINI" OFFICINE DI TERNI: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINA ARI E MESTIERI | M4 | C1 | 3.3 | 300.000 | - | 30.000 | SI | 28.479 | 5.533,51 € | 3.700,44 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48E20000090001 | LICEI STATALI LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE UMANE "ANGELONI" DI TERNI: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO | M4 | C1 | 3.3 | 1.850.000 | - | 513.000 | SI | 138.611 | 26.018,93 € | 4.550,89 € | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48F20000010001 | I.P.S.I.A. DI ORVIETO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO | M4 | C1 | 3.3 | 1.708.000 | - | - | SI | 92.200 | 59.669,35 € | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B20001190001 | ITC MNRNI SCALO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | M4 | C1 | 3.3 | 100.000 | - | 10.000 | NO | - | 99.497,21 € | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B20001230001 | ITG DI ORVIETO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. | M4 | C1 | 3.3 | 50.000 | - | - | NO | - | - | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48B20001270001 | LICEO ARTISTICO DI VIA GROCE (SV): INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | M4 | C1 | 3.3 | 70.000 | - | 7.000 | NO | - | 335,00 € | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F47H20004760001 | ITT DI TERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROSPETTIVE E COPERTURA CORPO PRINCIPALE E OFFICINE | M4 | C1 | 3.3 | 138.800 | - | 13.880 | NO | - | 457,00 € | - | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F48F22000340006 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ITI DI TERNI | M4 | C1 | 1.3 | 1.600.000 | - | - | NO | - | - | - | | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 31/08/2023 31/12/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | |
| SI | F34E22000080006 | REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ITI DI AMELIA | M4 | C1 | 3.3 | 1.000.000 | - | - | NO | - | - | - | | NON AVVIATO | | | | | | |

PROVINCIA DI TERNI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|----|----|-----|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| si | F4SD200310006 | RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DELL'ISTITUTO IPSA DI ORVIETO | M4 | C1 | 3,3 | 180.000 | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NON AVVIATO |
| si | F4E200112006 | REALIZZAZIONE DI UNA TENSASTRUTTURA DA DESTINARE A PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO DI TERNI | M4 | C1 | 3,3 | 730.000 | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NON AVVIATO |
| si | F4E200442002 | LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" DI TERNI EDIFICIO PREFABBRICATO - TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. | M4 | C1 | 3,3 | 1.145.000 | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NON AVVIATO |

COMUNE DI PERUGIA

| PROGETTO ATTUATORE IPNER (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE COMPONENTE MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNFC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | VALORI SU RISERVE INPS AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | VALORI SU RISERVE INPS AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | VALORI SU RISERVE INPS AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO FINANZIATO A VALORI SU RISERVE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISIO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RAGS | NOTE |
|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| SI | CS1220081006 | PATRIOTISMO CIVILE Comuni (Ottobre 2022) | M1 CI Inv. 1.3 Misura 1.3.1 | 203.415,00 | | | | | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 24/12/2022 SI | | | 24/02/2024 | | |
| SI | GH4220022006 | SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE E PREVENZIONE DELLA POVERTA' PER I BAMBINI - PROGETTO PPI | M5 CI Inv. 1.1 | 211.000,00 | | | | | | | | | AVVIATO | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTO | 24/02/2024 | | | 31/03/2026 | | |
| SI | GH4220022006 | PERCORSO DI AUTISMO PER PERSONE CON DISABILITA' MANTENIMENTO PERSONE DISABILI AL PROPRIO DOMICILIO | M5 CI Inv. 1.2 | 297.916,61 | | | | | | | | | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 17/07/2023 | | | | | |
| SI | GH4220022001 | AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTI DIFFUSI PER ANZIANI | M5 CI Inv. 1.2 | 2.460.000,00 | | | | | - € | - € | - € | - € | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 08/06/2023 | | | 30/06/2026 | | |
| SI | GH4220022006 | RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURNOI TAGLI PERICOLO DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI | M5 CI Inv. 1.4 | 209.996,28 | | | | | - € | - € | - € | - € | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 29/05/2023 | | | 31/03/2026 | | |
| SI | CR0220002001 | RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI ADIBITTA TPL | M2 CI Inv. 4.4.1 | 7.258.513,00 | | | | | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 25/06/2023 | | | 30/04/2026 | | |
| SI | CR1820008005 | ECO BOLE | M5 CI Inv. 2.3 | 500.000,00 | | | | | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | PTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) | 31/07/2023 | | | 31/12/2024 | | |
| SI | CR18200092001 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | M5 CI Inv. 2.3 | 340.000,00 | | | | | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | PTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) | 12/01/2021 SI | | | 30/10/2024 | | |
| SI | CR18200092001 | PISTE CICLABILI | M5 CI Inv. 2.3 | 1.550.000,00 | | | | | 302.229,06 € | - € | - € | - € | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 31/07/2023 | | | 30/04/2025 | | |
| SI | CR18200020001 | SISTEMI DI CONNESSIONE WH | M4 CI Inv. 1.1 | 2.750.000,00 | | 275.000,00 | | | | | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 11/12/2022 NO | | | 31/12/2025 | | CONCLUSIONI IN DATA 31/12/2022 - Si tratta di lavoro di importo inferiore a 100.000 € e pertanto non è necessario il bando di gara per la conclusione del progetto. |
| SI | CR18200020001 | CENTRO INFANZIA CASE BRUCIATE IN FASE DI RICOSTRUZIONE | M2 CI Inv. 4.2 | 86.711.742,76 | | 19.471.082,91 | | | 352.363,49 € | - € | - € | - € | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO | 30/12/2022 SI | | | 28/02/2025 | | |
| SI | CR182000530001 | BRT BUS RAPID TRANSIT | M2 CI Inv. 4.2 | 86.711.742,76 | | 19.471.082,91 | | | 352.363,49 € | - € | - € | - € | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO | 30/12/2022 SI | | | 28/02/2025 | | |

COMUNE DI PERUGIA_aggiornamento

| SCUOTE ATTUATORE PNRR (S/N/O) | CIP | INTELLAZIONE DELL'INTERVENTO | SUBSEMI COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE (S/N/O) | IMPACTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | BUFFETTI ASSISTENTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI ESPOSTI A VALERE SU ALTRI BANCHE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI ESPOSTI A VALERE SU ALTRI BANCHE AL 31/12/2022 | PROGETTO FINANZIATO/AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TEMINI ULTIMO PRELUSTO | RESDIO DEL TERMINE (S/N/O) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A BGS | NOTE | |
|-------------------------------|---------------|---|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|------|--|
| SI | C17100010006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Comuni (Primo 2022) | C17m.1.1 | Misura 1.1.1 | 203.850,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | INSTRUMENTO CIP | 24/12/2022 SI | 24/02/2024 | | | | | |
| SI | G6400000006 | SISTEMI CARATTERISTICI E PREVENZIONE VULNERABILITA' EMBLEMATI PROGETTO PNRR | C21m.1.1 | | 211.900,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 26/06/2023 24/02/2024 31/03/2024 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | G6400000006 | PROIEZIONE DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALI PER UN PRIMO DOGRIAL | C21m.1.2 | | 297.316,61 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO ESECUZIONE FORNITURA COLLAUDO PUBBLICAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE FORNITURA COLLAUDO | 17/07/2023 04/09/2023 30/09/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 | | | | | | |
| SI | G6400000006 | AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- PROGETTI DIFFUSI PER FAMIGLIE | C21m.1.2 | | 2460.000,00 | | - € | | | - € | - € | NON AVVIATO | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 30/06/2024 | | | 30/09/2026 | | | |
| SI | G6400000006 | IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI | C21m.1.4 | | 205.906,28 | | - € | | | - € | - € | NON AVVIATO | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE FORNITURA COLLAUDO | 29/04/2023 20/06/2023 30/07/2023 31/07/2023 30/06/2024 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | C90100000001 | PIANO DI LOTTE ANTICORRUZIONE E INTEGRITA' AMBITO A TP | C21m.4.1 | | 7.238.333,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PUBBLICAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE FORNITURA COLLAUDO | 30/12/2023 01/03/2024 01/03/2024 31/12/2024 30/06/2024 | | | 30/09/2026 | | | |
| SI | C913100000005 | ECO SCHE | C21m.2.3 | | 500.000,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PRELUSTRO DI ATTIVITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 30/06/2023 30/07/2023 14/09/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA | C21m.2.3 | | 340.000,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PRELUSTRO DI ATTIVITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 14/09/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 | | | 30/09/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | PATI CICLABILI | C21m.2.3 | | 1.550.000,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA PUBBLICAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 30/07/2023 31/07/2023 01/03/2024 01/03/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 | | | 30/09/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | SISTEMI DI COMUNICAZIONE WIFI | C21m.2.3 | | 60.000,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PRELUSTRO DI ATTIVITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 30/06/2023 30/07/2023 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | CENTRO INFANZIA CASE BRUCIATE IN DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | C17m.1.1 | | 2.750.000,00 | | 275.000,00 | | | | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 30/12/2022 NO 30/12/2022 SI 30/04/2023 SI 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | IRPE BGS RAPID TRANSIT | C21m.4.2 | | 86.711.742,76 | | 19.471.082,51 | | | | | AVVIATO | STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTAZIONE PRELIMINARE PTE MATURAZIO PROGETTO DEFINITIVO CONFERMA DI SALVAGUARDIA PUBBLICAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 14/01/2023 SI 15/01/2023 SI 30/06/2024 SI 15/06/2023 NO 30/06/2023 29/10/2023 30/12/2023 SI 30/06/2023 NO 26/01/2023 NO 30/06/2024 29/07/2023 | | | 28/07/2026 | | | |
| SI | C913200000006 | DEMOLIZIONE SCUOLE S.MARIA ROSA E S. MARTINO IN CAMPI FRAGOLE SCOLA S.M. IN CAMPO | C21m.1.1 | | 3.719.000,00 | | - € | | | - € | - € | NON AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 | | | 14/07/2026 | | | |
| SI | C913200000001 | REINNOVAMENTO LOTTE BULIMETRIE PER ALIMENTAZIONI AUTOSUFFICIENTI | C21m.4.4 | | 1.200.000,00 | | - € | | | - € | - € | AVVIATO | PUBBLICAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIORNAMENTO SIPALIA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 20/06/2023 NO 30/06/2024 29/07/2023 | | | 30/09/2026 | | | |

COMUNE DI TERNI

| SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CEP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURNE COMPLESSIVE ENTE | INIZIO FINANZIAMENTO DAL PNRR (euro) | INIZIO FINANZIAMENTO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTAZIONE (SI/NO) | INIZIO ASSUNTI PRECEDENTE AL 31/12/2022 | INIZIO ASSUNTI SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI UNIVERSALI VALERSU ALTRE RIFORME AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO NAVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESERVOIR DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGPS | NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 40.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | A1) COSTITUZIONE O RAFFORZAMENTO DI EQUIPE DAL 3° TRIMESTRE 2022 E 1° TRIMESTRE 2023; | A1) PREVISTO 1° TRIMESTRE 2023; | A1) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | 1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 04/10/2022; 2) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.2 N. 823 DEL 24/03/2023; 3) COSTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE CON DD 3285 DEL 29/11/2022; eventuale criticità che dovesse manifestarsi durante l'inserimento dei dati; 4) AVVISO PUBBLICO PNRR MSC2 per accesso al progetto relativo alla linea "Percorsi di autonomia e inclusione sociale" in data 02/12/2022; SIDA BICHIESTA EROGAZIONE RISORSE per interventi finalizzati nell'ambito della Missione 5-Componente 2 - Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità ed avvio attività del 1/12/2022 con prot. n.191752 del 03/12/2022; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | A2) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PERIODO 4 TRIMESTRE 2022 - DAL 1 AL 3 TRIMESTRE 2023 - DAL 2 AL 4 TRIMESTRE 2024 - DAL 4 TRIMESTRE 2025 - E 1-2 TRIMESTRE 2026; | A2) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2026; | A2) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 15.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | A3) PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PERIODO 4 TRIMESTRE 2022 - DAL 1 AL 3 TRIMESTRE 2023 - DAL 2 AL 4 TRIMESTRE 2024 - E 1-2 TRIMESTRE 2026; | A3) PREVISTO NEL PERIODO 1 TRIMESTRE 2026; | A3) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 60.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | A4) SOSTEGNO PERIODO DAL 1° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026; | A4) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2026; | A4) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | B1) RIPERIMENTO ALLOGGI PERIODO 1-2 TRIMESTRE 2023; | B1) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2023; | B1) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Individuali alloggi di proprietà comunale e valutazione immobili ATER |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 150.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | B2) RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE PERIODO ANNO 2023; | B2) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2023; | B2) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 150.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | B3) ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE ABITAZIONI PERIODO ANNO 2023; | B3) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2023; | B3) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 120.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | B4) ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI E A DISTANZA DAL 2° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026; | B4) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE 2026; | B4) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 60.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | C1) FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA DAL 3° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026; | C1) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE 2026; | C1) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 120.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | C2) COLLEGAMENTO CON ENTI E AGENZIE DEL TERRITORIO PER TIROCINI FORMATIVI DAL 3° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026; | C2) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE DEL 2026; | C2) SI; | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO); | 5 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | | | | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; |
| SI | F44H2200460006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL RIFORMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BUON GIUSTIZIA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 96.921,36 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A1) SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1° trimestre 2023 al 4° trimestre 2025; | A1) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2025; | A1) SI | data convenzione 31/03/2026 | inviare eventuali criticità riscontrate realizzare dall'ultimo intervento | 1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/11/2022; 2) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.4 N. 822 DEL 24/03/2023; |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---|---|--|-----------------------------|---|--|
| SI | F14H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.4 | 53.845,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A3) SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; | A2) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2023; | A2) SI | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | |
| SI | F14H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.4 | 59.229,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; | A3) PREVISTO PER IL PERIODO NEL 4 TRIMESTRE 2023; | A3) SI | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | |
| SI | F14H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.4 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A1) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE (ASSISTENZA DOMICILIARE TELESCORRO, PASTI A DOMICILIO, ASSISTENZA TUTELEARE INTEGRATIVE) PREVISTI NEGLI ANNI 2023-2024-2025 E FINO AL 30/06/2026 | A1) PREVISTO NEL 2 TRIMESTRE 2026 | A1) SI; | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | 1) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.3 N. 822 DEL 24/03/2023; 2) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28/04/2023; |
| SI | F44H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.3 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | A2) FORMAZIONE SPECIFICA OPERATORI PREVISTA NEL 1 E 4 TRIMESTRE 2024 | A2) PREVISTO NEL 4 TRIMESTRE 2024 | A2) SI; | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | |
| SI | F44H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.3 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A1) SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A2) SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE | A1) NO A2) NO A3) NO TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023; IN CORSO | | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | |
| SI | F14H2200470006 | SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; | 5 | 2 | 1.1.4 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | A1) SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A2) SUPERVISIONE INDIVIDUALE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE | A1) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A2) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; A3) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2023; TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023; | A1) NO A2) NO A3) NO TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023; IN CORSO | data convenzione 31/03/2026 | Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati; | 1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/11/2022; 2) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.4 N. 822 DEL 24/03/2023; |

COMUNE DI TERNI_aggiornamento n. 1

| SOGGETTO ATTUATORI FONDI (S/N) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DALL'UNIONE (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FONDO (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PRELIMINARE (S/N) | IMPORTO PRELIMINARE (FINANZIATO euro) da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MITICI ASSIEME AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRI FONDI AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVANTO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISULTATO DEL TRAMITO (S/N) | DATA FINALE INDICATA IN BASE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO | ATTIVITA' RELATIVA IACS | NOTE |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------|------------|--------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|------|
| SI | FA12200120006 | Attivazione e configurazione di n. 50 servizi digitali 1st App ID | 1 | 1 | 1.4.3 | 54.955,00€ | 0,00€ | 0,00€ | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | AVVIATO | INSEGNAMENTO CUP CONTATTI ULTIMAZIONE DEL FORNITORE | 10/09/2022 | SI | | | |
| SI | FA12200220006 | Attivazione di n. 2 servizi di notifiche digitali e integrazione con la piattaforma oroscopia digitale | 1 | 1 | 1.4.5 | 69.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | NO | | | | AVVIATO | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOGGETTO ATTUATORE SPA E OBIETTIVO PER LA TRASMISSIONE DIGITALE (DTI) DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA E ADESIONE DEL DITL, OBIETTIVO DI EMERGENZA DEL FINANZIAMENTO DEL SA | 14/10/2022 | SI | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| SI | FA12200320006 | Realizzazione di interventi di miglioramento del sito web istituzionale e attivazione di n. 50 servizi digitali per il cittadino | 1 | 1 | 1.4.1 | 513.320,00€ | 0,00€ | 0,00€ | NO | | | | AVVIATO | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOGGETTO ATTUATORE SPA E OBIETTIVO PER LA TRASMISSIONE DIGITALE (DTI) DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA E ADESIONE DEL DITL, OBIETTIVO DI EMERGENZA DEL FINANZIAMENTO DEL SA | 27/12/2023 | SI | 27/12/2023 | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| SI | FA12200520006 | Implementazione del Piano di migrazione al cloud per n. 201 servizi | 1 | 1 | 1.2 | 1.003.880,00€ | 0,00€ | 0,00€ | NO | | | | AVVIATO | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOGGETTO ATTUATORE SPA E OBIETTIVO PER LA TRASMISSIONE DIGITALE (DTI) DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA E ADESIONE DEL DITL, OBIETTIVO DI EMERGENZA DEL FINANZIAMENTO DEL SA | 31/09/2023 | SI | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| | | | | | | | | | | | | | | CONTATTI ULTIMAZIONE DEL FORNITORE | 02/09/2024 | SI | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOGGETTO ATTUATORE SPA E OBIETTIVO PER LA TRASMISSIONE DIGITALE (DTI) DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA E ADESIONE DEL DITL, OBIETTIVO DI EMERGENZA DEL FINANZIAMENTO DEL SA | 24/09/2024 | SI | 24/09/2024 | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| | | | | | | | | | | | | | | INSEGNAMENTO CUP | 21/09/2023 | SI | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| | | | | | | | | | | | | | | CONTATTI ULTIMAZIONE DEL FORNITORE | 02/09/2024 | SI | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |
| | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOGGETTO ATTUATORE SPA E OBIETTIVO PER LA TRASMISSIONE DIGITALE (DTI) DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA E ADESIONE DEL DITL, OBIETTIVO DI EMERGENZA DEL FINANZIAMENTO DEL SA | 24/09/2025 | SI | 24/09/2025 | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNETIC02") | |

| OGGETTO ATTIVITA' FINANZIARIE F2ND | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL FONDO | IMPORTO FINANZIATO DAL F2ND (F2ND F2ND) | IMPORTO FINANZIATO ALTRI FONDI (FONDI) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (FONDI) | PROGETTO PRESENTIVO (SI/NO) | MOVIMENTO PRECEDENTE (FINANZIATO/FONDI) (da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente) | BIPENGI ASSENTI AL 31/12/2022 | INDEBITAMENTI IN VALORE RESIDUI INERENTI AL NETTO VAL. 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE PREVISTA DAL PROCEDIMENTO | TERMINI ULTIMO PER VISTO | REPETIBILE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A B.C.G.5 | NOTE |
|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|----------------|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------|---|------|
| SI | F41F200076006 | Attivazione e configurazione di n. 50 server digitali (server) | 1 | 1.4.3 | 54.950,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | | | AVVIATO | INERIMENTO CUP | 10/09/2022 | SI | | | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL COMUNE | 03/09/2023 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| SI | F41F200290006 | Attivazione di n. 2 server di middle ware digitale e integrazione con la piattaforma nucleare digitale | 1 | 1.4.5 | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | | | AVVIATO | INERIMENTO CUP | 14/10/2022 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL COMUNE | 10/09/2023 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| SI | F41F200287006 | Realizzazione di interventi di manutenzione del sito web istituzionale e attivazione di n. 6 server digitali per il cloud | 1 | 1.4.1 | 538.323,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | | | AVVIATO | INERIMENTO CUP | 13/11/2022 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL COMUNE | 10/09/2023 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| SI | F41F200000006 | Implementazione di un Piano di migrazione al cloud per n. 20 server | 1 | 1.2 | 1.033.860,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | | | AVVIATO | INERIMENTO CUP | 21/02/2023 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL COMUNE | 02/09/2024 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL COMUNE | 24/09/2025 | SI | | | N/A (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poliig2025") | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DALL'PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSIEMI AL VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/SON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISSETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A B.G.C.S. | NOTE |
|-------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|--|--|--|-----------------------|---|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | G78H2200055001 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE PETRIGNANO | M4 | C1 | 1.1 | 84.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | 30,00 (Fondi Amministrazione Comunale) | 107.340,48 | NO | 0 | 107.340,48 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 16/11/2023 SI 30/5/2023 SI 30/6/2023 SI 30/6/2024 | | | | |
| SI | G78H22000510001 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE CASTELNUOVO | M4 | C1 | 1.1 | 110.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | | 107.816,28 | NO | | 107.816,28 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 16/11/2023 SI 27/4/2023 SI 30/5/2023 SI 30/6/2023 SI 30/10/2024 | | 31/12/2025 | | |
| SI | G75F22000160006 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE RIVOTORIO | M4 | C1 | 1.1 | 130.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | | 91.078,15 | NO | | 91.078,15 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 16/11/2023 SI 27/4/2023 SI 30/5/2023 SI 30/6/2023 SI 30/10/2024 | | 31/12/2025 | | |
| SI | G79H2200040006 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, IMPRONTISTICA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA "F.FENACCHI" DI PETRIGNANO | M4 | C1 | 1.3 | 84.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | | 65.032,67 | NO | | 65.032,67 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 23/12/2022 SI 14/4/2023 SI 30/5/2023 SI 30/6/2023 SI 30/7/2024 | | 31/12/2025 | | |
| SI | G75F2200040006 | REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | M4 | C1 | 1.2 | 66.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | | 51.049,55 | NO | | 51.049,55 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 23/12/2022 SI 21/4/2023 SI 30/5/2023 SI 30/6/2023 SI 14/6/2024 30/10/2024 | | 31/12/2025 | | |
| SI | G73H22000110001 | NUOVO POLO UNICO PUGILATO | M5 | C3 | 3.1 | 400.000,00 (Fondo Opere Indifferibili) | 30,00 (Fondi Amministrazione Comunale) | 308.919,30 | NO | | 308.919,30 | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 30/9/2023 SI 30/5/2023 SI 30/11/2023 SI 31/10/2025 | | 31/12/2026 | | |
| SI | G75F22000310001 | "PALAZZO VALEMANT" INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE | M5 | C2 | 2.1 | 3.450.000,00 | 30,00 (Fondi Amministrazione Comunale) | 0 | NO | 0 | 0 | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 30/5/2023 SI 7/6/2023 SI 25/6/2023 SI 31/7/2023 SI 31/7/2023 SI 31/12/2025 | | 31/12/2026 | | |
| SI | G77H22000940004 | RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO "PATRIGNO D'ITALIA" - L.146/2018 messa sicurezza edifici patrimonio 204 DITRITALIA - VALE PATRIGNO D'ITALIA - VALE PATRIGNO FERROVIARIO | M2 | C4 | 2.2 | 1.000.000,00 | | 25.106,91 | SI | 1.000.000,00 | 22.696,70 | 22.696,70 | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 7/7/2022 SI 14/7/2022 SI 29/7/2022 SI 29/9/2022 SI 30/7/2023 | | 31/12/2025 | Il finanziamento originario pari ad €1.000.000,00 è stato erogato per regioni di urgenza in due stralci. Nel primo stralcio il CLUP è stato erroneamente ridotto ad €670.000,00 (importo ripartito nei REGS). Il secondo stralcio, per il quale è possibile escludere alla cifra pari ad €1.000.000,00. Di conseguenza non riusciamo a rivedicare l'intera spesa. Il secondo stralcio pari ad | |
| SI | G72G19000650004 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI S. ANNA (D.M. 14.01.2020 - Annualità 2022) | M2 | C4 | 2.2 | 130.000,00 | | 109.533,04 | SI | 130.000,00 | | | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESCLUSIVO AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione LAVORI | 21/07/2023 SI 10/08/2023 SI 06/10/2023 SI 23/05/2023 SI 30/09/2023 | | 30/09/2023 | Progetto Finanziato precedentemente con Decreto Capo Dipartimento Ministero dell'Interno del 30/01/2020 e poi confluito nei fondi PNRR | |
| SI | G75F22000800001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIGNO D'ITALIA (Decreto Capo Dipartimento Ministero dell'Interno del 30.01.2020) | M2 | C4 | 2.2 | | | 128.331,13 | SI | 130.000,00 | 115.218,94 | 115.218,94 | ULTIMATO | INTERVENTO ULTIMATO 25/10/2021 (data DD approv./in C. Certificato Regi. INTERVENTO ULTIMATO 2. 4) | | | ULTIMATO | | Progetto Finanziato precedentemente con Decreto Capo Dipartimento Ministero dell'Interno del 30.01.2020 e poi confluito nei fondi PNRR |
| SI | G71F22003240006 | MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINISMO NEI SERVIZI PUBBLICI" | M1 | C1 | 1.4.1 | 87682 | 0 | 0,00 | No | | | | AVVIATO | IN FASE DI SCELTA DEL FORNITORE | FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 30/09/2023 | SI | 1/10/2024 | sistema regis alimentato in automatico come da bando | |
| SI | G71F22002740006 | MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" | M1 | C1 | 1.4.5 | 59966 | 0 | 0,00 | No | | | | AVVIATO | IN FASE DI SCELTA DEL FORNITORE | FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 31/05/2023 | SI | 1/10/2023 | sistema regis alimentato in automatico come da bando | |
| SI | G71F22001700006 | MISURA 1.4.3 "ADDOZIONE APP IoT" | M1 | C1 | 1.4.3 | 20384 | 0 | 0,00 | No | | | | AVVIATO | IN FASE DI REALIZZAZIONE | FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 30/09/2023 | SI | 30/9/2023 | sistema regis alimentato in automatico come da bando | |
| SI | G71G22000800006 | ANNUAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | M1 | C1 | 1.2 | 252118 | 0 | 0,00 | No | | | | AVVIATO | IN FASE DI SCELTA DEL FORNITORE | FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 01/09/2023 | SI | 6/11/2024 | sistema regis alimentato in automatico come da bando | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----|----|-------|--------|---|----|------|---------|---|---|----|-----------|---|---|
| SI | G71F2001850006 | MI | C1 | 1.4.3 | 30957 | 0 | No | 0,00 | AVVIATO | IN FASE DI REALIZZAZIONE | FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 09/11/2023 | SI | 9/11/2023 | sistema regis alimentato in automatico come da bando | |
| SI | 69122000090006 | MS | C2 | 1.2 | 715000 | 0 | NO | 0,00 | AVVIATO | INTERVENTO ULTIMATO SU APPARTAMENTI 3° PAPERONIA PER IL PROGETTO DELLA TOTALITA' DA CONCLUDERE ENTRO IL 2° TRIMESTRE 2026 | INTERVENTO ULTIMATO SU APPARTAMENTI 3° PAPERONIA PER IL PROGETTO DELLA TOTALITA' DA CONCLUDERE ENTRO IL 2° TRIMESTRE 2026 | NO | giu-23 | | DIFFICOLTA' A REPERIRE GLI APPARTAMENTI E I BENEFICIARI (DIVISO PER CATEGORIA) PER IL BENEFICIARI USCITO IN DATA 17/02/2023 AL QUALE HANNO PARTECIPATO AD OGGI 2 PERSONE) |

| OGGETTO ATTIVITA' INIR (S/N) | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | RISCHIO PREESISTENTE (S/N) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A RISPARMIARE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PRESUNTO | RISCHIO DEL TERMINE (S/N) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A IRGIS | NOTE |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-------------|--|--|
| SI | CS1821006730001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE VIA ROMA | M5. Inclusion e coesione | M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | INV.2.1 | 1.000.000,00 | | | SI | 1.000.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Stipula contratto di affidamento dei lavori; 2) Pagamento di almeno il 30% del SAL; 3) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 30 luglio 2023; 2) 30 settembre 2024; 3) 31 marzo 2026. | | 31/03/2026 | IMPORTO DEL CUP (requisito su valutazione Consorso idee) INFERIORE AL PROGETTO APPROVATO (fianciato con altri fondi) | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 17/05/2022 - LAVORI AFFIDATI 17/10/2022 - CONTRATTO STIPULATO 20/07/2023 - IN CORSO LAVORI |
| SI | CS821000190002 | RESTAURO PORTA DELLA CINTA MURARIA SANT'ANGELO | M5. Inclusion e coesione | M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | INV.2.1 | 250.000,00 | | | SI | 250.000,00 | | 2.123,03 | | AVVIATO | 1) Stipula contratto di affidamento dei lavori; 2) Pagamento di almeno il 30% del SAL; 3) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 30 luglio 2023; 2) 30 settembre 2024; 3) 31 marzo 2026. | | 31/03/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 17/05/2022 - LAVORI AFFIDATI 17/10/2022 - CONTRATTO STIPULATO 20/07/2023 - IN CORSO LAVORI |
| SI | CS712100180001 | LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR | M5. Inclusion e coesione | M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | INV.2.1 | 3.000.000,00 | | | SI | 3.000.000,00 | | 2.123,03 | | AVVIATO | 1) Stipula contratto di affidamento dei lavori; 2) Pagamento di almeno il 30% del SAL; 3) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 30 luglio 2023; 2) 30 settembre 2024; 3) 31 marzo 2026. | | 31/03/2026 | IMPORTO DEL CUP (requisito su Conozip) INFERIORE AL PROGETTO APPROVATO (fianciato con altri fondi) | Fase al 31/03/2023: PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 07/03/2023 |
| SI | CS712100180001 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPACIOFOTOGRAFICO ARCHEOLOGICO DI ARREDO URBANO VIALE GONTELOLA E VIA SAN FRANCESCO | M5. Inclusion e coesione | M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | INV.2.1 | 210.000,00 | | | SI | 210.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Stipula contratto di affidamento dei lavori; 2) Pagamento di almeno il 30% del SAL; 3) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 30 luglio 2023; 2) 30 settembre 2024; 3) 31 marzo 2026. | | 31/03/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 23/03/2023 |
| SI | CS812100030001 | PALASPORT VIALE GONTELOLA - RIFACIMENTO COPERTURA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | M5. Inclusion e coesione | M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | INV.2.1 | 540.000,00 | | | SI | 540.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Stipula contratto di affidamento dei lavori; 2) Pagamento di almeno il 30% del SAL; 3) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 30 luglio 2023; 2) 30 settembre 2024; 3) 31 marzo 2026. | | 31/03/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 16/03/2023 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DA ESPLETARE PROCEDURA NEGOZIATA AGGIUDICAZIONE DA ESPLETARE |
| SI | CS812100080001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSCO CAGNOLA TERZO QUARTO STRALCIO | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | INV.2.2 | 600.000,00 | | | SI | 600.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Termine di affidamento dei lavori; 2) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 23/06/2023; 2) 31/03/2026. | | 31/03/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 24/02/2022 - LAVORI AFFIDATI 18/03/2022 - CONTRATTO STIPULATO 06/04/2022 - INIZIO LAVORI 14/01/2023 - ESECUZIONE IN CORSO |
| SI | CS7021000470001 | REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA IDRAULICA TORRENTE TESCO IN CORRIDORIE DELLE AREE A RISCHIO ESPONAZIONE | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | INV.2.2 | 350.000,00 | 770.000,00 | | SI | 350.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Termine di affidamento dei lavori; 2) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 23/11/2023; 2) 31/03/2026. | | 31/03/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 26/10/2023 - LAVORI AFFIDATI 30/12/2023 - CONTRATTO STIPULATO 06/04/2022 - INIZIO LAVORI 25/07/2022 - ESECUZIONE IN CORSO |
| SI | CS7021000480001 | SCUOLA INFANZIA SANTA LUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | INV.2.2 | 850.000,00 | | | SI | 850.000,00 | 38.288,27 | | 194.471,69 | AVVIATO | 1) Termine di affidamento dei lavori; 2) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 02/08/2023; 2) 31/03/2026. | | 31/12/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 07/02/2023 - IN CORSO AUTORIZZAZIONE SSMICA |
| SI | CS7021000490001 | SCUOLA INFANZIA COSTANO - ADEGUAMENTO SISMICO | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | INV.2.2 | 100.000,00 | 195.000,00 | | SI | 100.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Termine di affidamento dei lavori; 2) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 02/08/2023; 2) 31/03/2026. | | 31/12/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 23/06/2022 - LAVORI AFFIDATI 13/07/2022 - CONTRATTO STIPULATO 09/09/2022 - LAVORI IN CORSO |
| SI | CS712100030001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: RISANAMENTO STRADA COMUNALE VIA ROMAVECCHIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMANTI STRADALI CAGNOLA E CAGNOLETTA | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | INV.2.2 | 660.000,00 | | | SI | 600.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Termine di affidamento dei lavori; 2) Termine dei lavori (data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori). | 1) 08/03/2023; 2) 31/03/2026. | | 31/03/2026 | CUP di importo diverso da quello del QE approvato in fase di approvazione dei progetti. I bid e non consento la rilevazione in quanto, anche se la sommatoria dei costi (importo da realizzare nell'anno + importo realizzato nell'anno) e la sommatoria del QE SONO uguali al finanziamento, non concidono con il quadro "Punti di Finanziamento" che non è modificabile (rincasso supporto a RTSP-PG (I - 06/05/2023) (da dare a seconda di risultati)). | |
| SI | CS812100070001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA 2020 - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | 130.000,00 | | | SI | 130.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Inizio lavori; 2) Fine lavori. | 1) 11/05/09/2021; 2) 31/12/2021. | | 06/12/2021 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: INTERVENTO CONCLUSO |
| SI | CS812100070001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA 2021 - EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | 130.000,00 | | | SI | 130.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Inizio lavori; 2) Fine lavori. | 1) 11/05/09/2021; 2) 31/12/2022. | | 06/12/2021 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: INTERVENTO CONCLUSO |
| SI | CS812100490001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA 2021 - EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | 130.000,00 | | | SI | 130.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Inizio lavori; 2) Fine lavori. | 1) 11/05/09/2021; 2) 31/12/2022. | | 31/12/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 23/06/2022 - LAVORI AFFIDATI 13/07/2022 - CONTRATTO STIPULATO 09/09/2022 - LAVORI IN CORSO |
| SI | CS812100000001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA 2022 - EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA COSTANO | M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | 130.000,00 | | | SI | 130.000,00 | | | | AVVIATO | 1) Inizio lavori; 2) Fine lavori. | 1) 11/05/09/2022; 2) 31/12/2023. | | 31/12/2026 | NESSUNA | Fase al 31/03/2023: PROGETTO ESEC. APPROVATO 07/02/2024 - LAVORI AFFIDATI 26/07/2023 - CONTRATTO STIPULATO 23/08/2023 - CRE. APPROVATO 22/11/2022 |
| SI | CS122003020006 | Abilitazione ai cloud per le PA locali | M1. Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.2 | 25.118,00 | | | NO | | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE | 01/09/2023 | | 21/02/2025 | ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIGITALE2026 | |
| SI | CS1220031690006 | Adozione App IO | M1. Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.4.3 | 24.024,00 | | | NO | | | | | AVVIATO | Fase Contrattualizzazione con il fornitore: CONCLUSA | 08/02/2023 | | 16/09/2023 | ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIGITALE2026 | Sono emesse richieste in fase attuale. In particolare, i servizi definiti ed approvati dai DTD afferenti all'area Tributi sono stati bloccati in fase di registrazione da PAGOPA per intervento Nuovo Manuale per Appio, a cui è stata data attuazione a partire dal primo marzo. L'impossibilità di dare approvata dai DTD, determina una situazione stabile a fronte della quale sono stati chiesti chiarimenti ed indicazioni con PEC Prot. N. 12312 del 04/04/2023 a PAGOPA e al DTD e ticket su PADigitale 2026, in quanto modifiche delle regole intercorse successivamente alla Contrattualizzazione, stanno creando difficolta |

| SI | C81F22001720006 | Adozione identità digitale | MI - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo competitività, cultura e turismo | MI.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.4.4 | 14.000,00 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase integrazione e interventi complementari: DA INIZIARE | 28/07/2023 23/05/2024 | 23/05/2024 | ATTIVITÀ ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026 | Le integrazioni sono state già eseguite antecedentemente all'avviso (integrazione CE ricompresa nei termini de l'Avviso), resta da contrattualizzare ed attuare gli interventi complementari previsti dall'avviso stesso. |
|----|-----------------|---|---|--|-------|------------|--|--|--|----|--|--|--|-------------|---|--------------------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | C81F22001800006 | Adozione piattaforma PagoPA | MI - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo competitività, cultura e turismo | MI.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.4.3 | 27.315,00 | | | | NO | | | | AVVIATO | Fase Contattualizzazione con il fornitore: CONCLUSA Fase Migrazione e attivazione dei servizi: IN ITINERE | 20/03/2023 11/11/2023 | 11/11/2023 | ATTIVITÀ ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026 | |
| SI | C81F22001310006 | Piattaforma notifiche digitali | MI - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo competitività, cultura e turismo | MI.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.4.5 | 59.966,00 | | | | NO | | | | AVVIATO | Fase Contattualizzazione con il fornitore: IN ITINERE Fase Attivazione servizi: DA INIZIARE | 31/05/2023 27/11/2023 | 27/11/2023 | ATTIVITÀ ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026 | |
| SI | C81F22001320006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | MI - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo competitività, cultura e turismo | MI.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.4.1 | 280.932,00 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase Attivazione e Conclusione attività: DA INIZIARE | 30/09/2023 24/09/2024 | 24/09/2024 | ATTIVITÀ ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026 | |
| SI | C81F22001720006 | Piattaforma digitale nazionale dati | MI - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo competitività, cultura e turismo | MI.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.3.1 | 30.515,00 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase integrazione e attivazione dei servizi: DA INIZIARE | 19/07/2023 15/01/2024 | 15/01/2024 | ATTIVITÀ ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026 | |

| SACCHETTO AZIENDALE PNRR (S/N/O) | CTP (Codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURE | COMPONENTI | AREA | IMPICHI IN SANAZIONE DA PDR (milioni) | IMPICHI IN SANAZIONE DA PNC (milioni) | IMPICHI IN SANAZIONE DA PSC (milioni) | MICROFINANZIAMENTO ALTRI FONDI (milioni) | PROGETTO PRESIDENTE (S/N/O) | IMPEGNO FINANZIARIO (milioni) da completare in corso di esercizio precedente | IMPICHI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPONIBILI A VALERE SU ALTRI RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVANZAMENTO AVVIZIO | FASI PROCEDURALI | TIRARE L'ULTIMO PRELIEVO dall'importo per il quale si è prelevato il finanziamento per ogni intervento | SOSTITUZIONE TERMINI (S/N/O) da compilare in caso di sostituzione | ATTIVITÀ RELATIVE A LEGGE indicare eventuali criticità riscontrate | NOTE |
|--|--------------------------------|--|--------|------------|---------------|--|--|--|---|--------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|---|------|
| 5 | G13000000000 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA CITTADINA E COLLEGAMENTO AL PARCO PORTO VARE COMPLETAMENTO | 2.1 | 2 | 365.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000014000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.2 | 2 | 275.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000015000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.3 | 2 | 2.395.000,00 | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000016000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.4 | 2 | 1.400.000,00 | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000017000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.5 | 2 | 310.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000018000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.6 | 2 | 310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000019000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.7 | 2 | 220.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000020000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.8 | 2 | 365.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000021000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.9 | 2 | 310.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000022000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.2 | 4 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000023000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.2 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000024000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 2.2 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000025000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 1.1 | 3 | 10.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000026000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 1.3 | 4 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |
| 5 | G13000027000 | OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA GARANZIA INFORMATICA E SPERIMENTAZIONE DELLA FACILITAZIONE A BREVE TERMINE CONDIZIONI DEL DEDICATO DEDICAZIONE | 1.1 | 4 | 1.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIZIO | PROGETTO DI FANTIBATTERIO ECONOMICA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIORNAMENTO STIPULA CON TRATTO COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | |

| SOGETTI A ATTIVITÀ PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO D'AL/PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RIPIETITO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A RGIS | NOTE |
|--|-----------------------------------|---|----------|------------|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|---|-------------|---|------|
| SI | D33D21001690001 | Abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento impianti di pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | 130.000,00 € | Impegno 566 26/06/2021 € 63.606,84 Impegno 837 20/09/2021 € 185,00 Impegno 519 11/06/2021 € 2.320,35 Impegno 520 11/06/2021 € 30,00 Impegno 565 26/06/2021 € 61.501,11 Impegno 571 01/07/2021 € 1.200,00 Impegno 736 19/09/2021 € 313,25 Impegno 330 24/04/2020 € 2.245,96 Impegno 331 24/04/2020 € 30,00 Impegno 404 04/05/2020 € 82.582,90 Impegno 1307 18/05/2020 € 35.782,48 Impegno 1308 18/11/2020 € 1.485,00 Impegno 406 12/05/2021 € 5.390,06 Impegno 457 24/05/2021 € 2.480,00 Impegno 329 27/04/2021 € 45.681,52 Impegno 995 20/10/2021 € 2.364,36 Impegno 1150 24/11/2021 € 30,00 Impegno 1133 19/11/2021 € 2.625,00 Impegno 1216/2 03/12/2021 € 17.666,60 Impegno 1491/2 14/09/2022 € 375,00 Impegno 1491/1 10/03/2022 € 1.408,84 Impegno 1491/3 22/12/2022 € 813,74 Impegno 1492/1 28/02/2022 € 2.600,00 Impegno 1492/2 10/03/2022 € 143.774,66 Impegno 128/1 11/03/2022 € 11.056,96 Impegno 128/2 11/03/2022 € 375,00 Impegno 128/3 16/03/2022 € 562.893,65 Impegno 128/5 27/09/2022 € 29.908,58 Impegno 128/4 11/05/2022 € 9.653,88 Impegno 128/6 17/10/2022 € 5.346,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 20/05/2021 10/06/2021 28/06/2021 06/11/2021 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D32D19000150001 | Ampliamento della rete di pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | 130.000,00 € | Impegno 556 26/06/2021 € 63.606,84 Impegno 837 20/09/2021 € 185,00 Impegno 519 11/06/2021 € 2.320,35 Impegno 520 11/06/2021 € 30,00 Impegno 565 26/06/2021 € 61.501,11 Impegno 571 01/07/2021 € 1.200,00 Impegno 736 19/09/2021 € 313,25 Impegno 330 24/04/2020 € 2.245,96 Impegno 331 24/04/2020 € 30,00 Impegno 404 04/05/2020 € 82.582,90 Impegno 1307 18/05/2020 € 35.782,48 Impegno 1308 18/11/2020 € 1.485,00 Impegno 406 12/05/2021 € 5.390,06 Impegno 457 24/05/2021 € 2.480,00 Impegno 329 27/04/2021 € 45.681,52 Impegno 995 20/10/2021 € 2.364,36 Impegno 1150 24/11/2021 € 30,00 Impegno 1133 19/11/2021 € 2.625,00 Impegno 1216/2 03/12/2021 € 17.666,60 Impegno 1491/2 14/09/2022 € 375,00 Impegno 1491/1 10/03/2022 € 1.408,84 Impegno 1491/3 22/12/2022 € 813,74 Impegno 1492/1 28/02/2022 € 2.600,00 Impegno 1492/2 10/03/2022 € 143.774,66 Impegno 128/1 11/03/2022 € 11.056,96 Impegno 128/2 11/03/2022 € 375,00 Impegno 128/3 16/03/2022 € 562.893,65 Impegno 128/5 27/09/2022 € 29.908,58 Impegno 128/4 11/05/2022 € 9.653,88 Impegno 128/6 17/10/2022 € 5.346,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 23/03/2020 09/04/2020 29/04/2020 23/10/2020 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D33H19000670001 | Messa in sicurezza dal rischio idraulico- idrogeologico | 2 | 4 | 2.2 | 1.060.585,69 € | - € | - € | 1.060.585,69 € | Impegno 128/1 11/03/2022 € 11.056,96 Impegno 128/2 11/03/2022 € 375,00 Impegno 128/3 16/03/2022 € 562.893,65 Impegno 128/5 27/09/2022 € 29.908,58 Impegno 128/4 11/05/2022 € 9.653,88 Impegno 128/6 17/10/2022 € 5.346,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 06/09/2019 16/02/2022 14/03/2022 13/12/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D37H19001720001 | Messa in sicurezza di viabilità comunali | 2 | 4 | 2.2 | 620.000,00 € | - € | - € | 620.000,00 € | Impegno 128/1 11/03/2022 € 11.056,96 Impegno 128/2 11/03/2022 € 375,00 Impegno 128/3 16/03/2022 € 562.893,65 Impegno 128/5 27/09/2022 € 29.908,58 Impegno 128/4 11/05/2022 € 9.653,88 Impegno 128/6 17/10/2022 € 5.346,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 19/08/2021 31/08/2021 16/09/2021 24/03/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D33D21004670001 | Abbattimento delle barriere architettoniche | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | 130.000,00 € | Impegno 764/1 01/09/2021 € 2.228,65 Impegno 764/2 17/09/2021 € 61.122,00 Impegno 764/3 17/09/2021 € 30,00 Impegno 1494/2 31/12/2021 € 60.479,19 Impegno 1495/2 22/12/2022 € 3.932,41 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D31D2000460001 | Ampliamento della rete di pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | 130.000,00 € | Impegno 145/1 24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145/2 24/02/2022 € 30,00 Impegno 145/3 20/04/2022 € 117.532,84 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D37H21001430001 | Intervento di rigenerazione urbana Intervento di efficientamento energetico presso edifici scolastici | 5 | 2 | 2.1 | 2.300.000,00 € | - € | - € | - € | Impegno 548 del 09/06/2022 € 83.190,90 Impegno 549 del 09/06/2022 € 30,00 Impegno 1070 del 11/10/2022 € 4.270,00 Impegno 1428/1 del 19/12/2022 € 524,00 Impegno 1428/2 del 19/12/2022 € 16,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 18/05/2021 14/12/2022 07/03/2023 13/03/2023 18/04/2023 | SI SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D34D22003770006 | Efficientamento Energetico mediante interventi sulla pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | - € | Impegno 145/1 24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145/2 24/02/2022 € 30,00 Impegno 145/3 20/04/2022 € 117.532,84 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| SI | D34H22001340006 | Efficientamento Energetico mediante interventi sulla pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 130.000,00 € | - € | - € | - € | Impegno 145/1 24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145/2 24/02/2022 € 30,00 Impegno 145/3 20/04/2022 € 117.532,84 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |
| NO | D31J2000330006 | Bonifica sito ex Clerissi in loc. San Mariano | 2 | 4 | 3.4 | 400.000,00 € | - € | - € | - € | Impegno 145/1 24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145/2 24/02/2022 € 30,00 Impegno 145/3 20/04/2022 € 117.532,84 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | Il soggetto attuatore è la Regione Umbria | |
| SI | D31F20002020006 | Misura 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" L'obiettivo finale è quello di fornire ai Comuni le risorse necessarie affinché ciascuno di essi disponga di una media di 50 servizi PagePa | 1 | 1 | 1.4.3 | 12747 | - € | - € | 1405 | Impegno 145/1 24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145/2 24/02/2022 € 30,00 Impegno 145/3 20/04/2022 € 117.532,84 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | da compilare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 24/01/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022 | SI SI SI SI | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|-------|--------|----|---------|--|---|---|------------|--|--|
| SI | D31F22001010006 | 1 | 1 | 1.4.4 | 14000 | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | ENTRO 5 GIORNI DALLI SI sfe-22 SI | | | | |
| | | | | | | | | | ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 28/07/2023 SI | | | | |
| | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | | | | |
| | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | IN CORSO DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023 IN CORSO | | | |
| | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023 | 27/12/2023 | | |
| SI | D31C22001120006 | 1 | 1 | 1.2 | 25218 | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | ENTRO 5 GIORNI DALLI SI lme-22 SI | | | | |
| | | | | | | | | | ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 01/09/2023 IN CORSO | | | | |
| | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | | | | |
| | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025 | | | |
| | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025 | 21/02/2025 | | |
| SI | D31F22004060006 | 1 | 1 | 1.4.1 | 280932 | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | ENTRO 5 GIORNI DALLI SI nov-22 SI | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|-------|-------|----|-------|---------|--|---|------------|--|--|
| SI | D531F22003550006 | Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI": L'obiettivo prioritario è quello di garantire un aumento dei comuni in grado di fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. La misura finanzia l'adesione e il collegamento dell'Ente alla Piattaforma Notifiche Digitali e l'integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica | 1 | 1 | 1.4.5 | 59966 | NO | 35136 | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA | ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 30/09/2023 IN CORSO | 24/09/2024 | | |
| | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-------|--------|--|--|--|--|----|---------|--|--|--|--|--|
| SI | D31F220010006 | Misura 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPD CE". L'obiettivo previsto è quello di raggiungere un numero di cittadini italiani con identità digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale; La misura mira all'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale ai servizi dell'Ente; in particolare prevede integrazione di CE ai servizi comunali che già prevedono l'accesso con SPD | 1 | 1 | 1.4.4 | 14000 | | | | | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | set-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | SI 28/07/2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | IN CORSO DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | 27/12/2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | D31C22001120006 | Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": L'obiettivo finale è quello di portare alla migrazione di 12.464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti Cloud certificati. L'investimento mira a sostenere la migrazione della Pubblica Amministrazione verso servizi cloud qualificati, per garantire adeguati standard di affidabilità. Nello specifico il progetto prevede la migrazione in sicurezza delle applicazioni in cloud di 14 servizi comunali | 1 | 1 | 1.2 | 252118 | | | | | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | lug-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | IN CORSO 01/09/2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | 21/02/2025 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | D31F2200460006 | Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI": L'obiettivo previsto è quello di migliorare la qualità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. L'investimento mira a sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni | 1 | 1 | 1.4.1 | 280932 | | | | | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP | nov-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------|-------|----|-------|---------|--|--|------------|--|--|
| SI | 03112200550006 | 1 | 1 | 1,4,5 | 59966 | NO | 35136 | AVVIATO | PRESENTAZIONE CANDIDATURA | nov-23 SI | 24/09/2024 | | |
| | Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI": L'obiettivo previsto è quello di garantire un aumento dei comuni in grado di fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. La misura finanzia l'adesione e il collegamento dell'Ente alla Piattaforma Notifiche Digitali e l'integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica | | | | | | | | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 30/09/2023 | IN CORSO | | |
| | | | | | | | | | ESECUZIONE ATTIVITA' | DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024 | | | |
| | | | | | | | | | CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD | DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024 | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/IN AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RSPECTO DEL TERMINE (S/IND) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REQUIS | NOTE |
|-------------------------|----------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| (S/IND) | | | | | | | | (S/IND) | | | | | | | | | | | |
| SI | 65H2300140006 | Migrazione del CED della PA verso ambienti cloud | M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" | 332.652,00 € | 0,00 € | no | | | | | | | | | | | |
| SI | 65H2300180006 | Creazione di API e loro registrazione in PDND | M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" | 167.748,00 € | 0,00 € | no | | | | | | | | | | | |
| SI | 65H2300390006 | Aggiornamento sito istituzionale per servizi on line a misura di cittadino | M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Misura 1.4.4 "E-sperienze del cittadino nel territorio" - 4. "Servizi digitali e cittadinanza digitale" | 328.160,00 € | 0,00 € | no | | | | | | | | | | | |
| SI | 65H2300390006 | Integrazione con la Piattaforma di Notifica Digitale (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale in uso presso il Comune | M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" - 1.1.4. Servizi digitali e cittadinanza digitale | 59.966,00 € | 0,00 € | no | | | | | | | | | | | |
| SI | 65H2300470004 | Messa in sicurezza e stabilizzazione strada comunale di Uppello (Legge 145/2018 - Misura di sicurezza del territorio) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 159.978,59 € | 0,00 € | si | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | PROGETTO AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2300490004 | Messa in sicurezza strada Casavecchie - Torre di Montefalco (Legge 145/2018 - Misura di sicurezza del territorio) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 500.000,00 € | 0,00 € | si | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | PROGETTO AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2300190006 | Stadio Biscione lavori di efficientamento degli impianti, degli spogliatoi e dei locali dell'agriturista (Legge 160/2019 - Decreto crescita) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 83.550,00 € | 0,00 € | si | 83.550,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | PROGETTO AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2300090006 | Edificio di proprietà comunale sito presso l'area dell'ex foro barocco: messa in sicurezza e recupero piano barocco (Legge 160/2019 - Decreto crescita) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 41.140,30 € | 0,00 € | si | 42.000,00 € | 41.140,30 € | 0,00 € | 0,00 € | PROGETTO AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65E23002000006 | Asilo nido Raffaele Sanzio - demolizione e ricostruzione dell'edificio | M6: Istruzione e ricerca | C1: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 994.400,00 € | 0,00 € | no | | | | | AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2301670001 | Comparto del centro storico stralcio A | M5: Inclusione e Coesione | C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 1.026.080,00 € | 0,00 € | si | 932.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2300240001 | Comparto del centro storico stralcio B | M5: Inclusione e Coesione | C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 903.930,70 € | 0,00 € | si | 820.937,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H2300390006 | Progetto parte del Parco dell'Aeroporto- Parco degli animali | M5: Inclusione e Coesione | C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 1.099.890,00 € | 0,00 € | si | 999.990,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | | | | | |
| SI | 65H23016746001 | Parco Flaminio Topias | M5: Inclusione e Coesione | C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 1.089.000,00 € | 0,00 € | si | 990.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE AL TRE ALRE AVVIATO/NON AVVIATO | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RISGS | NOTE |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|---|-------------|--|--|
| (S/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 66022016760001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 1.070.410,00 € | 0,00 € | 973.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 21/06/2021 2) 11/06/2023 3) 10/06/2023 4) 30/07/2023 5) 30/07/2023 6) 30/09/2025 7) 30/09/2025 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 30/09/2026 | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | 66022016730001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 1.092.300,00 € | 0,00 € | 993.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | |
| SI | 66022016550001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 880.000,00 € | 0,00 € | 800.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |
| SI | 6618210036500001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 958.100,00 € | 0,00 € | 871.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |
| SI | 6618210036700001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 804.550,00 € | 0,00 € | 731.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |
| SI | 66C72001090001 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2.1: rigenerazione urbana | 533.500,00 € | 0,00 € | 485.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |
| SI | 644H2000230006 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sottocomponente I: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale | 1.1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | 211.500,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | effettuata provvidazione | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |
| SI | 644H2000230006 | M5: Inclusione e Gestione | C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sottocomponente I: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale | 1.1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova ogni fase procedurale | 1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026 | Indicare il termine procedurale in successione per realizzazione dell'intero intervento | 31/09/2026 | | Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la somma per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019; |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL VALORE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|----------------------------|------|
| (S/NO) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | Indicare in successione per riga la fase procedurale e il termine ultimo di conclusione previsto da ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo di realizzazione dell'intervento | | Indicare eventuali criticità riscontrate | | |
| SI | C44H22000220006 | Cluster 2: intervento di realizzazione nuovo museo MAC di Colfiorito e palestra scuola media dentice - Foligno (PG) | M5: Inclusione e Coesione | C5: Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore. Sottocomponente 5: Servizi sociali disabilità e marginalità sociale | 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità | 329.989,38 € | 0,00 € | no | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | | A1 - 31.3.2026 A2 - 31.3.2026 | A1-SI A2-SI | 31.3.2026 | | |
| SI | C65F21000930001 | Intervento messa in sicurezza copertura Palazzo delle Logge - Corso Cavour - Foligno (PG) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 25.777,81 € | 0,00 € | si | 26.100,00 € | 25.777,80 € | 21.129,35 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C65F21000930001 | Intervento messa in sicurezza Copertura Palazzo delle Logge - Corso Cavour - Foligno (PG) | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 91.742,14 € | 0,00 € | si | 93.300,00 € | 91.742,14 € | 75.769,96 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C69H20202130001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 93.000,00 € | 0,00 € | si | 93.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C69H20202130001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DELLA GIOIELLI SITO IN VIA PIETRANONI. | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 79.000,00 € | 0,00 € | si | 79.000,00 € | 79.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C69H20202130001 | Lavori di risanamento delle murature al "cur" sito in via Oberdan e sede dell'Area Diritti di Cittadinanza | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 47.792,57 € | 0,00 € | si | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C65F21000920001 | Intervento di messa in sicurezza copertura Scuola materna ed elementare di Colfiorito | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 37.449,62 € | 0,00 € | si | 38.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C65F21000920001 | Edificio comunale sede dell'Area diritti di cittadinanza via dei monasteri intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza impianto di riscaldamento | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 6.619,78 € | 0,00 € | si | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | | 31/03/2023 | SI | 31/12/2022 | | |
| SI | C66G2000390001 | DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54 | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 35.000,00 € | 0,00 € | si | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | CONCLUSO | | 31/03/2022 | SI | 31/03/2021 | | |
| SI | C66G2000390001 | DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVALIERI N. 84 | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 39.700,00 € | 0,00 € | si | 39.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | CONCLUSO | | 31/03/2022 | SI | 31/12/2021 | | |
| SI | C66G2000390001 | DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36 | M2: Involuzione verde e transizione ecologica | C4: tutela del territorio e della risorsa idrica | 1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 44.800,00 € | 0,00 € | si | 44.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | CONCLUSO | | 31/03/2022 | SI | 31/12/2021 | | |

| SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CLUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DALL'INC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPNGNI ASSUNTALI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU VALERE SU ALTRE RESORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISERVO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|--------------------------------|----------------|--|------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| SI | GBR2200480006 | TRASFERIMENTO NIDO D'INFANZIA "SERBATOIO" TRAMITE LA RICONVERSIONE DI UNA PORZIONE DEL PULC.DI.S. "arca". | Missione 4 | Componente 1 | Investimento 1.1 "Piano per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" | 830.000,00 | - | 613.000,00 | 0 | 0 | PROGETTO AVVIATO | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | 20/06/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | GBR2000360006 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ONELLI - II STRALCIO | Missione 4 | Componente 1 | Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche" | 1.291.405,76 | 0,00 | 271.103,34 | | 1.036.043,49 € | PROGETTO AVVIATO | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | 31/05/2023 | SI | 30/06/2024 | LA RENDICONTAZIONE E' STATA AVVIATA | |
| SI | GBR2000360005 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADRE | Missione 4 | Componente 1 | Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche" | 1.326.000,00 | 0,00 | 513.312,90 | | 700.000,00 € | PROGETTO AVVIATO | GARA LAVORI | 31/05/2023 | SI | 30/06/2026 | DA CARICARE IL PROGETTO SU REGIS | |
| SI | GBR2201480001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL MATTatoio COMUNALE | Missione 2 | Componente 4 | Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" | 113.000,00 | 0,00 | - | | 113.000,00 | | | | SI | | | Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema REGIS |
| SI | GBR2201470001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CASALINO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIELLA TASSA | Missione 2 | Componente 4 | Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" | 51.000,00 | 0 | | | 51.000,00 | | | | SI | | | Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema REGIS |
| SI | GBR2200050001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE COMUNALE | Missione 2 | Componente 4 | Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" | 86.700,00 | - | | | 86.700,00 | | | | SI | | | Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema REGIS |
| SI | GBR2200050001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE COMUNALE | Missione 2 | Componente 4 | Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" | 130.000,00 | - | | | | PROGETTO AVVIATO | COLLAUDATO | 20/12/2022 | SI | 31/12/2023 | | Il CUP non risulta presente sul sistema REGIS e non è pertanto possibile procedere alla rendicontazione |
| SI | GBR2200050001 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL CENTRO FRIGORIFERO ES CENTRO SERVIZI SANTO SPIRITO | Missione 2 | Componente 4 | Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" | 110.000,00 | - | 150.000,00 | | 0 | PROGETTO AVVIATO | GARA LAVORI | 30/06/2023 | SI | 31/12/2024 | | Il CUP non risulta presente sul sistema REGIS e non è pertanto possibile procedere alla rendicontazione |
| SI | GBR22001440005 | RIQUALIFICAZIONE P.ZZA 40 MARTIRI (TARGET MC.154.00) MEDIANTE RINCHIAMATO PER LA SOSTITUZIONE DEL MARMO BITUMINOSO CON PIETRA ARENARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI | Missione 5 | Componente 2 | 2.1 Rigenerazione Urbana | 4.850.000,00 | - | | 71.765,70 | 0 | AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | SI | 31/03/2023 | | |
| SI | GBR2200430006 | SOTTONO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | Missione 5 | Componente 2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 211.500,00 | | | | | PROGETTO AVVIATO | COSTITUZIONE EQUIPE - FORMAZIONE - ATTIVAZIONE DISPOSITIVI | PRIMO TRIMESTRE 2026 | SI | PRIMO TRIMESTRE 2026 | | l'attività di rendicontazione non è ancora iniziata |
| SI | GBR2200430006 | PERCORSO DI LUDICAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' | Missione 5 | Componente 2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 715.000,00 | | | | | PROGETTO AVVIATO | COSTITUZIONE EQUIPE - PREDISPOSIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI - ATTIVAZIONE PERCORSO LUDICO - REPERIMENTAZIONE METODOLOGIA - LAVORO/FORMAZIONE E SFRUTTAMENTO COMPETENZE | QUARTO TRIMESTRE 2025 | SI | QUARTO TRIMESTRE 2025 | | La tabella di rendicontazione sul sistema Regis non risulta |
| SI | GBR22001700006 | APP - ID - SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE | 1 | 4 | MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP ID" | 36.600,00 | - | | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO EFFETTUATO, E' STATA AVVIATA LA FASE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | 30/10/2023 | SI | 30/10/2023 | | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis |
| SI | GBR22001700006 | PIAGOTA "Scuola e Cittadinanza Digitale" | 1 | 4 | MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGODA" | 72.840,00 | - | | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO EFFETTUATO | 31/10/2023 | SI | 30/10/2023 | | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis |
| SI | GBR22001100006 | Abilitazione al Cloud per le PA | 1 | 2 | INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA (CC-PEP)" | 252.118,00 | - | | | | NON AVVIATO | | 01/06/2023 | SI | 01/06/2023 | | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis |
| SI | GBR22003150006 | Piattaforma notifiche digitali | 1 | 4 | MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" | 59.866,00 | - | | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO EFFETTUATO | 29/06/2023 | SI | 29/06/2023 | | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis |
| SI | GBR22004300006 | Piattaforma "Spazio Nazionale Dati" | 1 | 3 | MISURA 1.4.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" | 30.515,00 | - | | | | NON AVVIATO | | 29/06/2023 | SI | 29/06/2023 | | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|--|------------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---|---|
| SI | 0312200300006 | Esperienza del Cittadinato Servizi Pubblici | 1 | 4 | MIGLIAIA L.17 "SOSTENIBILITÀ DEL CITTADINATO PUBBLICO" | 280.932,00 | - | - | NO | | | | | | | | | | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis | La data fine è il termine ultimo per la presentazione del progetto (conoscenza presentata in sede di richiesta di ammissione a finanziamento in cui si prevedeva approvazione del progetto entro il 30/09/2022) |
| SI | 0312200300006 | Installazione ecobase informatica per la raccolta differenziata dei rifiuti | 2 | 1 | MCC.1.1.1 Linea d'intervento A "Miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani" | 587.300,00 | | | | | | | | | | | | | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Il progetto non è ancora rendicontabile sul sistema Regis | SI |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTESI A DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPICHI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEDOTTI A VALERE SU RISORSE INIR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEDOTTI A VALERE SU RISORSE ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | INSCRIZIONE AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO da compilare in base procedurale | RESPIETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA RGIS | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|------|
| SI | J67H20001790001 | Messa in sicurezza di alcune Urbanità comunali di Piazza Mazzini | M2 | C4 | 12.2 | 600.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Mandato n. 1657/2022 - 30.00 € - a valore su impegno n. 1188/2021 - 11.30.05 € - a valore su impegno n. 1890/2021 - 225,00 € - a valore su impegno n. 1891/2021 - 8.517,77 € - a valore su impegno n. 3397/2022 - 3.477,47 € | | PROGETTO AVVIATO | Determina di affidare, entro dieci mesi di concessione del SI | SI | 30 giorni da cronoprogramma | Indicare eventuali criticità riscontrate | Legge 14/2/2018 annualità 2021 | |
| SI | J63H10000400001 | Adeguamento semaforico nodi | M2 | C4 | 12.2 | 440.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Mandato n. 3761/2022 - 195,00 € - a valore su impegno n. 2702/2022 - 195,00 € | | PROGETTO AVVIATO | Determina di affidare, entro dieci mesi di concessione del contributo a proroghe concesse (22 | SI | 180 giorni da cronoprogramma | | Legge 14/2/2018 annualità 2021 - scorporamento produttoria | |
| SI | J63C10000010001 | Interventi di efficientamento energetico e di illuminazione pubblica a rete di Piazza Mazzini | M2 | C4 | 12.2 | 275.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | PROGETTO AVVIATO | Determina di affidare, entro dieci mesi di concessione del contributo a proroghe concesse (22 | SI | 120 giorni da cronoprogramma | | Legge 14/2/2018 annualità 2021 - scorporamento produttoria | |
| SI | J61F20000300001 | Efficientamento energetico e illuminazione pubblica di viale Caviglioglio della Valle | M2 | C4 | 12.2 | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € - Legge 160/2019 annualità 2020 | Mandato n. 1878/2021 - 12.274,82 € - a valore su impegno n. 2084/2020 Mandato n. 3203/2021 - 4.534,14 € - a valore su impegno n. 1151/2020 Mandato n. 3252/2021 - 35.843,22 € - a valore su impegno n. 2084/2020 Mandato n. 3448/2021 - 2.372,65 € - a valore su impegno n. 2932/2020 Mandato n. 3497/2021 - 26,44 € - a valore su impegno n. 2575/2020 Mandato n. 3619/2021 - 100,00 € - a valore su impegno n. 2279/2020 Mandato n. 3667/2021 - 3.115,71 € - a valore su impegno n. 1151/2020 | 15/09/2020 31/12/2021 | SI | 90 giorni da cronoprogramma | | Legge 160/2019 annualità 2020 | | | |
| SI | J61J20000200002 | Interventi di efficientamento energetico e illuminazione pubblica di viale Caviglioglio della Valle | M2 | C4 | 12.2 | 180.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € - Legge 160/2019 annualità 2021 | Mandato n. 1439/2022 - 14.674,98 € - a valore su impegno n. 1380/2021 Mandato n. 1666/2022 - 11.307,50 € - a valore su impegno n. 843/2022 Mandato n. 1630/2022 - 1.565,00 € - a valore su impegno n. 843/2022 Mandato n. 1657/2022 - 90,00 € - a valore su impegno n. 1382/2021 - 115.621,18 € Mandato n. 1383/2021 - 30,00 € Mandato n. 2962/2022 - 108.600,00 € - a valore su impegno n. 1382/2021 Mandato n. 3718/2021 - 15.336,79 € - a valore su impegno n. 1186/2021 | 15/09/2021 31/12/2022 | SI | 65 giorni da cronoprogramma | | Legge 160/2019 annualità 2021 | | | |
| SI | J63F20000400006 | Interventi di efficientamento energetico e illuminazione pubblica di viale Caviglioglio della Valle | M2 | C4 | 12.2 | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € - Legge 160/2019 annualità 2022 | Mandato n. 881/2023 - 7.135,38 € - a valore su impegno n. 2217/2022 Mandato n. 1217/2023 - 51.709,78 € - a valore su impegno n. 2386/2022 Mandato n. 1218/2023 - 16.271,76 € - a valore su impegno n. 2386/2022 | 15/09/2022 31/12/2023 | SI | 60 giorni da cronoprogramma | | Legge 160/2019 annualità 2022 | | | |
| SI | J64D20017900006 | Interventi di efficientamento energetico e illuminazione pubblica di viale Caviglioglio della Valle | M2 | C4 | 12.2 | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € - Legge 160/2019 annualità 2023 | | | PROGETTO NON AVVIATO | Data inizio lavori Data fine lavori | 15/09/2023 31/12/2024 | | | Legge 160/2019 annualità 2023 | |
| SI | J63B20001590006 | Realizzazione nuovo sistema di illuminazione pubblica di viale Caviglioglio della Valle | M4 | C1 | 11.2 | 301.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Mandato n. 3079/2022 - 16.957,51 € Mandato n. 3084/2022 - 4.710,43 € Mandato n. 3170/2022 - 1.519,94 € Mandato n. 2744/2022 - 1.584,00 € Mandato n. 2740/2022 - 150,00 € Mandato n. 2741/2022 - 400,00 € | | PROGETTO AVVIATO | Determina di affidare, entro dieci mesi di concessione del contributo a proroghe concesse (22 | SI | Determina Responsabile n.288 del 19/04/2023 | | Legge 14/2/2018 annualità 2021 - scorporamento produttoria | |
| SI | J64E21000300001 | Regolazione urbana ex Tabacchisco Petroliferi di Piazza Mazzini | M5 | C2 | 12.1 | 5.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | PROGETTO AVVIATO | Stipulare il contratto di affidamento a gestione a termine del 10% dell'importo dei lavori | 30/07/2023 30/07/2024 31/12/2024 | | | | |
| SI | J63B20000470006 | Realizzazione e adeguamento dell'impianto sportivo in loc. Carrobbio della Valle | M5 | C3 | 11.1.1 | 770.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | PROGETTO AVVIATO | Verbalizzare l'ultimazione | 30/06/2025 | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PSIRE (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURONE | COMPONENTE | MISURA | MONTATO FINANZIATO DAL PSIR (euro) | MONTATO FINANZIATO DAL PNC (euro) | MONTATO FINANZIATO DA ALTRE FONDI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO) | INVOCE PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU RESOSSI PSIR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU ALTRE RESOSSI AL 31/12/2022 | FINCHIATO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | REPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA RELATIVE A REGIS | NOTE |
|----------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| SI | #51220090006 | Adozione piattaforma PAGOPA (APRILE 2022) | 1.4.3 | 1 | 1.4.3 | 23.390,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 31/01/2023 | SI | 25/09/2023 | REGIS NON PREVISTO | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento |
| SI | #51220090006 | Adozione piattaforma PAGOPA (SETTEMBRE 2022) | 1.4.3 | 1 | 1.4.3 | 24.533,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | REALIZATO (VEDI NOTE) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 11/09/2023 | - | 08/09/2024 | REGIS NON PREVISTO | SERVI ATTUATI IN PRECEDENZA A PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU ALTRE RESOSSI DAL LIVELLO |
| SI | #51220090006 | Adozione APP ID | 1.4.3 | 1 | 1.4.3 | 17.350,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 08/02/2023 | SI | 02/10/2023 | REGIS NON PREVISTO | DA UNA VERIFICA EFFETTUATA CON IL DIPARTIMENTO LA MISURA AL MOMENTO NON E FINANZIABILE AVVIATE PRATICHE DI RECESSO DA COMPLETARE |
| SI | #51220090006 | Adozione Identità Digitali SPID e CE | 1.4.4 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 28/07/2023 | - | 23/09/2024 | REGIS NON PREVISTO | DA UNA VERIFICA EFFETTUATA CON IL DIPARTIMENTO LA MISURA AL MOMENTO NON E FINANZIABILE AVVIATE PRATICHE DI RECESSO DA COMPLETARE |
| SI | #51220090006 | Abilitazioni ai cloud per le PA locali | 1.2 | 1 | 1.2 | 121.992,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 01/06/2023 | - | 26/09/2024 | REGIS NON PREVISTO | VERBA RICHIESTO POSTICHO PER L'AFFIDAMENTO |
| SI | #51220090006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati - REND | 1.3.1 | 1 | 1.3.1 | 20.344,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 19/07/2023 | - | 15/02/2024 | REGIS NON PREVISTO | |
| SI | #51220090006 | Esperienze di cittadini nei servizi pubblici | 1.4.1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 16/05/2023 | NO | 10/05/2024 | REGIS NON PREVISTO | |
| SI | #51220090006 | Piattaforma Notifiche Digitali - PNO | 1.4.5 | 1 | 1.4.5 | 32.889,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 31/05/2023 | - | 27/11/2023 | REGIS NON PREVISTO | |
| NO | #91300945006 | Reti di servizi di facilitazione digitale | 1.7.2 | 1 | 1.7.2 | 127.695,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - € | DA AVVIARE | DNE ALL'AVVISO NON COMPETITIVO DELLA REGIONE LU | 08/05/2023 | SI | 31/12/2026 | REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO | L'ENTE E SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFIE DELLA ZONA SOCIALE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | DA AVVIARE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 30/06/2023 | - | 31/12/2026 | REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO | L'ENTE E SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFIE DELLA ZONA SOCIALE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | DA AVVIARE | 531 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 796 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO | 31/12/2023 | - | 31/12/2026 | REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO | L'ENTE E SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFIE DELLA ZONA SOCIALE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | DA AVVIARE | 743 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 1.115 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO 2024 | 31/12/2024 | - | 31/12/2026 | REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO | L'ENTE E SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFIE DELLA ZONA SOCIALE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | DA AVVIARE | 849 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 1.274 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO 2024 | 31/12/2025 | - | 31/12/2026 | REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO | L'ENTE E SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFIE DELLA ZONA SOCIALE 4 |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPECTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A R-GS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|--|---|
| SI | 8F4H22000360006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ | 5 | 2 | 1.2 | 714.998,13 € | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | A - Costituzione o rafforzamento équipe A - Valutazione multidimensionale A - Progettazione individualizzata A - Attivazione sostegno B - Adattamento degli spazi abitativi B - Adattamento edificazione anche demotica delle abitazioni B - Attivazione sostegno domiciliari e a distanza B - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a C - Fornitura della strumentazione necessaria C - Azioni di collegamento | 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'ultimo intervento | Il Comune di Narni è soggetto attuatore come capofila della soluzione tecnologica in partnership con la Zona Sociale 12 dell'Umbria (Comune di Orvieto capofila). |
| SI | 8F4H22000160006 | DOMINIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICI | 5 | 2 | 1.1.2 | 2.459.989,70 € | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | A - Realizzazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione di servizi di assistenza domiciliare autonoma, compresi di dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e psicosociali per la continuità assistenziale B - Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla | 31/12/2025 31/12/2025 30/09/2024 31/12/2025 | SI | 31/03/2026 | | Attuatore come capofila della Zona Sociale 1 dell'Umbria, che agisce in partnership con le Zone Sociali 10 (Comune di Terni capofila) e 12 dell'Umbria (Comune di Orvieto capofila). |
| SI | 8E4H22000460006 | HOUSING TEMPORANEO | 5 | 2 | 1.3.1 | 710.000,00 € | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | A - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al potenziamento delle economie (housing first, housing transition) A - Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso équipe multidisciplinari e lavoro di comunità | 31/03/2026 31/03/2026 | SI | 31/03/2026 | | Attuatore come capofila della Zona Sociale 1 dell'Umbria, che agisce in partnership con la Zona Sociale 9 dell'Umbria (Comune di Spoleto capofila) - Convozione col Ministero in fase di firma. |
| SI | 8I4H22000260006 | STAZIONI DI FOSTA | 5 | 2 | 1.3.2 | 1.090.000,00 € | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | A - Apertura della stazione di posta - centro servizi per il contrasto alla povertà A - Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti A - Collegamento con ASL e servizi per l'impiego, anche al fine dell'invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi | 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 | SI | 31/03/2026 | | |
| SI | 8B1C22001600007 | Servizio migrazione al Cloud | 1 | 1 | 1.2 | 121.992,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Candidatura 2. Selezione del fornitore 3. Esecuzione | 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2026 | SI | 30/06/2026 | | RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ IN PA DIGITALIZZAZIONE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVIARE A |
| SI | 8B1F2200100006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Candidatura 2. Selezione del fornitore 3. Esecuzione | 04/11/2022 04/08/2023 28/09/2024 | SI | 30/06/2026 | | RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ IN PA DIGITALIZZAZIONE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVIARE A |
| SI | 8B1F2200490006 | Piattaforma Notifiche Digitali | 1 | 1 | 1.4.5 | 32.589,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Candidatura 2. Selezione del fornitore 3. Esecuzione | 11/11/2022 11/02/2023 31/12/2026 | SI | 30/06/2026 | | RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ IN PA DIGITALIZZAZIONE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVIARE A |
| SI | 8B1B22001200006 | Contribuzione nuova allo sodo | 4 | 1 | 1.1 | 3.424.080,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. firma concessione | 30/11/2022 | SI | 30/06/2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PROGETTO DEFINITIVO | 20/02/2023 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 30/03/2023 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE | 30/05/2023 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 30/06/2023 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE LAVORI | 30/11/2023 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | COLLAUDO | 30/06/2023 | SI | | | |
| SI | 8B3I2100290001 | PARCHEGGIO DEL SUFRAGGIO E IMPIANTI DI RISALITA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL SUFRAGGIO E IMPIANTI DI RISALITA AL CENTRO STORICO | 5 | 2 | 2.1 | 2.100.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | firma concessione | 27/04/2022 | SI | 30/03/2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA | 18/01/2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 30/05/2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE | 10/06/2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE LAVORI | 30/06/2024 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | COLLAUDO | 31/07/2025 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-----|----------------|---|--------|----|-------|---------------|-----------|---|---------|---|---------|------------|----|------------|--|
| SI | B31B2108750001 | REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO VARIANTE DI PRG COLLEGAMENTO TRA VIA V. TUBERTE E VIA CARTONESE | 5 | 2 | 2.1 | 1.100.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 54529,94 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 27/04/2022 | SI | 31/03/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B33D2100960001 | RECLUTERO E FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER SERVIZI SOCIALI (P.zza G. DE CASAS) - P.zza SAN LIBERATO, COMPLESSO SPORTIVO SAN PAOLO | 5 | 2 | 2.1 | 800.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 27/04/2022 | SI | 31/03/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B37H2100971001 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI COMUNALI | 5 | 2 | 2.1 | 500.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 27/04/2022 | SI | 31/03/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B37H21009720001 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE PIAZZA GABRIARDI | 5 | 2 | 2.1 | 500.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 27/04/2022 | SI | 31/03/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B34J2000060001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE | 1 | 3 | 1.3 | 300.000,00 € | 0 | 120000 | NO | 0 | 377.0862,71 € | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 15/09/2022 | SI | 30/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B38C2000150006 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 € | 0 | 0 | SI | 90000 | 83439,4 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 15/09/2022 | SI | 31/12/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B31B2100960001 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAM | 4 | 1 | 3.3 | 803.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 21/07/2023 | SI | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B33H19000680001 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA LAQUER | 4 | 1 | 3.3 | 330.000,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 279521,86 | 150069,14 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 23/06/2021 | SI | 30/06/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B35E2001110006 | NUOVA MENSA SCOLASTICA | 4 | 1 | 1.2 | 607.200,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | 0 | AVVIATO | 30/01/2023 | SI | 30/06/2026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDIMENTAMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2023 | PAGAMENTI E SOSTA VALERE SU RISORSE PNRR SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2023 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R.G.S | NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---|------|
| SI | 144E21002090001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER LE POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA PRESSO IL FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA IN ORVIETO SCALO E MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO DEL VERDE PUBBLICO LIMITROFO | 5 | 2 | 2.1 | 4.846.736,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 16.593,00 | 0,00 | AVVIATO | PITE (PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA) | 06/03/2023 | SI | 31/03/2026 | COLONNA T. - Impieghi 2023 con esigibilità 2022 | |
| SI | 124H21002050006 | Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente i diversi ambiti di azione coinvolti attorno ai bisogni dei bambini che vivono in famiglie negligenti, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bambini, prima valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con parallela progettazione. | 5 | 2 | 1.1.1 - rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; | 211.500,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 31.250 euro (P.I.P.P.1.10) - 31.250 euro (P.I.P.P.1.9) | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | Pre-implementazione / Implementazione / Post-implementazione | Pre-implementazione: 1° trimestre 2023/ Implementazione: 1° trimestre 2026 | Pre-implementazione: SI / Implementazione: SI / Post-implementazione: SI | 1° trimestre 2026 | Comune di Orvieto Capofila Zona Sociale nr. 13 | si |
| SI | 142J21000340001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE IN ORVIETO (TR) LOCALITA' LA SVOILTA. | 2 | 4 | INV.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 130000 | 96.327,81 | 80.728,47 | CONCLUSO | PROGETTAZIONE | 24-ago-20 | SI | 24-ago-20 | Trattasi di cd. "piccole opere" i cui contributi agli investimenti, previsti dall'art.1, c.29 e ss. della Legge n.160/2019, sono confluiti nella Missione 2 - Componente 4 Inv.2.2 affidata al Ministero dell'Interno. L'importo del finanziamento annualità 2020 di euro 130.000,00 è stato attribuito con Decreto MIT 14 gennaio 2020 ed è stato erogato per l'intero importo di 130.000,00 (reversali n.r. n. 3489-3499 del 04/11/2020 e n. 3562-3563-3564 del 31/12/2020). L'importo IVA sui lavori è da versare e costituisce un costo per l'Ente. | |
| SI | 14102100080001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE ESISTENTI DELLE CENTRALI TERMICHE CON NUOVI GENERATORI DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA L. BARZINI E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. SIGNORELLI, IN ORVIETO (TR), PIAZZA MARCONI. | 2 | 4 | INV.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 130.000,00 | 79.365,77 | 0,00 | CONCLUSO | PROGETTAZIONE | 11-set-21 | SI | 13-ago-21 | Trattasi di cd. "piccole opere" i cui contributi agli investimenti, previsti dall'art.1, c.29 e ss. della Legge n.160/2019, sono confluiti nella Missione 2 - Componente 4 Inv. 2.2 affidata al Ministero dell'Interno. Il contributo annualità 2021 per complessivi euro 260.000 è stato concesso con assegnazioni in prima istanza con Decreto MIT 14 gennaio 2020 ed è stato destinato al progetto identificato con il CUP 14102100080001, la seconda, quale contributo aggiuntivo, di euro 130.000 è avvenuta con Decreto MIT 11 novembre 2020. Per quest'ultimo ulteriore finanziamento non vi è alcun progetto né CUP come segnalato nella Scheda Progetto del Comune di Orvieto inviata con Pec ns. prot. n. 3057 del 25/01/2023 al supporto RT5 Perugia per il PNRR in sede di ricognizione PNRR Umbria piccole opere. L'rogazione del contributo è avvenuta per euro 130.000,00 reversali di incasso n.4212 del 15/07/2023 e l'importo IVA sui lavori è da versare e costituisce un costo per l'Ente -contabile. | |
| SI | 149123000010006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA COLLODI IN LOCALITA' SFERRACAVALLI, VIA TEVERE, ORVIETO (TR). | 4 | 1 | INV.3.3 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | PROGETTAZIONE LAVORI AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE LAVORI COLLAUDO LAVORI | 31-mar-23 15-set-23 30-nov-23 31-mar-26 30-giu-26 | | | | |
| SI | 144H21000390001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DEL GRUPPO TERMICO DEL PALAZZO DEL POPOLO | 2 | 4 | 1.2.2 | € 130.000,00 | NO | NO | SI | € 130.000,00 | € 129.905,32 | € 0,00 | SI | PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO | 23.08.2022 15.09.2022 31.12.2022 | SI | 31.12.2022 | L'intervento è stato erroneamente attribuito al Comune di Orvieto, è stato richiesto intervento di assistenza, problema ancora non risolto. | |
| SI | 143F21000800001 | MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO MANCINI IN ORVIETO | 1 | 3 | 1 | € 383.000,00 | NO | 000,00 (Comune di Orvieto) | NO | € 450.115,26 | € 0,00 | € 14.560,00 oltre IVA | SI | ETAZIONE LIVELLO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO | 18.03.2022 30.11.2022 30.12.2022 31.12.2023 | SI | 31.12.2023 | Difficoltà acquisite in le credenziali per accedere al sistema di gestione del 2023 e non ancora attribuite. Questo impone al RUP di accelerare al sistema con il proprio agente e non poter incaricare di supporto e assistenza le attività di caricamento dei dati. | |
| SI | 144D23100080006 | MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PALAZZO NEGRONI DEL CENTRO STORICO E DEL PALAZZO DESTINATO A REGOLI UFFICI GIUDIZIARI | 2 | 4 | 1.2.2 | € 130.000,00 | NO | NO | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO | 31.07.2023 15.09.2023 31.12.2023 | SI | 31.12.2023 | | |
| SI | 141F21002400006 | Adozione app ID - Comuni (Aprile 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 5.488,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 02/05/2023 | NO | 26/01/2024 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|------------|
| SI | I41F2002400006 | Adozione app IO - Comuni (Aprile 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 5.488,00 | | | | | | | | 01/06/2023 | | 26/01/2024 | | | |
| SI | I41F2002400006 | Adozione app IO - Comuni (Aprile 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 5.488,00 | | | | | | | | | | 26/01/2024 | | | |
| SI | I41C2001270006 | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022) | 1 | 1 | 1.2 | 121.992,00 | | | | | | | | | | 04/12/2024 | | | |
| SI | I41C2001270006 | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022) | 1 | 1 | 1.2 | 121.992,00 | | | | | | | | | | 04/12/2024 | | | |
| SI | I41F2003560006 | Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (Settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.5 | 32.585,00 | | | | | | | | | | 31/05/2023 | | | 27/11/2023 |
| SI | I41F2003560006 | Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (Settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.5 | 32.585,00 | | | | | | | | | | 31/05/2023 | | | 27/11/2023 |
| SI | I41F2002360006 | Adozione piattaforma pagoPA - Comuni (Aprile 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 9.427,00 | | | | | | | | | | 05/06/2023 | | | 31/01/2024 |
| SI | I41F2002360006 | Adozione piattaforma pagoPA - Comuni (Aprile 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 9.427,00 | | | | | | | | | | 31/01/2024 | | | 31/01/2024 |
| SI | I41F2003330006 | Esperienza del cittadino - Comuni (Settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 | | | | | | | | | | 30/09/2023 | | | 24/05/2024 |
| SI | I41F2003330006 | Esperienza del cittadino - Comuni (Settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 | | | | | | | | | | 24/09/2024 | | | 24/05/2024 |

COMUNE DI SPOLETO

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PSNR (S/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PSNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE (S/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU RISORSE PSNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESISTITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------|
| SI | B31F22003610006 | Piattaforma Notifiche Digitali | 1 | 1 | 1.4.5 | 59.966,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 31/05/2023 | SI | 27/11/2023 | | |
| SI | B31F2202720006 | Adozione API/ID | 1 | 1 | 1.4.3 | 36.400,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 08/09/2023 | SI | 30/01/2024 | | |
| SI | B31C22001640006 | Adozione ONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI | 1 | 1 | 1.2 | 176.002,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 11/12/2023 | SI | 03/06/2025 | | |
| SI | B31F23000900006 | Adozione PaperPA | 1 | 1 | 1.4.3 | 52.800,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 30/09/2023 | SI | 26/06/2024 | | |
| SI | B31F22004480006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1.4.1 | 286.932,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 30/09/2023 | SI | 24/09/2024 | | |
| SI | B31F22002700006 | SPID CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 29/12/2023 | SI | 20/09/2024 | | |
| SI | B31F22027280006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 1 | 1 | 1.3.1 | 30.515,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 19/07/2023 | SI | 15/01/2024 | | |
| NO | B3943000440006 | RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE | 1 | 1 | 1.7.2 | 115.614,00 € | | | SI | 250.000,00 € | | 0 | 0 | NON AVVIATO | Struttura tecnica amministrativa volta a verificare la completezza, adeguatezza e conformità della documentazione prodotta in fase di presentazione del progetto. | 20/05/2023 | SI | 31/12/2025 | | |

COMUNE DI SPOLETO n.1

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PSNR (S/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PSNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE (S/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU RISORSE PSNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESISTITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------|
| SI | B31F22003610006 | Piattaforma Notifiche Digitali | 1 | 1 | 1.4.5 | 59.966,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 31/05/2023 | SI | 27/11/2023 | | |
| SI | B31F2202720006 | Adozione API/ID | 1 | 1 | 1.4.3 | 36.400,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 08/09/2023 | SI | 30/01/2024 | | |
| SI | B31C22001640006 | Adozione ONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI | 1 | 1 | 1.2 | 176.000,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 11/12/2023 | SI | 03/06/2025 | | |
| SI | B31F23000900006 | Adozione PaperPA | 1 | 1 | 1.4.3 | 52.800,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 30/09/2023 | SI | 26/06/2024 | | |
| SI | B31F22004480006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1.4.1 | 286.932,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 30/09/2023 | SI | 24/09/2024 | | |
| SI | B31F22002700006 | SPID CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 29/12/2023 | SI | 20/09/2024 | | |
| SI | B31F22027280006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 1 | 1 | 1.3.1 | 30.515,00 € | | | NO | | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE | 19/07/2023 | SI | 15/01/2024 | | |
| NO | B3943000440006 | RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE | 1 | 1 | 1.7.2 | 115.614,00 € | | | SI | 250.000,00 € | | 0 | 0 | NON AVVIATO | Struttura tecnica amministrativa volta a verificare la completezza, adeguatezza e conformità della documentazione prodotta in fase di presentazione del progetto. | 20/05/2023 | SI | 31/12/2025 | | |

COMUNE DI SPOLETO n. 2

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOGGETTO A TUTTO/DEI PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESSIONE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPICHI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEBITI A VALERE SU SO ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PRELUSO | RISPETTO DEI TERMINI (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|---------------------------|-------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|--|--|
| (S/NO) | (codice unico progetto) | <p>Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Monumentale di San Nicola, quale hub multifunzionale di carattere culturale e sociale; in particolare si vuole realizzare un centro polifunzionale che ospiterà spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, spettacoli teatrali, cinematografici, multimediali ecc.), mostre, ricorrenze, ecc. Un obiettivo importante del progetto è la valorizzazione della ricchezza del sistema turistico del territorio; a tal fine si ripete di rilevante importanza affiancare all'attività già svolta nel territorio "Città Museo" (Città Museo di Spoleto, tra tutte, l'offerta museale e quella rappresentata dal Festival dei Due Mondi) con iniziative di valorizzazione del territorio. In presenza, porta beneficio riferiti alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell'occupazione, alla qualificazione del personale e al miglioramento delle strutture ricettive. La messa in opera del progetto è stata finanziata con la commessa e commissionata alle dotazioni strumentali disponibili e alla reversibilità degli arrondamenti; per la realizzazione del progetto sono state utilizzate le risorse della riserva alla ricerca e all'applicazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Analoga attività è stata svolta nel 2021 con la realizzazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate coerenti con la transizione digitale e di sviluppo economico del territorio, in particolare con la digitalizzazione e la promozione del territorio.</p> | 8 | | 8.2 | € 2.500.000,00 | | | (S/NO) | da compilare in caso di risposta alternativa nella colonna precedente | | | NON AVVIATO | IL CONFERIMENTO DELLA SUBAPPALTO CON L'APPALTO DEL PROGETTO | 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO (ORDINANZA MINISTERIALE N. 27/04/2021) | | | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali attività in itinere |

COMUNE DI SPOLETO n. 3

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPRESI ASSINTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU PNRR AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU PNC AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-GES | NOTE |
|------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| SI | B33021018070001 | Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici (gierti) nelle frazioni di Egge San Giacomo e Poeta | 5 | 3 | A3.1 | 0,00 | 954.787,50 | 0,00 | NO | da verificare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 35.481,33 | | 31.836,34 | | Avvato | Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare il termine ultimo procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC |
| SI | B33021018070001 | Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici (gierti) nelle frazioni di Egge San Giacomo | 5 | 3 | A3.1 | 0,00 | 810.597,50 | 0,00 | NO | | 31.349,88 | | 28.122,25 | | Avvato | Addebiamento della Progettazione | 31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 28/09/2023 | SI SI SI - | 31/03/2026 | | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC |

COMUNE DI SPOLETO n. 4

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONDI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS | NOTE |
|-------------------------|---------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| (SI/NO) | (codice unico progettato) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione, per procedurale il termine ultimo di conclusione previsto dal cronoprogramma | da compilare in successione per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | | |
| SI | B31D2000100001 | Intervento di efficientamento energetico con relamping della scuola primaria Le Pianciari | 2 | 4 | 2.2. | € 80.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 0,00 | € 45.375,73 | Avvisto | Concluso | | SI | 31/02/2021 | CUP non associato al RIUP | Economie € 25.433,37 |
| SI | B38B2000022001 | Messa in sicurezza mediante il rifacimento della copertura della scuola primaria Le Corone tempo pieno | 2 | 4 | 2.2. | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 39.956,75 | Avvisto | Concluso | 26/02/2021 | SI | 26/02/2021 | | Economie € 1.252,76 |
| SI | B39J21013210001 | Intervento di efficientamento energetico dell'impianto condizionamento Teatro Carlo Melisso | 2 | 4 | 2.2. | € 145.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € 0,00 | € 79.247,19 | Avvisto | Concluso | 31/12/2022 | SI | 28/06/2022 | | Economie € 48.318,43 |
| SI | B39J21013220001 | Intervento di efficientamento energetico dell'impianto termico e dei corpi illuminanti del nido-infanzia San Giacomo e Iniziativa Moro | 2 | 4 | 2.2. | € 115.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 0,00 | € 4.354,80 | Avvisto | Concluso | 31/12/2022 | SI | 15/12/2022 | | |
| SI | B34H22001320006 | Intervento di efficientamento energetico Palazzo Mauri - Palazzetto Sillani (foto A) | 2 | 4 | 2.2. | € 130.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | NO | | € 135.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | Avvisto | avvio lavori fine lavori | 15/09/2022 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | B39J22000220006 | Requalificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza, anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra scolastica situata all'interno di San Martino in Trignano | 4 | 1 | 1.3 | € 576.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Avvisto | prerogative esecutive affidamento lavori avvio lavori fine lavori Collaudo lavori | 31/08/2023 31/12/2023 31/03/2023 31/03/2026 30/06/2026 | | | | richiesta pre-assegnazione ulteriore 10% pari ad € 97.600,00 |
| SI | B33J22000920005 | Efficientamento energetico teatro Nuovo Menotti, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU | 1 | 3 | 1 | € 480.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | NO | | € 196.519,78 | € 31.504,15 | € 0,00 | Avvisto | avvio lavori fine lavori | 31/12/2022 31/09/2024 | SI | 31/09/2024 | | I Pagamenti disposti a valere su altre risorse al 31/12/22 sono al netto dell'IVA |
| SI | B33D21002760001 | Rigenerazione urbana dell'area dello stadio nel centro storico di Spoleto con l'adeguamento impiantistico, l'adeguamento del Palazzetto dello Sport, il recupero e rifunzionalizzazione dell'adiacente area verde denominata parco Chico Mendes e del cortile di Palazzo Collicola | 5 | 2 | 1 | 5.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | | € 166.411,49 | € 0,00 | € 0,00 | Avvisto | Pregettazione Stipula del contratto (appalto integrato) Fine lavori | 04/11/2022 30/07/2023 31/03/2026 | SI | 31/03/2026 | | In data 16/06/2022 con nota al Prefetto di Spoleto, il Comune di Spoleto ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'intervento di riprogettazione presentato ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 108 del 2016. In data 16/06/2022 con nota al Prefetto di Spoleto, il Comune di Spoleto ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'intervento di riprogettazione presentato ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 108 del 2016. |
| SI | B33H20000540005 | Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Sordani via Visso | 4 | 1 | 3.3 | € 4.873.104,04 | € 0,00 | € 26.895,96 (copi suddivisi: - € 74.939,20 MIUR D.M. 369/2018 - € 51.956,76 fondi comunali) | NO | | € 150.100,67 | € 0,00 | € 23.985,40 | Avvisto | Ante PNRR - progetto di fattibilità tecnico economica Ante PNRR - progetto definitivo PNRR - progetto esecutivo PNRR - aggiudicazione lavori PNRR - avvio lavori PNRR - fine lavori PNRR - collaudo | 07/07/2020 24/11/2022 26/06/2023 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | Non è possibile ad oggi procedere con l'implementazione e dati in quanto il risultato in stato di attuazione da parte di REGIS è stato aperto il ticket per assistenza | CUP: B33H20000540005 per tale motivo le attività procedenti a valere sul progetto sono state aperte al primo CUP sentito |

| SOGGETTO ATTUATORE FNER (S/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL FNER (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (S/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | da compilare in caso di risposta alternativa nella colonna precedente | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SU PNC AL 31/12/2022 | PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SULLE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | da compilare in successione per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | REPETITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGS | NOTE |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------|
| SI | 8330201806001 | Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Arzano, Bazzano e Foreta | 5 | 3 | A3.1 | 0,00 | 954.787,50 | 0,00 | NO | € 35.483,33 | | € 31.886,34 | Avviato | Avviato | Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori | 31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 31/04/2024 | SI SI SI .. | 31/03/2026 | | | | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valore sulle risorse PNC | |
| SI | 8330201807001 | Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Eggi e San Giacomo | 5 | 3 | A3.1 | 0,00 | 830.587,50 | 0,00 | NO | € 31.349,88 | | € 28.122,25 | Avviato | Avviato | Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori | 31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 28/08/2023 | SI SI SI .. | 31/03/2026 | | | | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valore sulle risorse PNC | |
| SI | 8330201808001 | Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nella frazione di Montelupo | 5 | 3 | A3.1 | 0,00 | 698.625,00 | 0,00 | NO | € 42.787,06 | | € 42.787,05 | Avviato | Avviato | Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori | 31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 27/09/2023 | SI SI SI .. | 31/03/2026 | | | | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valore sulle risorse PNC | |
| SI | 8330201809001 | Interventi di ricerca in sicurezza di strade comunali in aree periferiche/frazioni | 5 | 3 | A3.4 | 0,00 | 814.200,00 | 0,00 | NO | € 2.864,10 | | € 2.863,69 | Avviato | Avviato | Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori (separato integrato) Conclusione lavori | 31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 21/03/2024 | SI SI SI .. | 31/03/2026 | | | | Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valore sulle risorse PNC | |

COMUNE DI TODI

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| SOCIETÀ ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEBITI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEBITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A RGS | NOTE | |
|------------------------|-------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------------------|------|---|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | J47H1900152005 | SISTEMAZIONE STRADA CIRCOLETTO | M2 | C4 | 02.2 | 310.000,00 | | | 76.970,23 | 189.129,51 | | AVVIATO | ESECUZIONE DEI LAVORI | ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE | SI | 31/12/2025 | | | |
| SI | J47H1900152005 | SISTEMAZIONE STRADA CIRCOLETTO | M2 | C4 | 02.2 | 270.050,00 | | | 10.592,23 | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI | ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE | SI | 31/12/2025 | | | |
| SI | J47H1900152005 | SISTEMAZIONE STRADA TORREGGENTE | M2 | C4 | 02.2 | 534.600,00 | | | 2011,93 | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI | ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE | SI | 30/03/2026 | | | |
| SI | J47H1900152005 | SISTEMAZIONE STRADA FIORE | M2 | C4 | 02.2 | 574.200,00 | | | 1450,16 | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI | ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE | SI | 30/05/2026 | | | |
| SI | J47H1900154005 | SISTEMAZIONE STRADA ASPROLI PORCHIANO | M2 | C4 | 02.2 | 1.030.150,00 | | | 17.480,88 | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI | ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE | SI | 30/05/2026 | | | RICHIESTA SISTEMAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO |
| SI | J47E2000240001 | MISURE IN SICUREZZA NIDO DELL'AQUILA | M2 | C4 | 02.2 | 90.000,00 | | | 80405,71 | 72.312,13 | | AVVIATO | CONCLUSO E RENDICONTATO | SI | 31.12.2024 | | | | VEDASI DETERMINAZIONE N. 41-2023 |
| SI | J4SF2000480001 | SISTEMAZIONE STRADA CASEMACE SAN DAMIANO | M2 | C4 | 02.2 | 180.000,00 | | | 390000 | 146.733,09 | | AVVIATO | CONCLUSO E RENDICONTATO | SI | 31/12/2024 | | | | VEDASI DETERMINAZIONE N. 41-2023 |
| SI | J43E2200060006 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA CIMITERO VECCHIO | M2 | C4 | 02.2 | 90.000,00 | | | 30 | | | AVVIATO | ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE | SI | 31/12/2023 | | | | |

COMUNE DI TODI

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|---|--|-------------|--|--|------------|------------|--|--|--|
| SI | J442200840006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI L.STRALCO | M2 | C4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2024 | | | NON ANCORA PROFILATI NON COSTANTE NUMEROSE RICHIESTE |
| SI | J442200850006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI L.STRALCO | M2 | C4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2025 | | | NON ANCORA PROFILATI NON COSTANTE NUMEROSE RICHIESTE |
| SI | J4302100311001 | MOBILITA' SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANA | M5 | C2 | | | | | | | | | | 5.952,00 | | | | | | 0 | | AVVIATO | | | 30/07/2023 | 31/05/2026 | | | |
| SI | J45E2200500006 | REALIZZAZIONE MENSAS SCUOLA COCCHI | M2 | C4 | | | | | | | | | 28355,85 | | | | | | | | | AVVIATO | | | 30/08/2023 | 30/06/2026 | | | |
| SI | J45E2200850006 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO POLO SCUOLASTICO PORTIERO | M4 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVVIATO | | | 30/06/2023 | 30/06/2026 | | | |
| SI | J45E2200950006 | REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA POLO SCUOLASTICO PORTIERO | M4 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVVIATO | | | 30/06/2023 | 30/06/2026 | | | |
| SI | J47022001300006 | Mitigazione rischio Idrogeologico SC.Ciro | M2 | C4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | NON AVVIATO | | | 30/03/2026 | | | | |

| SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAI PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTATO E | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|---|---|
| SI | 1811800060001 | Ristrutturazione della Scuola Primaria Niccone con interventi di adeguamento sismico | 4 | 1 | 3.3 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | SI | 800.000,00 | 727.104,75 | 0,00 | 284.210,24 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 30/07/2023 | SI | 30/10/2023 | Mancanza di un modello di rendicontazione | Sull'importo finanziario del MIUR di € 400 mila e per trasferito nei fondi PNRR, dopo la gara per l'affidamento dei lavori è stato accertato un contributo di € 287.104,75 in quanto le economie di gara di € 112.895,25 sono entrate nella disponibilità del Ministero |
| SI | 1881200005006 | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Verna | 4 | 1 | 3.3 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 55.976,47 | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | approvazione progetto ESECUTIVO Affidamento lavori ESECUZIONE LAVORI | 30/05/2023 15/09/2023 30/06/2026 | SI SI SI | 30/06/2026 | | |
| SI | 1831200009001 | Abbattimento barriere architettoniche Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 0,00 | 8.786,74 | SI | 98.786,74 | 90.000,00 | 83.565,18 | 8.000,00 | SI | Lavori collaudati in corso rendicontazione su Regis | 30/09/2023 | SI | 31/03/2026 | Macchinosità sistema Regis | maggiore importo finanziato con fondi di bilancio comunale |
| SI | 184H200074001 | Torrente Rio Via Morandi Opere di Sistemazione delle sponde e ripulitura alveo | 2 | 4 | 2.2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | Lavori terminati - Collaudo in corso | 31/07/2023 | SI | 31/03/2026 | Macchinosità sistema Regis | |
| SI | 1841200008006 | Efficientamento energetico piscina comunale coperta - Anno 2022 | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 90.000,00 | 8.096,27 | 0,00 | AVVIATO | ULTIMAZIONE LAVORI Collaudo lavori tramite certificato di regolare esecuzione | 03/04/2023 28/04/2023 | SI | 31/12/2023 | Macchinosità sistema Regis | In fase di rendicontazione l'intera opera su REGIS |
| SI | 1818100031001 | Abbattimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile - Anno 2021 - Mancipadi Frattioni | 2 | 4 | 2.2 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 180.000,00 | 180.000,00 | 154.504,11 | 0,00 | CONCLUSO | certificato regolare esecuzione | 29/11/2022 | SI | 30/06/2024 | | In fase di rendicontazione l'intera opera su REGIS |
| SI | 1861200079001 | Efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi - 1° lotto - 1° stralico - Isolamento sottotetto | 2 | 4 | 2.2 | 136.176,96 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 136.177,00 | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2024 | | |
| SI | 189E190003001 | Adeguamento sismico della scuola di infanzia di Montecatelli nel Comune di Umbertide | 2 | 4 | 2.2 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 363.000,00 | 11.424,38 | 0,00 | AVVIATO | ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO | 30/09/2023 | SI | 30/06/2024 | | |
| SI | 189E190003001 | Adeguamento sismico della scuola di infanzia di Calciaro nel Comune di Umbertide | 2 | 4 | 2.2 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 594.000,00 | 16.433,40 | 0,00 | AVVIATO | ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO | 31/12/2024 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | 187H2000137001 | Manutenzione straordinaria e adeguamento del Cavalcavia in via Madonna del Moro | 2 | 4 | 2.2 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | Lavori terminati - Collaudo in corso | 31/07/2023 | SI | 31/03/2026 | Macchinosità sistema Regis | |
| SI | 184H200073001 | Consolidamento scarpate sede strada della via comunale S. Sebastiano, Pan del Cerro e delle Rose | 2 | 4 | 2.2 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 132.000,00 | 15.192,75 | 0,00 | AVVIATO | contratto da sottoscrivere | 30/06/2023 | SI | 31/03/2026 | Macchinosità sistema Regis | Importo inizialmente concesso € 120.000,00 |
| SI | 1818120024001 | Realizzazione di percorso ciclo pedonale sponda destra fiume Tevere collegamento Molta Casanova con la loc. Abbazia di Montecorona | 5 | 2 | 2.1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 13.820,77 | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | Progettazione definitiva Progettazione esecutiva Esecuzione dei lavori Progettazione definitiva | 30/06/2023 30/07/2023 30/06/2026 30/06/2023 | SI SI NO vedere nota SI | 30/06/2026 | | L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----|----|-------|--------------|------|------|------|------|----|-----------|-----------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--|---|
| SI | 181821002390001 | Realizzazione di passerella ciclo pedonale sul fiume Tevere in bc. Moia Casanova e raccordo c/c biva del Tevere sponda sinistra | 5 | 2 | 2.1 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 54.891,62 | 30,00 | 0,00 | AVVIATO | Progettazione esecutiva | 30/07/2023 | SI | 30/06/2026 | / | Compilato tale passaggio: 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per esigenze di emergenza, a marzo 2023 per il completamento delle opere di cantiere, a maggio 2023 il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale; |
| SI | 181821002380001 | Riqualificazione urbana mediante la ristrutturazione di Piazza Mazzini e delle altre piazze del centro storico | 5 | 2 | 2.1 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 26.951,51 | 30,00 | 0,00 | AVVIATO | Progettazione esecutiva | 30/07/2023 | SI | 30/06/2026 | / | L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per esigenze di emergenza, a marzo 2023 per il completamento delle opere di cantiere, a maggio 2023 il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale. Al momento è già stato consegnato il progetto definitivo dell'opera |
| SI | 187H2100280001 | Ritretturnazione centro socio culturale San Francesco | 5 | 2 | 2.1 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 35.604,15 | 30,00 | 0,00 | AVVIATO | Progettazione esecutiva | 30/07/2023 | SI | 30/06/2026 | / | L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Allo stato attuale è già stato approvato il progetto definitivo. Si è in attesa del Parere della Soprintendenza per approvare il progetto esecutivo ed avviare la gara dei lavori. | |
| SI | 182C21000330001 | Miglioramento sismico Museo Santa Croce in Piazza San Francesco | 5 | 2 | 2.1 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 27.312,36 | 30,00 | 0,00 | AVVIATO | Progettazione esecutiva | 30/07/2023 | SI | 30/06/2026 | / | L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per esigenze di emergenza, a marzo 2023 per il completamento delle opere di cantiere, a maggio 2023 il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale. Al momento è in fase di elaborazione il progetto definitivo per gli ultimi dettagli legati alla decisione sullo spostamento della "pala del Signorelli" di valore inestimabile che deve essere | |
| SI | 181F22003290006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | M1 | C1 | 1.1.1 | 155.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | No | 0 | 0 | 0 | DA AVVIARE contrattualizzazione servizi al fornitore | Affidamento dei servizi al fornitore entro il 30 settembre 2023 | Termine delle attività il 24 settembre 2023 | NO | | | | |
| SI | 181C22001360006 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comuni | M1 | C1 | 1.2 | 115.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0 | 0 | 0 | DA AVVIARE contrattualizzazione servizi al fornitore | Affidamento servizi al fornitore entro il 11 settembre 2023 | Termine delle attività entro 4 dicembre e 2024 | NO | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | (S/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (S/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R&GIS | NOTE |
|-------------------------|--------|--------------------------------|---|----------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | | G36I2000240001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2020 | 2 | | 4.12.2 | 90.000 | 0 | 0 | SI | 90.000 | 73.153,74 | 64.500,33 | | concluso | | 15/09/2020 | SI | | | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2020) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | non previsto termine ultimo | | 15/02/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G39I2013690001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2021 | 2 | | 4.12.2 | 180.000 | 0 | 0 | SI | 180.000 | 162.510,46 | 146.739,33 | | concluso | | 15/09/2021 | SI | | | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2021) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | non previsto termine ultimo | | 26/04/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G34022001680001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2022 | 2 | | 4.12.2 | 90.000 | 0 | 0 | SI | 90.000 | 90.000,00 | | | avviato | | 15/09/2022 | SI | | | PROGETTO NON VISIBILE SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | non previsto termine ultimo | | 18/04/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G32F2000100005 | MITIGAZ. RISCHIO IDROG. PIAZZA DEL DUOMO | 2 | | 4.12.1.b | 130.000 | 0 | 50.000 | NO | | 18.582,31 | | | avviato | | 30/09/2023 | | | | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2023) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | non previsto termine ultimo | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G37H20001370001 | SIST. MOVIM. FRANOSO STRADA CECANIBIBIO | 2 | | 4.12.2 | 162.000 | 0 | 0 | NO | | | | | non avviato | | non previsto termine ultimo | | | | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.145/2018 art.1 comma 139 DM 23/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G37H20001380001 | SIST. MOVIM. FRANOSO STRADA CIMIT. MONTEC. | 2 | | 4.12.2 | 140.800 | | 0 | NO | | | | | non avviato | | non previsto termine ultimo | | | | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.145/2018 art.1 comma 139 DM 23/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | G34022005400006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE AMELIA | 2 | | 4.12.2 | 90.000 | | 0 | NO | 90.000 | | | | non avviato | | 15/09/2023 | | | | PROGETTO NON VISIBILE SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | non previsto termine ultimo | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|-------|--------------|-----------|---|----|---|----|--------|-------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|
| SI | G31D2200540006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE | 2 | 4 | 12.2 | 90.000 | 90.000 | 0 | no | 0 | no | 90.000 | non avviato | inizio lavori | 15/09/2024 | non previsto termine ultimo | PROGETTO NON VISIBILE SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA | progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2024) | |
| SI | G31B2200640006 | RICOSTRUZIONE SCUOLA G. MAMELI | 2 | 3 | 11.1 | 2.504.824,25 | | 0 | no | | | | avviato | affidamento lavori | 30/09/2023 | 31/12/2025 | | | |
| SI | G31F2200070006 | Adozione Appio | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.459 | 2229,5 | 0 | no | | | | 0 | avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 15.2.2023 15.10.2023 | si si | piattaforma padigitale - nessuna criticità | |
| SI | G31C2300010006 | "Abilitazione ai cloud per le PA Locali" | 1 | 1 | | 121.992 | | 0 | no | | | | 0 | non avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 8.12.2023 25.02.2025 | si | piattaforma padigitale - nessuna criticità | |
| SI | G31F2200530006 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 | 85.400,00 | 0 | no | | | | 0 | avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 26.05.2023 16.4.2024 | si | piattaforma padigitale - nessuna criticità | |
| SI | G31F2200484006 | ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | 1 | 1 | 1.4 | 48.849 | | 0 | no | | | | non avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 11.09.2023 08.05.2024 | | piattaforma padigitale - nessuna criticità | | |
| SI | G31F2200314006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4 | 32.589,00 | | 0 | no | | | | avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 3.10.2023 | si | piattaforma padigitale - nessuna criticità | | |
| SI | G51F2200815006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 1 | 1 | | 20.344,00 | | 0 | no | | | | non avviato | contrattualizzazione conclusione attività | 19.07.2023 15-01.2024 | | piattaforma padigitale - nessuna criticità | | |

| SOCCORSO ATTUALE PNRR (S/N/O) | CLIP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | AMMONTARE FINANZIATO DAL PNRR (euro) | AMMONTARE FINANZIATO DAL PNC (euro) | AMMONTARE FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTI (S/N/O) | IMPENGO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | da compilare in caso di nuova procedura | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DESINOSTIA VALERE SU RISERVE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI VERSATI A VALORI SU ALTRE RISERVE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO REVISIO | RISPETTO DEI TERMINI (S/N/O) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A ICUS | NOTE |
|-------------------------------|------------------------------|---|----------|------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---------------------------|------|
| S1 | 85912090010001 | Abolizione barriere architettoniche in un tratto di Via del Ritorno in frazione Castellana e di Via delle Mille in frazione di Repubblica | M2 | C4 | 0,2 | 70.000,00 € | | 8.360,29 € | NO - Decreto 14 Gennaio 2021 del Direttore centrale Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 39/74 del 09/09/2020 - € 2.402,94 - Geom. Paolo Nocca Impingno 39/74 del 09/09/2020 - € 2.811,16 - Geom. Paolo Nocca Impingno 39/74 del 09/09/2020 - € 1.818,28 - BISS S.r.l. Impingno 39/74 del 09/09/2020 - € 564,33 - Incertiva ai dipendenti Impingno 39/74 del 31/12/2020 - € 13.979,30 - BISS S.r.l. Impingno 475 del 31/12/2020 - € 4.182,27 - BISS S.r.l. | | Mandato di pagamento n. 2479 del 16/11/2020 - € 4.281,36 - Geom. Paolo Nocca Mandato di pagamento n. 868 del 27/09/2021 - € 1.634,00 - BISS S.r.l. Mandato di pagamento n. 869 del 27/09/2021 - € 9.981,54 - BISS S.r.l. Pagamento busta PNRR Agosto 2021 - € 994,35 (di cui € 127,78 onere PNRR) - Incertiva ai dipendenti | | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 15/09/2020 - CONCLUSIONE: 07/08/2021 | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultima di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'ultimo intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | | |
| S1 | 8510120040001 | Adattamento barriere architettoniche di un tratto di Via del Ritorno in frazione di San Nicola di Celle | M2 | C4 | 0,2 | 140.000,00 € | | | NO - Decreto 11 Novembre 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 31 del 08/04/2021 - € 7.077,52 - Ing. Badielli Barbara Impingno 32 del 30/09/2020 - € 4.514,08 - Inedito 2006 S.r.l. Impingno 32 del 30/09/2020 - € 4.514,08 - Inedito 2006 S.r.l. Impingno 32 del 30/09/2020 - € 4.514,08 - Inedito 2006 S.r.l. Impingno 32 del 30/09/2020 - € 4.514,08 - Inedito 2006 S.r.l. Impingno 65/72 del 10/10/2022 - € 1.595,40 - Sig. Badielli Umberto Impingno 65/72 del 31/12/2022 - € 4.551,31 - Incertiva ai dipendenti | | Mandato di pagamento n. 2475 del 09/12/2021 - € 7.077,52 - Ing. Badielli Barbara Mandato di pagamento n. 674 del 25/08/2021 - € 8.000 - ANAC Mandato di pagamento n. 678 del 25/08/2021 - € 41.804,38 - Inedito 2006 S.r.l. Mandato di pagamento n. 679 del 25/08/2021 - € 6.769,47 - Inedito 2006 S.r.l. Mandato di pagamento n. 1802 del 13/09/2022 - € 4.068,48 - Ing. Badielli Barbara Mandato di pagamento n. 2474 del 07/12/2022 - € 8.822,00 - Ing. Badielli Barbara Mandato di pagamento n. 2485 del 28/12/2022 - € 2.595,40 - Sig. Badielli Umberto | | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 02/09/2021 - CONCLUSIONE: 20/07/2022 | | 20/07/2022 | | | | |
| S1 | 8570120900001 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Leno in località Fanciulla. | M2 | C4 | 0,2 | 70.000,00 € | | | NO - Decreto 30 Gennaio 2021 del Direttore centrale Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 86 del 04/03/2022 - € 7.821,31 - Geom. Pucciani Marco Impingno 386 del 08/09/2022 - € 54.268,08 - Boco Giuseppe S.r.l. Impingno 388 del 08/09/2022 - € 602,28 - Incertiva ai dipendenti | | | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 12/09/2022 - CONCLUSIONE: 21/02/2023 | | | 21/02/2023 | | | | |
| S1 | 8591209000002 | Miglioramento suono dell'edificio scolastico in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle | M2 | C4 | 0,2 | 890.000,00 € | | | NO - Decreto 8 Novembre 2021 del Direttore centrale Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 377 del 01/10/2021 - € 14.118,88 - Istituto Aggregati Associati Impingno 558 del 14/12/2021 - € 420,44 - Provincia di Perugia Impingno 559 del 15/12/2022 - € 1.039,951 - Abcois S.r.l. | | | AVVIATO (PROCEDURE IN ATTEGGIAMENTO) | Durata dei lavori stimata: 171 giorni | | | | | | | |
| S1 | 8551500020006 | Lavori di manutenzione straordinaria barriere architettoniche, adeguamento alle norme tecnico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica situata in Via Ugo La Malfa | M2 | C4 | 0,2 | 150.000,00 € | | | NO - Decreto del Ministero dell'Interno 24 del 14/01/2021. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 76 del 22/07/2022 - € 18.008,82 - Studio 899 Impingno 76 del 22/07/2022 - € 11.545,51 - Studio 899 Impingno 384 del 07/09/2022 - € 7.093,51 - C.E. Eternack S.r.l. Impingno 384 del 07/09/2022 - € 93.000 - ANAC Impingno 385 del 07/09/2022 - € 1.266,82 - Incertiva ai dipendenti | | Mandato di pagamento n. 2473 del 07/12/2022 - € 11.700,10 - STUDIO 899 Mandato di pagamento n. 2498 del 13/12/2022 - € 109.192,21 - C.E. ETERNACK S.r.l. | | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 20/02/2021 - CONCLUSIONE: 19/12/2022 | | 19/12/2022 | | | | |
| S1 | 853H19000610005 | Realizzazione Scuola secondaria di primo grado in Via Padre Ugolino Niccoli in Denta capoluogo | M4 | C1 | 0,3 | 3.000.000,00 € | | | NO - Decreto del Ministero dell'Interno 24 del 14/01/2021. Circolare del 16/01/2021. Piano 2021 - L. 140/2019 | Impingno 16/67 del 26/07/2021 - € 722,35 - Provincia di Perugia Impingno 16/67 del 06/07/2021 - € 7.894,38 - Geomedia service s.n.s. Impingno 16/67 del 04/11/2021 - € 81.712,45 - Consorzio stabile BUID S.r.l. Impingno 65/72 del 31/12/2022 - € 2.061.701,48 - Consorzio stabile BUID S.r.l. Impingno 65/72 del 31/12/2022 - € 800.000 - ANAC Impingno 65/72 del 16/03/2022 - € 30.027,29 - Startstar Studio Associato Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Impingno 65/72 del 11/04/2022 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia | | Mandato di pagamento n. 212 del 02/02/2021 - € 1.201,54 - Lameddi S.r.l. Mandato di pagamento n. 1515 del 26/07/2021 - € 722,35 - Provincia di Perugia Mandato di pagamento n. 2453 del 07/12/2021 - € 4.070,80 - Geomedia service s.n.s. Mandato di pagamento n. 2468 del 09/12/2021 - € 58.362,25 - Startstar Studio Associato Mandato di pagamento n. 2469 del 09/12/2021 - € 690,00 - Ing. Bermani Silvia Mandato di pagamento n. 2470 del 09/12/2021 - € 2.650,66 - Provincia di Perugia Mandato di pagamento n. 229 del 11/02/2022 - € 33.766,36 - Startstar Studio Associato Pagamento busta PNRR Marzo 2023 - € 1.203,40 (di cui € 2.988,02 onere PNRR) - Incertiva ai dipendenti Mandato di pagamento n. 2430 del 05/12/2022 - € 631.789,32 - Consorzio stabile BUID S.r.l. | | AVVIATO (IN CORSO D'OPERA) | AVVIO: 24/06/2023 - Durata dei lavori stimata: 180 giorni | | | | | | |
| S1 | 853H1200080001 | Miglioramento del rischio idrogeologico relativo ai versanti collinari del centro storico di Denta | M2 | C4 | 0,15b | 920.000,00 € | | | NO - PNRR M2 C4 12b - Missione 2, Componente 4 - Intervento 2.11b - Risanamento e riduzione del rischio idrogeologico | | | | | AVVIATO (IN FASE DI PROGETTAZIONE) | | | | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURE | MISURA FINANZIATA DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNSC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTISTE | IMPEGNO PRECEDENTE/INTEFINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISERVO TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-G-S | NOTE | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|------------------|--|--|-------------|----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SI | B5H22000120001 | Abbatimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione di San Nicola di Celle | G4 | 70.000,00 € | | 8.360,29 € | NO - Decreto 14 Gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributo ai Comuni per l'anno 2021 - L. 150/2019 | Impegno 937/A del 09/09/2020 - € 4.302,94 - Geom. Paolo Nicola Nucera Impegno 937/B del 26/08/2020 - € 3.237,35 - BEES S.r.l. Impegno 937/C del 30/09/2020 - € 664,33 - Incendio ai dipendenti Impegno 937/D del 31/12/2020 - € 1.097,70 - BEES S.r.l. Impegno 475 del 31/12/2020 - € 4.132,97 - BEES S.r.l. | Mandato di pagamento n. 2776 del 16/11/2021 - € 4.302,94 - Geom. Paolo Nicola Nucera Mandato di pagamento n. 868 del 17/04/2021 - € 16.534,00 - BEES S.r.l. Mandato di pagamento n. 869 del 17/04/2021 - € 9.863,54 - BEES S.r.l. Mandato di pagamento n. 173 del 25/08/2021 - € 3.402,34 - Geom. Paolo Nicola Nucera Mandato busta paga Agosto 2021 - € 504,33 (di cui € 137,78 oneri e IRAP) - Incendio ai dipendenti | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 15/09/2020 - CONCLUSIONE: 07/03/2021 | 07/03/2021 | Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma | da compilare in caso di risposta affermativa, colonna precedente | | | | Indicare il termine ultimo per la conclusione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | | | | | | |
| SI | B5H12000470001 | Abbatimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione di San Nicola di Celle | G4 | 140.000,00 € | | | NO - Decreto 11 Novembre 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributo ai Comuni per l'anno 2021 - L. 150/2019 | Impegno 91 del 09/09/2020 - € 300 - ANAC Impegno 91 del 09/09/2020 - € 1.009,46 - Ing. Bubboli Barbara Impegno 319 del 26/08/2020 - € 55.134,06 - Ideatrade S.r.l. Impegno 319 del 26/08/2020 - € 45.544,78 - Ideatrade S.r.l. Impegno 651/1 del 09/03/2022 - € 244,62 - Ideatrade S.r.l. Impegno 651/2 del 09/03/2022 - € 832,00 - Ing. Bubboli Barbara Impegno 651/3 del 10/10/2022 - € 2.505,60 - Sig. Buletta Umberto Impegno 651/4 del 31/12/2022 - € 656,33 - Incendio ai dipendenti | Mandato di pagamento n. 2471 del 08/12/2021 - € 2.072,52 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2454 del 14/12/2021 - € 50.121,87 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 30,00 - ANAC Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 41.404,35 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 278 del 14/09/2021 - € 10.209,36 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 1802 del 15/09/2022 - € 41.069,46 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2474 del 07/12/2022 - € 832,00 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 268 del 28/12/2022 - € 2.505,60 - Sig. Buletta Umberto | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 02/09/2021 - CONCLUSIONE: 20/07/2022 | 20/07/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B5H1100490001 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche in località Roccaforte di Bertio in località Roccaforte | G4 | 70.000,00 € | | | NO - Decreto 11 Novembre 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributo ai Comuni per l'anno 2021 - L. 150/2021 | Impegno 86 del 04/03/2022 - € 7.821,31 - Geom. Pucillari Mauro Impegno 385 del 08/09/2022 - € 54.168,08 - Boco Giuseppe S.r.l. Impegno 387 del 08/09/2022 - € 300,00 - ANAC Impegno 385 del 08/09/2022 - € 602,18 - Incendio ai dipendenti | Mandato di pagamento n. 2471 del 08/12/2021 - € 2.072,52 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2454 del 14/12/2021 - € 50.121,87 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 30,00 - ANAC Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 41.404,35 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 278 del 14/09/2021 - € 10.209,36 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 1802 del 15/09/2022 - € 41.069,46 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2474 del 07/12/2022 - € 832,00 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 268 del 28/12/2022 - € 2.505,60 - Sig. Buletta Umberto | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 12/09/2022 - CONCLUSIONE: 21/07/2023 | 21/07/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B5H1800060002 | Miglioramento/sintonia dell'edificio ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle | G4 | 890.000,00 € | | | NO - Decreto 11 Novembre 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributo ai Comuni per l'anno 2021 - L. 150/2019 | Impegno 377 del 07/10/2021 - € 14.118,88 - Istituto Ingegneri Associati Impegno 558 del 14/12/2021 - € 252,44 - Provincia di Perugia Impegno 559 del 18/12/2022 - € 102.936,61 - Abaco S.r.l. | Mandato di pagamento n. 2471 del 08/12/2021 - € 2.072,52 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2454 del 14/12/2021 - € 50.121,87 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 30,00 - ANAC Mandato di pagamento n. 676 del 25/03/2022 - € 41.404,35 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 278 del 14/09/2021 - € 10.209,36 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 1802 del 15/09/2022 - € 41.069,46 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2474 del 07/12/2022 - € 832,00 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 268 del 28/12/2022 - € 2.505,60 - Sig. Buletta Umberto | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 02/09/2021 - CONCLUSIONE: 30/12/2022 | 30/12/2022 | Durata dei lavori stimati :171 giorni | | | | | | | | | | | | |
| SI | B5H19000240006 | Lavori di manutenzione/manutenzione finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra situata in Via Ugo la Mura | G4 | 150.000,00 € | | | NO - Decreto del Ministro dell'Interno 24 del 05/09/2020. Sema 120 ANAC Art. 15 del Decreto del Ministero delle Marche - Risorse tributarie nell'ambito del PNRR | Impegno 421 del 30/11/2020 - € 1.482,36 - Lorenzelli S.r.l. Impegno 421 del 30/11/2020 - € 1.018,36 - Lorenzelli S.r.l. Impegno 516/1 del 11/05/2021 - € 42.459,40 - Settima7 Studio Associato Impegno 516/2 del 11/05/2021 - € 69.822,34 - Settima7 Studio Associato Impegno 516/3 del 26/07/2021 - € 722,35 - Provincia di Perugia Impegno 516/4 del 23/07/2021 - € 750,00 - Ing. Borasso Silvia Impegno 516/5 del 04/11/2021 - € 651.712,95 - Concorso stabile BUILD S.c.a.r.l. Impegno 650/1 del 16/03/2022 - € 502,719 - Settima7 Studio Associato Impegno 650/2 del 16/03/2022 - € 833,285 - Settima7 Studio Associato Impegno 650/3 del 11/04/2022 - € 1232,000 - Incendio ai dipendenti Impegno 650/4 del 10/05/2022 - € 1403,847 - Tiscali Vincenzo Impegno 650/5 del 10/05/2022 - € 127.702,3 - Comune di Perugia Impegno 650/7 del 10/05/2022 - € 4.613,71 - AGSM Energia S.p.A. | Mandato di pagamento n. 2471 del 08/12/2021 - € 2.072,52 - Ing. Bubboli Barbara Mandato di pagamento n. 2454 del 14/12/2021 - € 50.121,87 - Ideatrade S.r.l. Mandato di pagamento n. 1535 del 26/07/2021 - € 722,35 - Provincia di Perugia Mandato di pagamento n. 212 del 02/02/2022 - € 837,81 - Lorenzelli S.r.l. Mandato di pagamento n. 248 del 09/12/2021 - € 308.365,25 - Settima7 Studio Associato Mandato di pagamento n. 248 del 09/12/2021 - € 600,00 - Ing. Borasso Silvia Mandato di pagamento n. 278 del 11/02/2022 - € 22.278,10 - Settima7 Studio Associato Mandato di pagamento n. 279 del 11/02/2022 - € 35.796,58 - Settima7 Studio Associato Mandato di pagamento n. 280 del 11/02/2022 - € 35.796,58 - Settima7 Studio Associato Pagamento busta paga Marzo 2023 - € 12.034,00 (di cui € 2.936,02 oneri e IRAP) - Incendio ai dipendenti Mandato di pagamento n. 248 del 09/12/2021 - € 63.789,12 - Concorso stabile BUILD S.c.a.r.l. | AVVIATO (CONCLUSO) | AVVIO: 26/04/2022 - Durata dei lavori stimati :390 giorni | 19/12/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| SI | B5H12200080001 | Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti collinari del centro storico di Deruta | G4 | 500.000,00 € | | | NO - Decreto del Ministro dell'Interno 24 del 05/09/2020. Sema 120 ANAC Art. 15 del Decreto del Ministero delle Marche - Risorse tributarie nell'ambito del PNRR | Missione 2, Componente 4, Investimento 2, Linea 1, Azione 1, Risultato 1, Risultato 2, Risultato 3, Risultato 4, Risultato 5, Risultato 6, Risultato 7, Risultato 8, Risultato 9, Risultato 10, Risultato 11, Risultato 12, Risultato 13, Risultato 14, Risultato 15, Risultato 16, Risultato 17, Risultato 18, Risultato 19, Risultato 20, Risultato 21, Risultato 22, Risultato 23, Risultato 24, Risultato 25, Risultato 26, Risultato 27, Risultato 28, Risultato 29, Risultato 30, Risultato 31, Risultato 32, Risultato 33, Risultato 34, Risultato 35, Risultato 36, Risultato 37, Risultato 38, Risultato 39, Risultato 40, Risultato 41, Risultato 42, Risultato 43, Risultato 44, Risultato 45, Risultato 46, Risultato 47, Risultato 48, Risultato 49, Risultato 50, Risultato 51, Risultato 52, Risultato 53, Risultato 54, Risultato 55, Risultato 56, Risultato 57, Risultato 58, Risultato 59, Risultato 60, Risultato 61, Risultato 62, Risultato 63, Risultato 64, Risultato 65, Risultato 66, Risultato 67, Risultato 68, Risultato 69, Risultato 70, Risultato 71, Risultato 72, Risultato 73, Risultato 74, Risultato 75, Risultato 76, Risultato 77, Risultato 78, Risultato 79, Risultato 80, Risultato 81, Risultato 82, Risultato 83, Risultato 84, Risultato 85, Risultato 86, Risultato 87, Risultato 88, Risultato 89, Risultato 90, Risultato 91, Risultato 92, Risultato 93, Risultato 94, Risultato 95, Risultato 96, Risultato 97, Risultato 98, Risultato 99, Risultato 100, Risultato 101, Risultato 102, Risultato 103, Risultato 104, Risultato 105, Risultato 106, Risultato 107, Risultato 108, Risultato 109, Risultato 110, Risultato 111, Risultato 112, Risultato 113, Risultato 114, Risultato 115, Risultato 116, Risultato 117, Risultato 118, Risultato 119, Risultato 120, Risultato 121, Risultato 122, Risultato 123, Risultato 124, Risultato 125, Risultato 126, Risultato 127, Risultato 128, Risultato 129, Risultato 130, Risultato 131, Risultato 132, Risultato 133, Risultato 134, Risultato 135, Risultato 136, Risultato 137, Risultato 138, Risultato 139, Risultato 140, Risultato 141, Risultato 142, Risultato 143, Risultato 144, Risultato 145, Risultato 146, Risultato 147, Risultato 148, Risultato 149, Risultato 150, Risultato 151, Risultato 152, Risultato 153, Risultato 154, Risultato 155, Risultato 156, Risultato 157, Risultato 158, Risultato 159, Risultato 160, Risultato 161, Risultato 162, Risultato 163, Risultato 164, Risultato 165, Risultato 166, Risultato 167, Risultato 168, Risultato 169, Risultato 170, Risultato 171, Risultato 172, Risultato 173, Risultato 174, Risultato 175, Risultato 176, Risultato 177, Risultato 178, Risultato 179, Risultato 180, Risultato 181, Risultato 182, Risultato 183, Risultato 184, Risultato 185, Risultato 186, Risultato 187, Risultato 188, Risultato 189, Risultato 190, Risultato 191, Risultato 192, Risultato 193, Risultato 194, Risultato 195, Risultato 196, Risultato 197, Risultato 198, Risultato 199, Risultato 200, Risultato 201, Risultato 202, Risultato 203, Risultato 204, Risultato 205, Risultato 206, Risultato 207, Risultato 208, Risultato 209, Risultato 210, Risultato 211, Risultato 212, Risultato 213, Risultato 214, Risultato 215, Risultato 216, Risultato 217, Risultato 218, Risultato 219, Risultato 220, Risultato 221, Risultato 222, Risultato 223, Risultato 224, Risultato 225, Risultato 226, Risultato 227, Risultato 228, Risultato 229, Risultato 230, Risultato 231, Risultato 232, Risultato 233, Risultato 234, Risultato 235, Risultato 236, Risultato 237, Risultato 238, Risultato 239, Risultato 240, Risultato 241, Risultato 242, Risultato 243, Risultato 244, Risultato 245, Risultato 246, Risultato 247, Risultato 248, Risultato 249, Risultato 250, Risultato 251, Risultato 252, Risultato 253, Risultato 254, Risultato 255, Risultato 256, Risultato 257, Risultato 258, Risultato 259, Risultato 260, Risultato 261, Risultato 262, Risultato 263, Risultato 264, Risultato 265, Risultato 266, Risultato 267, Risultato 268, Risultato 269, Risultato 270, Risultato 271, Risultato 272, Risultato 273, Risultato 274, Risultato 275, Risultato 276, Risultato 277, Risultato 278, Risultato 279, Risultato 280, Risultato 281, Risultato 282, Risultato 283, Risultato 284, Risultato 285, Risultato 286, Risultato 287, Risultato 288, Risultato 289, Risultato 290, Risultato 291, Risultato 292, Risultato 293, Risultato 294, Risultato 295, Risultato 296, Risultato 297, Risultato 298, Risultato 299, Risultato 300, Risultato 301, Risultato 302, Risultato 303, Risultato 304, Risultato 305, Risultato 306, Risultato 307, Risultato 308, Risultato 309, Risultato 310, Risultato 311, Risultato 312, Risultato 313, Risultato 314, Risultato 315, Risultato 316, Risultato 317, Risultato 318, Risultato 319, Risultato 320, Risultato 321, Risultato 322, Risultato 323, Risultato 324, Risultato 325, Risultato 326, Risultato 327, Risultato 328, Risultato 329, Risultato 330, Risultato 331, Risultato 332, Risultato 333, Risultato 334, Risultato 335, Risultato 336, Risultato 337, Risultato 338, Risultato 339, Risultato 340, Risultato 341, Risultato 342, Risultato 343, Risultato 344, Risultato 345, Risultato 346, Risultato 347, Risultato 348, Risultato 349, Risultato 350, Risultato 351, Risultato 352, Risultato 353, Risultato 354, Risultato 355, Risultato 356, Risultato 357, Risultato 358, Risultato 359, Risultato 360, Risultato 361, Risultato 362, Risultato 363, Risultato 364, Risultato 365, Risultato 366, Risultato 367, Risultato 368, Risultato 369, Risultato 370, Risultato 371, Risultato 372, Risultato 373, Risultato 374, Risultato 375, Risultato 376, Risultato 377, Risultato 378, Risultato 379, Risultato 380, Risultato 381, Risultato 382, Risultato 383, Risultato 384, Risultato 385, Risultato 386, Risultato 387, Risultato 388, Risultato 389, Risultato 390, Risultato 391, Risultato 392, Risultato 393, Risultato 394, Risultato 395, Risultato 396, Risultato 397, Risultato 398, Risultato 399, Risultato 400, Risultato 401, Risultato 402, Risultato 403, Risultato 404, Risultato 405, Risultato 406, Risultato 407, Risultato 408, Risultato 409, Risultato 410, Risultato 411, Risultato 412, Risultato 413, Risultato 414, Risultato 415, Risultato 416, Risultato 417, Risultato 418, Risultato 419, Risultato 420, Risultato 421, Risultato 422, Risultato 423, Risultato 424, Risultato 425, Risultato 426, Risultato 427, Risultato 428, Risultato 429, Risultato 430, Risultato 431, Risultato 432, Risultato 433, Risultato 434, Risultato 435, Risultato 436, Risultato 437, Risultato 438, Risultato 439, Risultato 440, Risultato 441, Risultato 442, Risultato 443, Risultato 444, Risultato 445, Risultato 446, Risultato 447, Risultato 448, Risultato 449, Risultato 450, Risultato 451, Risultato 452, Risultato 453, Risultato 454, Risultato 455, Risultato 456, Risultato 457, Risultato 458, Risultato 459, Risultato 460, Risultato 461, Risultato 462, Risultato 463, Risultato 464, Risultato 465, Risultato 466, Risultato 467, Risultato 468, Risultato 469, Risultato 470, Risultato 471, Risultato 472, Risultato 473, Risultato 474, Risultato 475, Risultato 476, Risultato 477, Risultato 478, Risultato 479, Risultato 480, Risultato 481, Risultato 482, Risultato 483, Risultato 484, Risultato 485, Risultato 486, Risultato 487, Risultato 488, Risultato 489, Risultato 490, Risultato 491, Risultato 492, Risultato 493, Risultato 494, Risultato 495, Risultato 496, Risultato 497, Risultato 498, Risultato 499, Risultato 500, Risultato 501, Risultato 502, Risultato 503, Risultato 504, Risultato 505, Risultato 506, Risultato 507, Risultato 508, Risultato 509, Risultato 510, Risultato 511, Risultato 512, Risultato 513, Risultato 514, Risultato 515, Risultato 516, Risultato 517, Risultato 518, Risultato 519, Risultato 520, Risultato 521, Risultato 522, Risultato 523, Risultato 524, Risultato 525, Risultato 526, Risultato 527, Risultato 528, Risultato 529, Risultato 530, Risultato 531, Risultato 532, Risultato 533, Risultato 534, Risultato 535, Risultato 536, Risultato 537, Risultato 538, Risultato 539, Risultato 540, Risultato 541, Risultato 542, Risultato 543, Risultato 544, Risultato 545, Risultato 546, Risultato 547, Risultato 548, Risultato 549, Risultato 550, Risultato 551, Risultato 552, Risultato 553, Risultato 554, Risultato 555, Risultato 556, Risultato 557, Risultato 558, Risultato 559, Risultato 560, Risultato 561, Risultato 562, Risultato 563, Risultato 564, Risultato 565, Risultato 566, Risultato 567, Risultato 568, Risultato 569, Risultato 570, Risultato 571, Risultato 572, Risultato 573, Risultato 574, Risultato 575, Risultato 576, Risultato 577, Risultato 578, Risultato 579, Risultato 580, Risultato 581, Risultato 582, Risultato 583, Risultato 584, Risultato 585, Risultato 586, Risultato 587, Risultato 588, Risultato 589, Risultato 590, Risultato 591, Risultato 592, Risultato 593, Risultato 594, Risultato 595, Risultato 596, Risultato 597, Risultato 598, Risultato 599, Risultato 600, Risultato 601, Risultato 602, Risultato 603, Risultato 604, Risultato 605, Risultato 606, Risultato 607, Risultato 608, Risultato 609, Risultato 610, Risultato 611, Risultato 612, Risultato 613, Risultato 614, Risultato 615, Risultato 616, Risultato 617, Risultato 618, Risultato 619, Risultato 620, Risultato 621, Risultato 622, Risultato 623, Risultato 624, Risultato 625, Risultato 626, Risultato 627, Risultato 628, Risultato 629, Risultato 630, Risultato 631, Risultato 632, Risultato 633, Risultato 634, Risultato 635, Risultato 636, Risultato 637, Risultato 638, Risultato 639, Risultato 640, Risultato 641, Risultato 642, Risultato 643, Risultato 644, Risultato 645, Risultato 646, Risultato 647, Risultato 648, Risultato 649, Risultato 650, Risultato 651, Risultato 652, Risultato 653, Risultato 654, Risultato 655, Risultato 656, Risultato 657, Risultato 658, Risultato 659, Risultato 660, Risultato 661, Risultato 662, Risultato 663, Risultato 664, Risultato 665, Risultato 666, Risultato 667, Risultato 668, Risultato 669, Risultato 670, Risultato 671, Risultato 672, Risultato 673, Risultato 674, Risultato 675, Risultato 676, Risultato 677, Risultato 678, Risultato 679, Risultato 680, Risultato 681, Risultato 682, Risultato 683, Risultato 684, Risultato 685, Risultato 686, Risultato 687, Risultato 688, Risultato 689, Risultato 690, Risultato 691, Risultato 692, Risultato 693, Risultato 694, Risultato 695, Risultato 696, Risultato 697, Risultato 698, Risultato 699, Risultato 700, Risultato 701, Risultato 702, Risultato 703, Risultato 704, Risultato 705, Risultato 706, Risultato 707, Risultato 708, Risultato 709, Risultato 710, Risultato 711, Risultato 712, Risultato 713, Risultato 714, Risultato 715, Risultato 716, Risultato 717, Risultato 718, Risultato 719, Risultato 720, Risultato 721, Risultato 722, Risultato 723, Risultato 724, Risultato 725, Risultato 726, Risultato 727, Risultato 728, Risultato 729, Risultato 730, Risultato 731, Risultato 732, Risultato 733, Risultato 734, Risultato 735, Risultato 736, Risultato 737, Risultato 738, Risultato 739, Risultato 740, Risultato 741, Risultato 742, Risultato 743, Risultato 744, Risultato 745, Risultato 746, Risultato 747, Risultato 748, Risultato 749, Risultato 750, Risultato 751, Risultato 752, Risultato 753, Risultato 754, Risultato 755, Risultato 756, Risultato 757, Risultato 758, Risultato 759, Risultato 760, Risultato 761, Risultato 762, Risultato 763, Risultato 764, Risultato 765, Risultato 766, Risultato 767, Risultato 768, Risultato 769, Risultato 770, Risultato 771, Risultato 772, Risultato 773, Risultato 774, Risultato 775, Risultato 776, Risultato 777, Risultato 778, Risultato 779, Risultato 780, Risultato 781, Risultato 782, Risultato 783, Risultato 784, Risultato 785, Risultato 786, Risultato 787, Risultato 788, Risultato 789, Risultato 790, Risultato 791, Risultato 792, Risultato 793, Risultato 794, Risultato 795, Risultato 796, Risultato 797, Risultato 798, Risultato 799, Risultato 800, Risultato 801, Risultato 802, Risultato 803, Risultato 804, Risultato 805, Risultato 806, Risultato 807, Risultato 808, Risultato 809, Risultato 810, Risultato 811, Risultato 812, Risultato 813, Risultato 814, Risultato 815, Risultato 816, Risultato 817, Risultato 818, Risultato 819, Risultato 820, Risultato 821, Risultato 822, Risultato 823, Risultato 824, Risultato 825, Risultato 826, Risultato 827, Risultato 828, Risultato 829, Risultato 830, Risultato 831, Risultato 832, Risultato 833, Risultato 834, Risultato 835, Risultato 836, Risultato 837, Risultato 838, Risultato 839, Risultato 840, Risultato 841, Risultato 842, Risultato 843, Risultato 844, Risultato 845, Risultato 846, Risultato 847, Risultato 848, Risultato 849, Risultato 850, Risultato 851, Risultato 852, Risultato 853, Risultato 854, Risultato 855, Risultato 856, Risultato 857, Risultato 858, Risultato 859, Risultato 860, Risultato 861, Risultato 862, Risultato 863, Risultato 864, Risultato 865, Risultato 866, Risultato 867, Risultato 868, Risultato 869, Risultato 870, Risultato 871, Risultato 872, Risultato 873, Risultato 874, Risultato 875, Risultato 876, Risultato 877, Risultato 878, Risultato 879, Risultato 880, Risultato 881, Risultato 882, Risultato 883, Risultato 884, Risultato 885, Risultato 886, Risultato 887, Risultato 888, Risultato 889, Risultato 890, Risultato 891, Risultato 892, Risultato 893, Risultato 894, Risultato 895, Risultato 896, Risultato 897, Risultato 898, Risultato 899, Risultato 900, Risultato 901, Risultato 902, Risultato 903, Risultato 904, Risultato 905, Risultato 906, Risultato 907, Risultato 908, Risultato 909, Risultato 910, Risultato 911, Risultato 912, Risultato 913, Risultato 914, Risultato 915, Risultato 916, Risultato 917, Risultato 918, Risultato 919, Risultato 920, Risultato 921, Risultato 922, Risultato 923, Risultato 924, Risultato 925, Risultato 926, Risultato 927, Risultato 928, Risultato 929, Risultato 930, Risultato 931, Risultato 932, Risultato 933, Risultato 934, Risultato 935, Risultato 936, Risultato 937, Risultato 938, Risultato 939, Risultato 940, Risultato 941, Risultato 942, Risultato 943, Risultato 944, Risultato 945, Risultato 946, Risultato 947, Risultato 948, Risultato 949, Risultato 950, Risultato 951, Risultato 952, Risultato 953, Risultato 954, Risultato 955, Risultato 956, Risultato 957, Risultato 958, Risultato 959, Risultato 960, Risultato 961, Risultato 962, Risultato 963, Risultato 964, Risultato 965, Risultato 966, Risultato 967, Risultato 968, Risultato 969, Risultato 970, Risultato 971, Risultato 972, Risultato 973, Risultato 974, Risultato 975, Risultato 976, Risultato 977, Risultato 978, Risultato 979, Risultato 980, Risultato 981, Risultato 982, Risultato 983, Risultato 984, Risultato 985, Risultato 986, Risultato 987, Risultato 988, Risultato 989, Risultato 990, Risultato 991, Risultato 992, Risultato 993, Risultato 994, Risultato 995, Risultato 996, Risultato 997, Risultato 998, Risultato 999, Risultato 1000, Risultato 1001, Risultato 1002, Risultato 1003, Risultato 1004, Risultato 1005, Risultato 1006, Risultato 1007, Risultato 1008, Risultato 1009, Risultato 1010, Risultato 1011, Risultato 1012, Risultato 1013, Risultato 1014, Risultato 1015, Risultato 1016, Risultato 1017, Risultato 1018, Risultato 1019, Risultato 1020, Risultato 1021, Risultato 1022, Risultato 1023, Risultato 1024, Risultato 1025, Risultato 1026, Risultato 1027, Risultato 1028, Risultato 1029, Risultato 1030, Risultato 1031, Risultato 1032, Risultato 1033, Risultato 1034, Risultato 1035, Risultato 1036, Risultato 1037, Risultato 1038, Risultato 1039, Risultato 1040, Risultato 1041, Risultato 1042, Risultato 1043, Risultato 1044, Risultato 1045, Risultato 1046, Risultato 1047, Risultato 1048, Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SCGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTI TEME E FINANZIATO (euro) | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A RCGS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------|
| SI | F15E22000170006 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN GUALDO CATTANEO | 4 | 1 | 1.1 | € 792.000,00 (€ 720.000,00 + € 72.000,00 FON) | 0 | 0 | NO | DET. 571/2022 IMP. 686/2022 € 118.150,70 DET. 571/2022 IMP. 687/2022 € 601.849,30 DET. 575/2022 IMP. 682/2022 € 83.186,50 DET. 575/2022 IMP. 683/2022 € 354.813,50 | 0 | NON AVVIATO | Aggiudicazione lavori | 31/05/2023 | SI | 31/12/2025 | | |
| SI | F18E22000100006 | REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA | 4 | 1 | 1.2 | € 42.000,00 (FON) | 0 | 0 | NO | € 200.000,00 | 0 | NON AVVIATO | Aggiudicazione lavori | 31/08/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | F19E20000280004 | SCUOLA MEDIA DI SAN TEREZIANO VIA DELLE SCUOLE | 2 | 4 | 2.2 | € 220.000,00 (€ 200.000,00 + € 20.000,00 FON) | 0 | 0 | SI | € 200.000,00 | 0 | NON AVVIATO | Aggiudicazione lavori | 31/12/2023 | SI | 31/12/2025 | | |
| SI | F13H19000940001 | PROGETTO IN ESSERE EDILIZIA SCOLASTICA | 4 | 1 | 3.3 | € 3.000.000,00 | 0 | € 1.800.000,00 (MUTUO CDP) | SI | € 3.000.000,00 | LIQ. 447/2021 € 8.605,80 LIQ. 444/2021 € 4.990,00 | AVVIATO | Avvio dei Lavori | 30/11/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | F19D2000410001 | STRADE COMUNALI DI VIE VARIE; STRADE COMUNALI DCP 14 GENNAIO 2020 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI | 2 | 4 | 2.2 | € 70.000,00 | 0 | 0 | SI | € 70.000,00 | LIQ. 411/2020 € 2.100,00 LIQ. 436/2021 € 48.069,78 LIQ. 446/2021 € 3.663,25 LIQ. 106/2022 € 4.796,59 | AVVIATO | Collaudi (Det. 436 del 05/10/2021) | 05/10/2021 | SI | 05/10/2021 (Determina n. 436 del 05/10/2021 approvazione stato finale e CRE) | | |
| SI | F13D21005490001 | ZONA INDUSTRIALE DI FONTE CUPA*VIA DI FONTE CUPA*LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE | 2 | 4 | 2.2 | € 70.000,00 | 0 | 0 | SI | € 70.000,00 | LIQ. 331/2022 € 504.600,03 LIQ. 296/2022 € 4.725,00 | AVVIATO | Collaudi (Det. 331 del 22/06/2022) | 22/06/2022 | SI | 22/06/2022 (Determina n. 331 del 22/06/2022 approvazione stato finale e CRE) | | |
| SI | F17H18003590004 | STRADE VALLE COLFRUMOLO E CATINO*VIA VA | 2 | 4 | 2.2 | € 250.000,00 | 0 | 0 | SI | € 250.000,00 | LIQ. 474/2022 € 60.626,06 LIQ. 658/2022 € 1.150,42 LIQ. 368/2022 € 29.390,17 | AVVIATO | Avvio dei Lavori | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO ALTRI FONDI (euro) | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOSSI PNRR AL METODO AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRI RESOSSI AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RESPIFFO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RECS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|--|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|-------------|---|------|
| SI | I21E2200010006 | lavori realizzazione nuovo asilo nido di Croquette | 4 | 1 | 1.1 | 1.300.000,00€ | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE LAVORI IN CONSO | 31/05/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | I21E2200000006 | lavori di realizzazione nuova palestra di Croquette | 4 | 1 | 1.3 | 556.000,00€ | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CONSO | 31/08/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | I25F2200010006 | lavori di realizzazione nuova palestra di Curtire | 4 | 1 | 1.3 | 1.058.660,00€ | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CONSO | 31/08/2023 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | E8C220017001 | STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO TURISTICO | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00€ | 0 | 0 | 0 | 90000 | AVVIATO | esecuzione dei lavori | 25/07/2023 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | I24E2000680005 | FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO VIA CENTRO | 2 | 4 | 2.2 | 250.000,00€ | 0 | 0 | 0 | 250000 | AVVIATO | esecuzione dei lavori | 30/07/2023 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | I21F2200305006 | Il progetto nazionale è quello di creare una piattaforma sulla quale i Comuni caricano le notifiche a carico di cittadini e imprese ed è la stessa piattaforma, con il risultato che si stanno definendo, a cui i cittadini e le imprese si collegano e, attraverso i cittadini che ricercano in tempo reale le notifiche, e per i Comuni che risparmiano tempo nella notifica che arriverà a quasi tutti i cittadini tramite questa piattaforma | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Misura 1.4.5 "Recupero Digitale" - Comuni (Settembre 2022) - | € 32.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | avviato | Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023 | Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023 | Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023 | 12/09/23 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |
| SI | I21F2200373006 | Si tratta del rifacimento integrale del sito del comune, che deve essere rifatto secondo la modalità dell'Agid, comprensivo dell'attivazione di quattro servizi online Per il cittadino si tratta di avere nuove funzioni nella parte della presentazione delle pratiche in Comune | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" | € 155.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | avviato | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024 | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024 | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024 | 24/02/24 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |
| SI | I21F2200428006 | Verranno incrementati ulteriori 40 tipologie di pagamenti tramite Pagorò, che sta entrando sempre più nell'uso giornaliero del cittadino. Una comodità anche per il Comune per quanto riguarda gli adempimenti di ricezione e ricondizione dei pagamenti di base | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Misura 1.4.3 "Pagorò - COMUNI (LUGLIO 2022)" | € 35.137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | avviato | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023 | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023 | Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023 | 20/09/23 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |
| SI | I21C22001540006 | Migrazione delle procedure in Cloud sss con miglioramento della fruibilità e maggiore sicurezza informatica. Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)" | € 121.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | avviato | Contrattualizzazione entro il 4/12/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024 | Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024 | Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024 | 06/06/24 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |
| SI | I21F22004530006 | Si tratta dell'implementazione dei servizi disponibili sulla app. Chi ha attivo questa app riceveva ulteriori avvisi circa le pratiche con il Comune. | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Misura 1.4.3 "APP IO - Comuni (Settembre 2022)" | € 11.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | avviato | Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023 | Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023 | Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023 | 23/12/23 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |
| SI | I51F22007210006 | L'obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio. | Missione 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Componente 1 del PNRR, finanziata dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU | Misura 1.3 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" | € 23.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | non avviato | Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024 | Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024 | Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024 | 15/01/24 | La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURAZIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | BIPRESI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGCS | NOTE |
|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| SI | 55422004660001 | Interventi sulla scuola primaria in loc. Soccorso | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | vedi note | vedi note | Opera ULTIMATA | Avvio lavori | 15/09/2020 | SI | 20/10/2021 | Rendicontazione in RGCS CONCLUSA | L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 55422004240005 | Messa in sicurezza plesso scolastico di Soccorso. Opere di completamento | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | vedi note | vedi note | Opera ULTIMATA | Avvio lavori | 15/09/2021 | SI | 05/05/2021 | Rendicontazione in RGCS CONCLUSA | L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 554220042570005 | Messa in sicurezza impianto sportivo di Agello | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | vedi note | vedi note | Opera ULTIMATA | Avvio lavori | 15/09/2021 | SI | 03/10/2022 | Rendicontazione in RGCS CONCLUSA | L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 55422004120001 | Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | vedi note | vedi note | AVVIATA | Avvio lavori | 15/09/2022 | SI | - | Rendicontazione in RGCS IN CORSO | L'avanzamento dell'opera è regolarmente monitorata nell'applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 55422004970004 | Messa in sicurezza strada del Casellaro | 2 | 4 | 2.2 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | 400.000,00 | vedi note | vedi note | AVVIATA | Avvio lavori | 08/06/2022 | SI | - | Rendicontazione in RGCS IN CORSO | L'avanzamento dell'opera è regolarmente monitorata nell'applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 55422004470001 | Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale | 2 | 4 | 2.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | - | - | NON AVVIATA | Avvio lavori | 15/09/2023 | - | - | Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA | L'opera non è ancora presente in RGCS |
| SI | 54422004380006 | Miglioramento sismico ampliamento ed efficientamento energetico Asilo Nido di Magione | 4 | 1 | 1.1 | 1.426.551,00 | 1.426.551,00 | 0 | - | - | - | AVVIATA | Aggiudicazione Avvio lavori Collaudi Conclusioni Avvio lavori Conclusioni Collaudi | 15/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/06/2026 30/06/2026 31/03/2026 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA | L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili |
| SI | 55422004670002 | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria di San Feliciano | 4 | 1 | 3.3 | 1.030.500,00 | 1.030.500,00 | 0 | - | - | - | AVVIATA | Aggiudicazione Avvio lavori Conclusioni Collaudi | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | Rendicontazione in RGCS AVVIATA | L'opera non è ancora presente in RGCS |
| SI | 55422004620001 | Lavori di adeguamento sismico plesso scolastico di Villa Soccorso | 4 | 1 | 3.3 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0 | - | - | - | NON AVVIATA | Aggiudicazione Avvio lavori Conclusioni Collaudi | 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA | L'opera non è ancora presente in RGCS |
| SI | 55422004670006 | Adozione PagoPA e AppIO | 1 | 1 | 1.4.3 | 8.232,00 | 8.232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluso | completamento dell'attività | 180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 400 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 13/09/2023 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004520006 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Civid | 1 | 1 | 1.2 | 121.992,00 | 121.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da avviare | completamento dell'attività | 180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 400 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 04/12/2024 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004640006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 | 155.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da avviare | completamento dell'attività | 270 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 360 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 24/09/2024 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004630006 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | 1 | 1 | 1.4.5 | 32.589,00 | 32.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviato | completamento dell'attività | 90 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 180 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 25/09/2023 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004740006 | Adozione identità digitale | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | Avviato | completamento dell'attività | 360 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 300 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 31/10/2024 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004570006 | Adozione PagoPA e AppIO | 1 | 1 | 1.4.3 | 16.283,00 | 16.283,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da avviare | completamento dell'attività | 180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 240 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 15/05/2024 | Non soggetto a RGCS | / |
| SI | 55422004660006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi | 1 | 1 | 1.3.1 | 20.344,00 | 20.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da avviare | completamento dell'attività | 90 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 180 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore | SI | 15/01/2024 | Non soggetto a RGCS | / |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE ALTRIE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINO ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|---|---|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|---|
| SI | C97H20001600001 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Corigliano-Bivio Guido | L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2020 | | | € 70.000,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | SI | € 70.000,00 | € 67.658,14 | € 55.435,81 | € 0,00 | AVVIATO e TERMINATO | I LAVORI SONO STATI AFFIDATI IN DATA 15/09/2020 E SONO TERMINATI IN DATA 17/07/2021 | | | 17/07/2021 | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | 1) Colonna E : importo finanziato dalla L. 160/2019 anno 2020 e poi confluito nel PNRR; 2) Colonna K : importo precedentemente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno L. 160/2019 anno 2020 e poi confluiti nel PNRR; 3) Colonna M : Importo precedentemente finanziato con fondi L. 160/2019 anno 2020; 4) Colonna O e F : L'anticipazione indicata è stata ricevuta a valere sui fondi della L. 160/2019 anno 2020; 5) COLONNE T e U : gli impegni sono stati assunti sui fondi della L. 160/2019. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di riconducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i tecnici collegati al PNRR. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO di RICONDUCEBILITA'. 6) COLONNE V e W : i pagamenti sono stati effettuati sui fondi a valere sulla L. 160/2019 anno 2020; |
| SI | C99J21024400001 | Lavori di efficientamento energetico Palazzo Comunale, scuola Media F. Meluzio ed impiantistica sportiva | L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2021 | | | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | SI | € 140.000,00 | € 136.981,65 | € 111.871,73 | € 0,00 | AVVIATO e TERMINATO | I LAVORI SONO STATI CONSEGNAATI IN DATA 14/10/2021 E SONO TERMINATI IN DATA 04/02/2022 | | | 04/02/2022 | 1) Il progetto è presente in RegIS, ma nella sezione "Procedura aggiudicazione" riporta in automatico senza possibilità di correzione "Importo aggiudicato € 44.469,00 in luogo di € 108.781,31". Ho fatto la comunicazione alla mail pur.support@rs.pernig@me.gov.it con pecn. 1077 del 25/01/2023 e mi è stato risposto "Speriamo che a breve sarà possibile anche all'Ente attuatore approvare le modifiche di tali sezioni". <u>Alta data del 11/05/2023 non è possibile effettuare tale modifica.</u> 2) Siamo in attesa di predisporre l'atto di riconducibilità dei lavori alle dichiarazioni e agli obblighi da sottoscrivere per i fondi PNRR, essendo questa un'opera finanziata inizialmente con fondi a valere sulla L. 160/2019. Nella riunione tenutasi in data 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stata data indicazione che a breve uscirà una Circolare del MEF ed allegato lo schema di atto di riconducibilità. | |
| SI | C54H22000620001 | Lavori di efficientamento energetico c.t. Moro di San Francesco e Teatro Comunale | L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2022 | | | € 70.000,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | SI | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | AVVIATO | I LAVORI SONO STATI CONSEGNAATI IN DATA 15/09/2022 E DOVEVAVO FINIRE IN DATA 13/04/2023. SONO STATI SOSPESI IN DATA 13/04/2023 PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA (LAVORI AGGIUNTIVI) | | | | 30/06/2023 | 1) Il progetto non è presente "Anagrafica progetti" in RegIS. Ho fatto la comunicazione alla mail pur.support@rs.pernig@me.gov.it con pecn. 1077 del 25/01/2023 e mi è stato risposto "E' stata inoltrata di nuovo la scheda di ricognizione". 2) Siamo in attesa di predisporre l'atto di riconducibilità dei lavori alle dichiarazioni e agli obblighi da sottoscrivere per i fondi PNRR, essendo questa un'opera finanziata inizialmente con fondi a valere sulla L. 160/2019. Nella riunione tenutasi in data 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stata data indicazione che a breve uscirà una Circolare del MEF ed allegato lo schema di atto di riconducibilità. | |
| SI | C59F23000110006 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico della scuola elementare B. Buozzi finalizzati all'efficientamento energetico | L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2023 e 2024 | | | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | NO | € 140.000,00 | NESSUN IMPEGNO | NESSUN PAGAMENTO | NON AVVIATO | | | | | | DOVRA' ESSERE MONITORATO IN REGIS | 1) Colonna E : importo finanziato dalla L. 160/2019 anno 2022 e poi confluito nel PNRR; 2) Colonna K : importo precedentemente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno L. 160/2019 anno 2021 e poi confluiti nel PNRR; 3) Colonna M : Importo precedentemente finanziato con fondi L. 160/2019 anno 2022; 4) Colonna O e F : L'anticipazione indicata è stata ricevuta a valere sui fondi della L. 160/2019 anno 2022; 5) COLONNE T e U : E' stata impegnata la somma totale di € 70.000,00 ed assunti i subimpegni con i creditori individuali per € 61.396,58. Escludono economie pari a € 8.603,42 su cui stiamo lavorando per finalizzare i lavori in variante. Alla riunione del 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stato dato che per utilizzare i fondi PNRR dobbiamo sottoscrivere CUP. Gli impegni sono stati assunti sui fondi della L. 160/2019. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di riconducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO di RICONDUCEBILITA'. 6) COLONNE V e W : i pagamenti sono stati effettuati sui fondi a valere sulla L. 160/2019 anno 2021. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|---|---|----------------|--|--------|--|----|--------------|--------------|-------------|--|--|---|--|---|
| SI | C59119000220002 | Lavori di miglioramento della sicurezza e della funzionalità della strada comunale di Camiano nel tratto compreso tra il Ponte dell'Occhio e la chiesa di S. Anna | D.M. 08/11/2021 L.145/2018 Scorrimento Graduatoria | 1 | 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" | € 1.083.075,40 | € 605.600,00 | € 0,00 | € 605.600,00 | SI | € 605.600,00 | € 605.600,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | AVVIATO | AVVIATO | <p>LAVORI SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 60 DEL 10/03/2023. SIAMO IN ATTESA CHE LA DITTA COMPLETTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASTIPULA DEL CONTRATTO</p> <p>1) STIPULA CONTRATTO: entro i primi dieci giorni di giugno; 2) NOMINA D.L. e COLLAUDATORE: entro il 30/06/2023 3) FINE LAVORI: 210 GG dalla consegna lavori</p> | <p>1) Intervento è presente in REGIS in quanto al progetto "Lavori di miglioramento della funzionalità della strada comunale di Camiano nel tratto compreso tra il Ponte dell'Occhio e la chiesa di S. Anna" finanziato con i fondi L. 145/2018 nel PNRR; importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 art. 139; gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo verificare la possibilità di un atto di rionducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RIONDUCIBILITÀ; 5) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi PNRR;</p> |
| SI | C57H00001600001 | Lavori di sistemazione della strada comunale che collega Cortignano alla S.P. Giano dell'Umbria | D.M. 08/11/2021 L.145/2018 Scorrimento Graduatoria | 1 | 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" | € 1.083.075,40 | € 984.614,00 (Fondi L. 145/2018) + 98.461,40 (imputazione per € 804.614,00 anno 2022 e per € 180.000,00 anno 2023) + € 98.461,40 anno 2023 | € 0,00 | € 984.614,00 (Fondi L. 145/2018) + 98.461,40 (imputazione per € 804.614,00 anno 2022 e per € 180.000,00 anno 2023) + € 98.461,40 anno 2023 | SI | € 984.614,00 | € 984.614,00 | € 0,00 | AVVIATO | AVVIATO | <p>LAVORI SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 37 DEL 07/02/2023. IL CONTRATTO REE N. 3513 IN DATA 12/04/2023. I LAVORI SONO STATI CONSEGNA TI IN DATA 18/04/2023. Autorizzazione subappalto determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 123 del 10/05/2023.</p> <p>1) LAVORI SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 37 DEL 07/02/2023. IL CONTRATTO REE N. 3513 IN DATA 12/04/2023. I LAVORI SONO STATI CONSEGNA TI IN DATA 18/04/2023. Autorizzazione subappalto determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 123 del 10/05/2023.</p> <p>1) Colonna I: importo finanziato dalla L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2019 art. 139 (€ 984.614,00) ed ulteriore somma di € 98.461,40 preassegnata con DPCM 28/07/2022 ; 4) COLONNE T e U: gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di rionducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RIONDUCIBILITÀ; 5) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi PNRR;</p> | | |
| SI | C59E22000100006 | Lavori di costruzione mensa scolastica presso il polo scolastico del Capoluogo F. Melanzio e B. Buozzi | | 4 | 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" | € 216.920,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 216.920,00 | NO | € 0,00 | € 216.920,00 | € 0,00 | AVVIATA FASE DI RICARICO PROGETTAZIONE | AVVIATA FASE DI RICARICO PROGETTAZIONE | <p>1) ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO/SECUTIVO: 2) ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA PRO ESECUTIVO 3) APPROVAZIONE PRO ESECUTIVO 4) INDIZIONE GARA 5) AFFIDAMENTO LAVORI</p> <p>1)20/06/2023 2)30 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEL PROGETTO 3)35 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA 4) DUE GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO 5) 31/08/2023</p> <p>ABBIAIMO RICONTRATO UNA FORTE DIFFICOLTA' NELL'INDIVIDUAZIONE DEI TECNICI A CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE</p> | <p>1) Colonna I: importo finanziato dalla L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2019 art. 139 (€ 984.614,00) ed ulteriore somma di € 98.461,40 preassegnata con DPCM 28/07/2022 ; 4) COLONNE T e U: gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di rionducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RIONDUCIBILITÀ; 5) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi PNRR;</p> | |
| SI | C59E22000090006 | Lavori di costruzione mensa scolastica presso la scuola Adele Costa Gnocchi di Madonna della Stella | | 4 | 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" | € 433.664,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 433.664,00 | NO | € 0,00 | € 433.664,00 | € 0,00 | AVVIATA FASE DI INCARICO PROGETTAZIONE | AVVIATA FASE DI INCARICO PROGETTAZIONE | <p>1) ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO: 2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3) INDIZIONE GARA 4) AFFIDAMENTO LAVORI</p> <p>1)26/06/2023 2)28/06/2023 3)30/06/2023 4)31/08/2023</p> <p>ABBIAIMO RICONTRATO UNA FORTE DIFFICOLTA' NELL'INDIVIDUAZIONE DEI TECNICI A CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE</p> | <p>1) Colonna I: importo finanziato dalla L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2019 art. 139; gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo verificare la possibilità di un atto di rionducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RIONDUCIBILITÀ; 5) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi PNRR;</p> | |

| SOGGETTO ATTIVITA' PNRR | CLUP | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DALTRE FONTI (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE | IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|-------------------------|---------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| SI | F742000200001 | SCUOLA PRIMARIA DI PANICALE VIALE S. PIETRO - INTERVENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE | 2 | C4 | 2.2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | NO | | 23340,23 | | AVVIATO | CONSEGNA LAVORI | ENTRO 15-06-2023 | SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | F711200200001 | PONTE DI CIRIBITO STRADA COMUNALE DI SANTONOVA PRESSO LA SICUREZZA DEL PONTE DI CIRIBITO STRADALE STRUTTURALE | 2 | C4 | 2.2 | 35000 | 0 | 0 | 0 | NO | 26287,8 | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI | 14-11-2023 | SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | F711200200001 | OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE COMUNALE DI VIA NENNIVA NENNIVOLE DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE DI VIA NENNIVA CAUSA DI DISISTO STRUTTURALE DEL MURO DI S. PIETRO | 2 | C4 | 2.2 | 55000 | 0 | 0 | 0 | NO | 38889,03 | 27091,82 | | AVVIATO | CONSEGNA LAVORI | ENTRO 31-07-2023 | SI | ENTRO 31-12-2025 | | | |
| SI | F711200200001 | OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE STRADALE S. PIETRO - INTERVENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE COMUNALE DI VIA NENNIVA | 2 | C4 | 2.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | no | 16.275,00 | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO | ENTRO 15-06-2023 | SI | ENTRO 31-12-2025 | | | |
| SI | F711200200001 | OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE VIA CAPRINI MESSA IN SICUREZZA VIA CAPRINI MESSA IN SICUREZZA DELLA TUTELARE LA VIABILITA' PEDONALE E IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA | 2 | C4 | 2.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | no | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO | ENTRO 15-06-2023 | SI | ENTRO 31-12-2025 | | | |
| SI | F712200200006 | Lavori di rifacimento completo del lotto comunale a seguito di finanziamento con la misura di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 nella Missione 2, rubriche work e manutenzione ecologica; Componente C4: tracci del territorio e della riserva idrica; Investimento 2.2. Approvazione del progetto definitivo/tecnico | 2 | C4 | 2.2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | no | 61439,4 | | | AVVIATO | CONSEGNA LAVORI | ENTRO 15-09-2022 | SI | ENTRO 31-12-2023 | | | NEL PORTALE REGIS RISULTA VALORE INFERIORE A 70000 € CONCESSI; E' STATO PIU' VOLTE SEGNALATO MA RISULTA ANCORA VALORE ERRATO |
| SI | F711200200001 | OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE SOSTITUIRE LA STRUTTURALE SITO SICUREZZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO PANICALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA P.L. DELL'AREA DI PERTINENZA E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DELLE OPERE DI PANICALE MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CENTRO POLIFUNZIONALE | 2 | C4 | 2.2 | 140000 | 0 | 0 | 0 | no | 138374,95 | 73066,48 | | | FINI LAVORI | ENTRO 30-06-2023 | SI | FINE LAVORI ENTRO 31/12/2022 | | | Attrezzazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere |
| SI | F711200200006 | OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTISISMICO E ANTIRUMORE SOSTITUIRE LA STRUTTURALE SITO SICUREZZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO PANICALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA P.L. DELL'AREA DI PERTINENZA E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DELLE OPERE DI PANICALE MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CENTRO POLIFUNZIONALE | 2 | C4 | 2.2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | no | 56105,88 | 44935,44 | | | LAVORI GIA' ESEGUITI E CONFLUITI IN PNRR (ANNUALITA' 2020 LEGGE 160/2019) | FINE LAVORI 05/05/2021 | SI | FINE LAVORI ENTRO 31/12/2021 | | | Attrezzazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere |
| SI | F711200200006 | "Adozione app 10" | 1 | 1 | 1.4 | 1372 | | | | NO | | | | AVVIATO | CONCLUSIONE ATTIVITA' | 13/10/2023 | SI | 13/10/2023 | | | |
| SI | F711200200006 | "Abilitazione al Covid per le PA Locali" | 1 | 1 | 1.2 | 121.992 | | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 04/12/2023 | SI | 25/02/2025 | | | |
| SI | F711200400006 | Adozione PagaPA | 1 | 1 | 1.4 | 5142 | | | | NO | | | | DA AVVIARE | CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 19/07/2023 | SI | 15/03/2024 | | | |
| SI | F711200400006 | "PATTI FORMATIVI E TECNICHE DIGITALI" | 1 | 1 | 1.4 | 32.889 | | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI | 31/05/2023 | SI | 27/11/2023 | | | |

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Comuni con popolazione tra i 5 mila e 15 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R&GS | NOTE | |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|--|--------------------------|
| SI | 82G19000250001 | Rifacimento copertura ex scuola materna per futura installazione impianto Fv | 2 | 4 | 2.2 | 70000 | 0 | 0 | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 70000 | 57377,65 | 0 | AVVIATO | CONCLUSO | 15/12/2020 | SI | 15/12/2020 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | rinnato da incasare 3500 |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SINO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SINO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| SI | B59J2101E270001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE | | 2 | 4.2.2 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 167.694,65 | 86.412,41 più IVA per 19.712,79 | AVVIATO | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 31.12.2022 | SI | 31.12.2022 | | ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI E CON DIVERSE MODALITA' |
| SI | B59J22001430002 | MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIA SELCILIAMA | | 4 | 1.3.3 | 2.912.313,31 | - € | 0 NO | | | AVVIATO | PROGETTAZIONE | 15.07.2023 | SI | 30.06.2026 | | ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI E CON DIVERSE MODALITA' |
| SI | B57H19003070004 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SAN GIUSTINO - CA' DI SAN GIUSTINO - OSANNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | | 2 | 4.2.2 | 121.956,00 | 121.956,00 | 487.824,00 SI | 28.386,58 | 4.197,20 più IVA per 929,39, 2,45 più IVA per euro 3.653,94 | AVVIATO | ESECUZIONE | 30/09/2023 | SI | 31/12/2023 | | ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI E CON DIVERSE MODALITA' |
| SI | B57H20001420003 | SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MEZZATORRE SAN GIUSTINO | | 2 | 4.2.2 | 155.000,00 | 155.000,00 | 65.000,00 SI | 12.319,21 | 11.364,03 | AVVIATO | ESECUZIONE | 31/05/2023 | SI | 30/07/2023 | | ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI E CON DIVERSE MODALITA' |
| SI | B55E22000210006 | ASILO NIDO COMUNALE - PROGETTO "ASILO NIDO - IL CUCCIOLLO" | | 4 | 1.1.1 | 2.400.000,00 | - € | 0 NO | 0,00 | 0,00 | AVVIATO | PROGETTAZIONE | 15/06/2023 | SI | 30/06/2026 | | 1 - ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI E CON DIVERSE MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE (NORMA) |
| SI | B51F22002790006 | abolizione piattaforma Notifiche Digitali | | 1 | 1.4.5 | € 32.589,00 | | | | | AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 90 giorni dalla notifica PEC del finanziamento 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore e completamento della PEC | SI | 31/05/2023 | | |
| SI | B51G22001100006 | migrazione ai cloud dei servizi digitali di | | 1 | 1.1.2 | € 121.992,00 | | | | | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di finanziamento 240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore e completamento della PEC | SI | 03/06/2023 | | |
| SI | B51F22002460006 | abolizione piattaforma pagPA | | 1 | 1.4.3 | € 14.569,00 | | | | | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di finanziamento 360 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore e completamento della PEC | SI | 05/06/2023 | | |
| SI | B51F22001890006 | estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID.CE | | 1 | 1.4.4 | € 14.000,00 | | | | | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di finanziamento 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore e completamento della PEC | SI | 28/07/2023 | | |
| SI | B51F22003480006 | miglioramento dell'esperienza d'uso dei sito e dei servizi digitali per il cittadino - Green experience | | 1 | 1.4.1 | € 51.654,00 | | | | | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di finanziamento 360 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore e completamento della PEC | SI | 30/09/2023 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| SI | D21F22002750004 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - (PNID) TERRITORIO COMUNALE "NOTIFICHE - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA" | 1 | 1 | 1.4.5 | 32.589,00 | 0,00 | 0,00 | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | AI 31/12/2022 | AI 31/12/2022 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 31/05/2023 | da compilare in successione per ogni fase procedurale | 31/12/2023 | non prevista | I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. | |
| SI | D21F22003040000 | MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE | 1 | 1 | 1.4.1 | 155.234,00 | 0,00 | 0,00 | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | AI 31/12/2022 | AI 31/12/2022 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 30/09/2023 | da compilare in successione per ogni fase procedurale | 30/06/2024 | non prevista | I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. | |
| SI | D21C22001360000 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE/TERRITORI O COMUNALE* N. 12 SERVIZI DA MIGRARE | 1 | 1 | 1.2 | 121.992,00 | 0,00 | 0,00 | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | AI 31/12/2022 | AI 31/12/2022 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 11/09/2023 | da compilare in successione per ogni fase procedurale | 30/06/2024 | non prevista | I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. | |
| SI | D21I19000550001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CASITAN LORETO E GIUGLIARA ANNO 2020 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 70.000,00 | IMPEGNO 246 DEL 05/06/2020 € 66190,38 IMPEGNO 262 DEL 19/09/2020 € 3085,64 IMPEGNO 263 DEL 19/09/2020 € 30,00 IMPEGNO 264 DEL 19/09/2020 € 699,98 | 23.910,15 € 36.103,79 € 3.077,48 € 30,00 € | CONCLUSO | CONCLUSO 21/09/2020 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | | | | | DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI | |
| SI | D21I21012070001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO 1 ANNO 2021 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 35.000,00 | IMPEGNO N. 383 DEL 25/08/2021 € 68269,92 IMPEGNO N. 564 DEL 02/12/2021 € 1.700,00 IMPEGNO N. 564 DEL 02/12/2021 € 30,08 | 43.735,89 € 18.327,67 € 30,00 € 1.434,75 € 30,00 € | CONCLUSO | CONCLUSO 28/02/2022 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | | | | | DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI | |
| SI | D21I21012070001 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO 2 ANNO 2021 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 35.000,00 | IMPEGNO N. 471 DEL 8/10/2021 € 37260,06 IMPEGNO N. 471 DEL 8/10/2021 € 30479,88 IMPEGNO N. 584 DEL 03/12/2021 € 2260,06 | 27706,6 33872,78 1852,51 | CONCLUSO | CONCLUSO 02/05/2022 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | | | | | DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI | |
| SI | D21H22001020000 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 0,00 | IMPEGNO N. 342 DEL 18/08/2022 € 68540,55 IMPEGNO N. 343 DEL 18/08/2022 € 1.246,19 IMPEGNO N. 344 DEL 18/08/2022 € 233,26 | | AVVIATO | FINE LAVORI 03/01/2023 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 03/01/2023 CONCLUSO 03/01/2023 CONCLUSO 30/05/2023 | SI | 03/01/2023 03/01/2023 30/05/2023 | DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI | | |
| SI | D22E22000930000 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 15/07/2023 INIZIO LAVORI 15/09/2023 FINE LAVORI 30/12/2023 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 15/07/2023 15/09/2023 30/12/2023 30/03/2024 | | | | | |
| SI | D22E22000940000 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 30/03/2024 | | | | | |

| SOGGETTO A FONDI PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PREVEDIBILE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTIALI 31/12/2022 | VALORI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | FACILITAZIONE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO O NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RESPIFFITO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| SI | B64H22001120006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO | 2 | 4.2.2 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 69.317,33 | 0 | 0 | AVVIATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 15/09/2022 | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | DIFFICOLTA' IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA | ORGANIZZAZIONE FINANZIAMENTO L. 167/2019 (ANNO 2021) CON LUTO IN PNRR |
| SI | B63D21006250001 | CIMITERO DI TREVI | 2 | 4.2.2 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 € | 134.878,81 | 0 | 134.878,81 | AVVIATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 31/12/2021 | 11/11/2022 | SI | 31/12/2023 | DIFFICOLTA' IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA | ORGANIZZAZIONE FINANZIAMENTO L. 167/2019 (ANNO 2021) CON LUTO IN PNRR-2022 |
| SI | B66H22000370006 | PIANO PER ASI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | 4 | 1.1.1 | 325.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 0 | 0 | AVVIATO - FIRMATO ACCORDO DI CONCESSIONE | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI entro e non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del piano così come modificato dal D.L. n. 51 del 10/05/2023 | | | | LA SCADENZA ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ERA FISSATA AL 31/05/2023 | |
| SI | B65119001880001 | SCUOLA BORGHI | 2 | 4.2.2 | 40.820,00 | 0 | 40.820,00 | 0 | 70.000,00 € | 40.820 | 0 | 40.820 | AVVIATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 15/11/2020 | 04/01/2021 | SI | 31/12/2023 | DIFFICOLTA' IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA | FINANZIAMENTO UNITARIO SUDDIVISO IN DUE INTERVENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER L'ANNO 2020 CON LUTO IN PNRR |
| SI | B66E19001930001 | SCUOLA BORGHI-RINNOVAMENTO | 2 | 4.2.2 | 29.180,00 | 0 | 29.180,00 | 0 | 29.180 | 29.180 | 0 | 29.180 | AVVIATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 15/11/2020 | | | | DIFFICOLTA' IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA | FINANZIAMENTO UNITARIO SUDDIVISO IN DUE INTERVENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER L'ANNO 2020 CON LUTO IN PNRR |
| SI | B65C22001560006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | 1. INVESTIMENTO 1.2 | 121.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 04/12/2023 25/02/2023 | | 25/02/2025 | NON SOGGETTO | NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 |
| SI | B65F2200350006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 3. INVESTIMENTO 1.4 | 32.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 31/05/2023 27/09/2023 | SI | 27/09/2023 | NON SOGGETTO | NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 |
| SI | B65F22003660006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1. INVESTIMENTO 1.4 | 155.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 30/09/2023 24/09/2024 | | 24/09/2024 | NON SOGGETTO | NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 |
| SI | B51F2200500006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 1 | 3. INVESTIMENTO 1.3 | 20.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 01/06/2023 27/11/2023 | | 27/11/2023 | NON SOGGETTO | NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTI E FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RESPIETTO DEI TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RCGS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------|---------------------------|--|
| SI | 697H2000040006 | STRADA COMUNALE CIMARORCA-MACERINO | M2 | C4 | I2.2 | 694.734,10 € | - € | - € | SI | € 577.031,00 | TOTALE IMPEGNI € 577.031,00 | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 60 del 12/05/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 836 del 18/11/2022; Contratto di appalto: 15/05/2023 - Reg. n. 3000/2023 Esecuzione dei lavori: 120 giorni dal verbale di consegna dei lavori | 31/12/2023 | da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale | 31/12/2023 | In fase di inserimento | Progetto di importo complessivo originario di € 577.031,00 incrementato di € 57.703,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022 |
| SI | 698I21000450001 | EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE ALIGHIERI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SOSTITUZIONE INESSI* STRADALE (2021) | M2 | C4 | I2.2 | 99.205,19 € | - € | - € | SI | € 99.205,19 | TOTALE IMPEGNI € 99.205,19 | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 683 del 15/09/2021; Contratto di appalto stipulato mediante trattativa diretta su MEPA n. 1831352 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori | 31/12/2023 | da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale | 31/12/2023 | In fase di inserimento | |
| SI | 695G20000960001 | INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALASPORT (2020) | M2 | C4 | I2.2 | 38.740,07 € | - € | - € | SI | € 38.740,07 | TOTALE IMPEGNI € 38.740,07 | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 104 del 20/08/2020; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 648 del 14/09/2020; Contratto di appalto stipulato su MEPA trattativa n. 1399766 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori | INTERVENTO TERMINATO IL 14/09/2020 | | | In fase di inserimento | |
| SI | 691B20000000004 | STRADA DEL COLLE STRADA DEL COLLE ADEGUAMENTO SEDE STRADALE | M2 | C4 | I2.2 | 110.000 € | - € | - € | SI | € 121.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 121.000,00 | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 169 del 24/11/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 865 del 07/12/2022; Contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata registrata al Reg. n. 11 del 12 Aprile 2023 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori | 31/12/2023 | da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale | 31/12/2023 | In fase di inserimento | Progetto di importo complessivo originario di € 110.000,00 incrementato di € 11.000,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022 |
| SI | 695E2000040006 | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO | M4 | C1 | I1.1 | 1.676.079,30 € | - € | - € | NO | € 1.523.708,45 | - € | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 50 del 13/04/2023; in fase di gara di appalto. | 31/12/2026 | | 31/12/2026 | In fase di inserimento | Progetto di importo complessivo originario di € 1.523.708,45 incrementato di € 152.370,84 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. |
| SI | 694D2001660006 | ART. 1, COMMI 29 37, LEGGE 27 DICEMBRE 2022, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTAGGIO FOTOVOLTAICO (2022) | M2 | C4 | I2.2 | 50.000,00 € | - € | - € | SI | € 50.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 50.000,00 | - € | AVVIATO | Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 130 del 14/09/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 628 del 15/09/2022; Contratto di appalto stipulato mediante trattativa diretta su MEPA n. 3190364 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori | 31/12/2023 | da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale | 31/12/2023 | In fase di inserimento | |
| SI | 691E15000240001 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA | M4 | C1 | I3.3 | 360.000,00 € | - € | - € | SI | - € | - € | - € | NON AVVIATO | PROGETTO NON AVVIATO | PROGETTO NON AVVIATO | | | | |
| SI | 691C23000400006 | Investimento I.2 "abilitazione ai cloud per le PA locali" | M1 | C1 | I1.2 | 77.897,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | NON AVVIATO | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa | 25/02/2025 | | | | |
| SI | 691F22000440006 | Misura I.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" | M1 | C1 | I1.4 | 79.932,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | AVVIATO | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa | 07/11/2023 | | | | |
| SI | 691F22004010006 | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale | M1 | C1 | I1.4 | 14.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | NON AVVIATO | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa | 31/10/2024 | | | | |
| SI | 691F22003850006 | Piattaforma notifiche digitali | M1 | C1 | I1.4 | 23.147,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | AVVIATO | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa | 23/09/2023 | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTI | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | REFERITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------|
| SI | E10119000780001 | lavori messa in sicurezza strade e strutture comunali | 2 | 4 | 2.2 | 294.500,00 € | 0 | 0 | SI | 250.000,00 € | 63.281,39 € | | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | mag-23 | SI | lug-23 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E14E22000140001 | lavori riconversione ex scuole in spazi polifunzionali per le famiglie | 4 | 1 | 1.1 | 679.250,00 € | 0 | 32.500 | NO | | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI | mag-23 | SI | mar-24 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E16C22000000006 | lavori restauro e valorizzazione giardino villa cheni la selva | 1 | 3 | 2.3 | 2.340.000,00 € | 0 | 0 | NO | | | | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | mag-23 | SI | mar-24 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E15F21000940001 | lavori messa in sicurezza cimitero comunale capoluogo del Tulo | 4 | 2 | 2.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 50.000,00 € | 40.355,88 € | | CONCLUSO | RINE LAVORI | ott-21 | SI | ott-21 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E15F21000940001 | lavori manutenzione straordinaria via Marcone e area artigianale | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 50.000,00 € | 6.044,10 € | | CONCLUSO | RINE LAVORI | nov-21 | SI | nov-21 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E15F22001220001 | lavori messa in sicurezza via del Paggetto | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 50.000,00 € | 7.570,57 € | | CONCLUSO | RINE LAVORI | nov-22 | SI | nov-22 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E19H19000650001 | lavori adeguamento e messa in sicurezza impianti sportivi polivalenti spogliatoi | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 50.000,00 € | 45.882,26 € | | CONCLUSO | RINE LAVORI | set-20 | SI | set-20 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | E11C22001490006 | ABILITAZIONE CLOUD PER LA PA | 1 | 1 | 1.1 | 47.247,00 € | | | | 0 | | | NON AVVIATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | | RAFFORZAMENTO DELL'APPLICAZIONE IO | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.617,00 € | | | | | | | NON AVVIATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE | IMPORTO PRECEDENTI E FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------------|---|---|------|
| SI | F21220063006 | AUDIZIONE AMPD | 1 | 1.14.3 | 7.776,00 € | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA' | 01/06/2023 | | 240 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | | |
| SI | F21220024006 | ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID-CE | 1 | 1.14.4 | 14.000,00 € | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA' | 29/12/2023 | | 300 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | | |
| SI | F21220010006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOZZI | 1 | 1.1.2 | 47.427,00 € | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA' | 1/09/2023 | | 450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | | |
| SI | F21220064006 | ADIZIONE PIATTAFORMA PASOPIA | 1 | 1.1.4.3 | 16.996,00 € | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA' | 05/06/2023 | | 240 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | | |
| SI | F291300060001 | MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. "NUOVI PROGETTI" | 2 | 4 | 469.269,68 € | | | 0 | NO | | | | AVVATA PROGETTAZIONE | entro maggio 2023 aggiudicazione efficace progettati entro luglio 2023 progettazione esecutiva entro novembre 2023 lavori entro febbraio 2024 aggiudicazione lavori entro marzo 2024 fine lavori entro luglio 2025 rendicontazione | SI | | 30 luglio 2025 | REGIS AGGIORNATO | |
| SI | F291900090001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2020_ porzione di illuminazione via Belvedere SF D'Assisi_ Campo Piva/Isolare Via Renzini ANNUALITA' 2020 | 2 | 4 | 50.000,00 € | | | | SI | 50.000,00 € | EURO 47.908,04 | EURO 47.908,04 | CONCLUSO | COMPLETATO NEL 2021 | SI | 06/04/2021 | | E' IN CORSO LA FASE DI COMPIUZIONE IN REGIS | |
| SI | F2921006710001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2021 | 2 | 4 | 100.000,00 € | | | | SI | 100.000,00 € | EURO 95.926,92 | EURO 87.704,33 | CONCLUSO | COMPLETATO NEL 2022 | SI | 27/06/2022 | | E' IN CORSO LA FASE DI COMPIUZIONE IN REGIS | |
| SI | F232200050006 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO ALVIANO CAPOLUOGO. | 2 | 3 | 2.205.046,28 € | | | | NO | | | | AVVATA PROGETTAZIONE - A PARTIRE DAL 2022 PROGETTAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO. | alla data del 19 aprile 2023 avvia progettazione definitiva ed esecutiva alla data del 31 luglio 2023 approvazione del progetto all'incirca entro fine settembre 2023 aggiudicazione dei lavori alla data del 31 marzo 2026 ultimazione dei lavori consegnati ed avviati | SI | 31 marzo 2026 | REGIS AGGIORNATO | | |
| SI | F2442000790006 | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2022, CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER PICCOLI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 29 DELLA L.190/2019, INTERVENTO EFFICIENTAMENTO | 2 | 4 | 25.000,00 € | | | | NO | 22.125,96 | | | CONCLUSO | completato al 31 marzo 2023 | SI | CONCLUSO IL 31 MARZO 2023 | | REGIS IN CORSO DI AGGIORNAMENTO | |
| SI | F2922000930006 | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2022, CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER PICCOLI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 29 DELLA L.190/2019, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI V.C. PAOLICHI. | 2 | 4 | 25.000,00 € | | | | NO | 17.250,52 | | | CONCLUSO | alla data del 12 settembre 2022 i lavori sono stati ultimati alla data del 30 APRILE 2023 i lavori sono stati ultimati | SI | CONCLUSO IL 30 aprile 2023 | | REGIS IN CORSO DI AGGIORNAMENTO | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A RAGS | NOTE |
|-------------------------|---------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------|---|---|
| SI | 4692101309000 | Lavori di riqualificazione di spazi pubblici con creazione di fontane e sicurezza di spazi pubblici in via Marconi | 5 | 3 | A3.1 | | 1.200.000,00 € | | NO | | € 51.665,12 | | AVVIATO | Affidamento progettazione | 31/12/2021 | SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021) | | | 1.200.000,00 integrato con ulteriore finanziamento di € 1.148.334,88 per la realizzazione dell'intervento. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4632100320000 | Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi comunali - II stralcio | 5 | 3 | A3.3 | | 1.500.000,00 € | | NO | | 94.096,04 € | | AVVIATO | Validazione e approvazione della progettazione Pubblicazione gara Aggiudicazione gara e avvio lavori Ultimazione lavori | 31/12/2026 | SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021) | | | 1.500.000,00 integrato con ulteriore finanziamento di € 225.000,00 per maggiori costi dei materiali. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4652100320000 | Lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di San Francesco | 5 | 4 | A4.5 | | 205.000,00 € | | NO | | 12.578,80 € | | AVVIATO | Affidamento progettazione | 31/12/2021 | SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021) | | | Integrato con ulteriore finanziamento di € 12.578,80 per maggiori costi dei materiali. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4652100320000 | Lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di San Francesco | 5 | 4 | A4.5 | | 200.000,00 € | | NO | | 12.377,04 € | | AVVIATO | Validazione e approvazione della progettazione Pubblicazione gara Aggiudicazione gara e avvio lavori Ultimazione lavori | 31/12/2026 | SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021) | | | Integrato con ulteriore finanziamento di € 12.377,04 per maggiori costi dei materiali. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4632100320000 | Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di parte della pubblica illuminazione | 2 | C4 | I2.2 | | 50.000,00 € | | | | 50.000,00 € | | AVVIATO | Progettazione esecutiva Inizio lavori Ultimazione lavori | 09/09/2020 15/09/2020 21/07/2021 | SI (Approvazione esecutivo 15/06/2021) SI (Avviate procedure di affidamento 09/09/2020) SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021) | | | Integrato con ulteriore finanziamento di € 30.000,00 per maggiori costi dei materiali. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4682100138000 | Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dei locali del campo da calcio nuovo PA di Arrone - I stralcio funzionale | 2 | C4 | I2.2 | | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € | | AVVIATO | Progettazione esecutiva Inizio lavori Ultimazione lavori | 11/08/2021 15/10/2021 16/07/2022 | SI (Approvazione esecutivo 18/08/2021) SI (Avviate procedure di affidamento 14/10/2021) SI (Avviate procedure di affidamento 05/07/2021) | | | Integrato con ulteriore finanziamento di € 13.800,00 oltre IVA e Iurbato fino a € 113.800,00 per la realizzazione dell'intervento. Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 111/2022. |
| SI | 4612200400000 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 1 | 1 | 1.4.1 | | 79.922,00 € | - € | NO | | 0,00 € | 0 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 15/02/2023 | SI | | PIATTAFORMA PA DIGITALE - NESSUNA CRITICA | |
| SI | 4612200320000 | PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4.5 | | 23.147,00 € | 1.797,00 € | NO | | 0,00 € | 0 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 16/11/2023 | SI | | PIATTAFORMA PA DIGITALE - NESSUNA CRITICA | |
| SI | 4612200385000 | ADDOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | 1 | 1 | 1.4.3 | | 6.070,00 € | - € | NO | | 0,00 € | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 09/10/2023 | | | PIATTAFORMA PA DIGITALE - NESSUNA CRITICA | |
| SI | 4612200320000 | ABILITAZIONE AL COVID PER LE PALLUCALI | 1 | 1 | 1.2 | | 77.897,00 € | - € | NO | | 0,00 € | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 19/07/2023 | | | PIATTAFORMA PA DIGITALE - NESSUNA CRITICA | |
| SI | 4612200427000 | SPID CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | | 14.000,00 € | - € | NO | | 0,00 € | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE | 11/09/2023 04/12/2024 | | | PIATTAFORMA PA DIGITALE - NESSUNA CRITICA | |

| STATUS ATTUATORE PNRR | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI RESOPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISI Indicare per ogni fase precedente il termine ultimo di conclusione previsto | REPETTO DEL TERMINE (SI/NO) da compilare in successione per ogni fase procedurale | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-----------------------------|------------------------------------|---|----------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------------------------|--|
| SI | 1592106590001 | PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA MONSERRATO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORPI LUMINARI | 2 | 4.2.2 | 25.829,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 22.858,69 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2023 | SI | 03/12/2021 | | VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 50.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 1592106590006 |
| SI | 154621002140001 | PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DI S. PIETRO | 2 | 4.2.2 | 77.385,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 77.865 | 0 | PROGETTO AVVIATO | IN CORSO | 31/12/2023 | | 31/12/2023 | | VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 50.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 154621002140006 |
| SI | 157H0001370001 | MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - STRADA DI SANTIUGENA, STRADA DEI POGGI | 2 | 4.2.2 | 22.360,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 21.833,99 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2021 | SI | 22/01/2021 | | VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 25.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 157H0001370006 |
| SI | 1592000330001 | PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA. | 2 | 4.2.2 | 27.440,00 | 0 | 0 | 0 | NO | 26.065,57 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2021 | SI | 20/09/2021 | | VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 25.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 1592000330006 |
| SI | 154D200310006 | PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - IMPLEMENTAZIONI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE COMPLETAMENTO | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | PROGETTO NON AVVIATO | | 31/12/2024 | | 31/12/2024 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 154H2000860006 | PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - COMPLETAMENTO | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | PROGETTO NON AVVIATO | | 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151C2001660006 | 1.2 - Abilitazione al Cloud | 1 | 1.1.2 | 47427 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 04/12/2023 | | 04/12/2023 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151F2004710006 | 1.3.1 - PDND - Comuni | 1 | 1.1.3 | 30172 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 02/06/2023 | | 31/12/2023 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151F2004860006 | 1.4.1 - app IO | 1 | 1.1.4 | 1944 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | IN CORSO DI AFFIDAMENTO | 10/07/2023 | | 31/12/2023 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151F2004070006 | 1.4.4 - SPID CIE | 1 | 1.1.4 | 14000 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | IN CORSO DI AFFIDAMENTO | 05/01/2024 | | 30/06/2024 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151F2004650006 | 1.4.3 - pagPA | 1 | 1.1.4 | 9712 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | IN CORSO DI AFFIDAMENTO | 19/07/2023 | | 31/12/2023 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |
| SI | 151F2003840006 | 1.4.1 - E-governance del Cittadino | 1 | 1.1.4 | 79922 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | NON AVVIATO | DA AVVIARE | 03/07/2023 | | 31/12/2023 | | FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MESIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESISTITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R.G.S | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|---------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| (S/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione, per riga, le fasi procedurali previste dal cronoprogramma | procedurale il termine ultimo di scadenza per ogni procedura | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo di realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | U5F21001890001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASPALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE TOSCOLANO-PARAGNANO BASSO | M2 | C4 | D.2 | 100.000,00 € | 0 | 0 | SI | 0 | € 100.000,00 | € 98.458,26 | € 0 | AVVIATO | CONCLUSA | 10/12/2021 | SI | 30/12/2021 | | |
| SI | B59D2000150001 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE COMPLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI | M2 | C5 | D.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 0 | € 50.000,00 | € 49.610,74 | € 0 | AVVIATO | CONCLUSA | 22/04/2022 | SI | 22/04/2022 | | |
| SI | U5F22000970001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASPALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE AVIGLIANO UMBRO VALLE MOLINO | M2 | C6 | D.2 | 50.000,00 € | 0 | 0 | SI | 0 | € 50.000,00 | € 46.109,87 | € 0 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 30/06/2023 | SI | 30/06/2023 | | |
| SI | B7H22001570003 | INTERAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CHE INTERESSA LA STRADA | M2 | C7 | D.1.B | 136.530,33 € | 0 | 0 | NO | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0 | NON AVVIATO | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | 30/11/2023 | SI | 31/12/2026 | | |
| SI | U5F22000580006 | ESPERIENZA DEL CITTA'ANO NEI SERVIZI PUBBLICI | M1 | C1 | II.4.1 | 79.922,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0 | AVVIATO | FASE ESECUTIVA | 21/11/2023 | SI | 21/11/2023 | | |
| SI | U5L22000370006 | ABILITAZIONE AL CLONDI PELLE PA LOCALI COMUNI | M1 | C1 | II.2 | 47.437,00 € | 0 | 0 | NO | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0 | NON AVVIATO | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | 03/06/2023 | SI | 26/08/2024 | | |

| SOCIETA' ATTUALE DEL PNRR | CLUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNSC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTALI 31/12/2022 | RICAMBI RESOSSI A VALERE SU RESIDUI PNRR AL 31/12/2022 | FASCI MINUTI PRESENTI A VALERE SU LIBRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESISTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RCGS | NOTE |
|---------------------------|------------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SI | B6502000090005 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2 | 4 | 2.2A | 50.000,00 € | 0 | 45.500,00 € | SI | 50.000,00 | Impegno n.626/2020 Impegno n. 219/2021 Impegno n. 218/2021 per un totale di € 50.000,00 | 50.000,00 € | | AVVIATO/CONCLUSO | FASI CONCLUSE | | SI | | | Totale di progetti non nativi PNRR |
| SI | B6521000650001 | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'APPARATO DEL PIANO IN FRAZIONE CIVITELLA DEL LAGO | 2 | 4 | 2.2B | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € | SI | 100.000,00 | Impegno n.217/2022 per un totale di € 100.000,00 | 90.239,65 € | | AVVIATO/CONCLUSO | FASI CONCLUSE | | | | Totale di progetti non nativi PNRR | |
| SI | B65E2000330006 | NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEL PLESSO DI BASCHI | 4 | 1 | 1.2 | 900.000,00 € | 0 | 192.660,00 € | NO | 0 | Impegno n.227/2023 da PV per un totale di € 101.504,00 | 0 | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 31/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 30/09/2026 | SI | | | |
| SI | B67H2003320006 | INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO INFRASUONO IN UN TRATTO STRADALE AL KM 4+500 - STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE AL KM 4+500 - | 2 | 4 | 2.1 | 130.000,00 € | 0 | 4.700,00 € | NO | 0 | | 0 | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 30/09/2024 30/09/2024 31/07/2024 31/07/2024 | SI | | | |
| SI | B67B21001530005 | NUOVA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLE FAMIGLIE DI BASCHI | 4 | 1 | 1.1 | 239.700,00 € | 0 | 377.300,00 € | NO | 0 | Impegno con determina n. 299 del 23/12/2022 per un totale di € 99.821,20 | 0 | | AVVIATO | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI | 20/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 30/09/2026 | SI | | | |
| SI | B67H2003450006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA ITALIA IN FRAZIONE CIVITELLA DEL LAGO | 2 | 4 | 2.2B | 50.000,00 € | 0 | 0,00 € | NO | 0 | Impegno n. 367/2022 Impegno n. 236/2023 PV 1.079.2024 per un totale di € 50.000,00 | 0 | | AVVIATO | IN FASE DI COLLAUDO | | SI | | | |
| SI | B67F2003100006 | MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI" | 1 | 1 | 1.4.5. | 23.147,70 € | | | NO | | | | | AVVIATO | APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE INTEGRAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI | 03/01/2023 31/05/2023 27/11/2023 | SI | | | |
| SI | B67F2003800006 | MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" | 1 | 1 | 1.4.1. | 79.922,00 € | | | NO | | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA' | 03/01/2023 03/01/2023 28/03/2024 | SI | | | |
| SI | B67C2000000006 | MISURA 1.2. "ABITUZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI" | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 € | | | NO | | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA' | 08/03/2023 04/12/2023 25/02/2025 | SI | | | |
| SI | B51F2006880006 | MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND)" | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 € | | | NO | | | | | NON AVVIATO | APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA' | 21/03/2023 19/07/2023 15/09/2024 | SI | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unko progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTE ENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGS | NOTE |
|---------------------------------|----------------------------|---|----------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| SI | F94H2000060001 | LEGG. 150/2019 art. 1 DM 34/01/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FINANZIATO CON LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. LOTTO 1: COPERTURA E PENSILINE DEL BLOCCO DI LOCULI LOTTO 1973. PRESSO IL CIVICO | 2 | 4 | M2C4.2.2 | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 50.000,00 € | 47.941,42 € | 43.970,64 € | 0,00 € | AVVIATO | INCARICO PROFESSIONALE LOTTO 1 | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 20/07/2020 | SI | | | Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni |
| SI | F93I2100540001 | LEGG. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 e DM 11/11/2020 - LEGGE 160 DEL 27/12/2019 COME MODIFICATA CON D.L. 104/2020. LOTTO 1: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE. LOTTO 2: LAVORI | 2 | 4 | M2C4.2.2 | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 100.000,00 € | 94.735,05 € | 86.941,84 € | 0,00 € | AVVIATO | INCARICO PROFESSIONALE LOTTO 1 | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 10/08/2021 | SI | | | Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni |
| SI | F93C2000410006 | LEGG. 160/2019 art. 1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI LAMPADE CON LAMPADE A LED SU TUTTE LE SCUOLE E SEDI COMUNALI. CONTRIBUTI PER LA RESILIENZA. LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ART. 1, COMMI 29 E 55. (L. N. 160/2019) ART. 1, COMMI 139 E 55. (L. N. 145/2018) ANNUALITA' 2022. | 2 | 4 | M2C4.2.2 | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 50.000,00 € | 49.288,50 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | DETERMINAZIONE LOTTO 1 | DETERMINAZIONE N. 235 DEL 17/08/2022 | SI | | | Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni |
| SI | F93F2200062008 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1.b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PIANO PER "NUOVI PROGETTI" - Mitigazione del rischio idrogeologico e riparazione danni del Comune di Bettona. | 2 | 4 | 2.1.b | 300.000,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € | NO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | GIUGNO 2023 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OTTOBRE 2023 - AFFIDAMENTO LAVORI | | | | | Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni |

| PROGETTO ATTIVATORE FNR | CLUP | SN TIETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | INVENTO FINANZIATO DAL FNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | INVENTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | ESITO DEL ITER (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGS | NOTE |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|--|---|
| SI | 817190082001 | Lavori di messa in sicurezza varie strade dissestate | 2 | 4 | 2.2 | 990.000,00 € | / | NO | / | | Impegno n. 351 del 13/09/2022 - € 6.630,99 Impegno n. 353 del 13/09/2022 - € 18.909,24 Impegno n. 388 del 28/09/2022 - € 6.997.919,78 Totale € 7.252.600,01 | € 3.078,45 su impegno n. 351 del 13/09/2022 € 9.299,63 su impegno n. 353 del 13/09/2022 € 398.300,00 su impegno n. 388 del 28/09/2022 Totale € 411.278,08 (IVA esclusa) | Nessuno | Avviato | Esecuzione lavori | Conclusione lavori prevista 22/05/2023 | SI | 22/05/2023 | Inerito, in attesa di erogazione del 2° acconto | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento |
| SI | 815E22000100006 | Realizzazione della mensa presso il plesso scolastico di Cantalupo | 4 | 1 | 1.2 | 180.000,00 € | / | NO | / | | Impegno n. 567 del 22/12/2022 - € 8.775,02 | Nessuno | Nessuno | Avviato | Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori Collaudo dei lavori | Aggiudicazione dei lavori - 31/08/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusione dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 30/06/2024 | SI | 30/06/2024 | Non ancora inserito | |
| SI | 813623000000006 | Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Cantalupo | 4 | 1 | 3.3 | 1.700.000,00 € | / | NO | / | | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Avviato | Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori Collaudo dei lavori | Aggiudicazione dei lavori - 15/09/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusione dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 31/05/2024 | SI | 31/03/2024 | Non ancora inserito | |
| SI | 816E22000238001 | Intervento di messa in sicurezza del magazzino comunale in Via Roma | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | NO | / | | Impegno n. 282 del 04/09/2020 - € 4.576,00 Impegno n. 315 del 17/09/2020 - € 63.560,33 Impegno n. 317 del 17/09/2020 - € 3.930,16 Totale € 68.066,49 | € 4.576,00 su impegno n. 282 del 04/09/2020 € 63.065,71 su impegno n. 315 del 17/09/2020 € 865,05 su impegno n. 317 del 17/09/2020 Totale € 68.506,76 | Nessuno | Avviato | Intervento concluso | Intervento concluso | SI | Intervento concluso | Non ancora inserito | |
| SI | 817H21000950001 | Intervento di messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in messa in sicurezza del plesso scolastico di Cantalupo, Via del Pentile e Via Sant'Anna | 2 | 4 | 2.2 | 140.000,00 € | / | NO | / | | Impegno n. 208 del 16/04/2021 - € 7.686,00 Impegno n. 252 del 20/07/2021 - € 126.264,36 Impegno n. 253 del 20/07/2021 - € 30,00 Impegno n. 254 del 20/07/2021 - € 30,00 Impegno n. 209 del 15/04/2022 - € 3.659,40 Totale € 140.000,00 | € 126.264,36 su impegno n. 252 del 20/07/2021 € 1.227,33 su impegno n. 254 del 20/07/2021 € 3.059,40 su impegno n. 253 del 20/07/2021 € 3.059,40 su impegno n. 254 del 20/07/2021 Totale € 131.151,09 | Nessuno | Avviato | Intervento concluso | Intervento concluso | SI | Intervento concluso | Inerito, in attesa di erogazione del 2° acconto | |
| SI | 816H22000540001 | Intervento di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà comunale adiacente al Chostro di San Domenico, ex albergo | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | NO | / | | Impegno n. 292 del 09/09/2022 - € 6.815,24 Impegno n. 352 del 13/09/2022 - € 62.325,25 Totale € 69.340,49 | Nessuno | Nessuno | Avviato | Conclusione e collaudo dei lavori | Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | Non ancora inserito | |
| SI | 81E22048480006 | Intervento di efficientamento energetico edificio ex Obiate | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | NO | / | | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Conclusione e collaudo dei lavori | Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2024 | SI | 31/12/2024 | Non ancora inserito | |
| SI | 81E22048490006 | Intervento di efficientamento energetico impianti sportivi e Via Flaminia | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | NO | / | | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Conclusione e collaudo dei lavori | Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2025 | SI | 31/12/2025 | Non ancora inserito | |

| SOCIETA' ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTI | IMPEGNO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PACIFICAMENTE INVALSI VALERE SU VALERE SU ALTRI RISORSE AL 31/12/2022 | RISCHIO AVVIATO/NON AVVIATO | FASE PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RIPIETITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ALTRI SOGGETTI COINVOLTI | ATTIVITA' RELATIVA A RGCS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|--------------------------|---|------|
| S | B17H19001820001 | Lavori di messa in sicurezza verde strade disastrate | 2 | 4 | 2.2 | 990.000,00 € | / | / | NO | / | Impegno n. 351 del 13/09/2022 - € 6.630,99 Impegno n. 353 del 13/09/2022 - € 38.909,24 Impegno n. 354 del 13/09/2022 - € 699.719,78 Totale € 725.260,01 | Nessuno | Avviato | Esecuzione lavori | Conclusioni lavori prevista 22/05/2023 | SI | 22/05/2023 | Nessuno | Inverto, in attesa di erogazione del 2° acconto | |
| S | B1E220010000006 | Realizzazione della mensa presso il plesso scolastico di Carrilupo | 4 | 1 | 1.2 | 180.000,00 € | / | / | NO | / | Impegno n. 507 del 22/12/2022 - € 8.775,02 | Nessuno | Avviato | Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni dei lavori Collaudo dei lavori | Aggiudicazione dei lavori - 31/08/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusioni dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 30/09/2024 | SI | 30/09/2024 | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B1E220010000006 | Intervento di adeguamento servizio ed efficientamento energetico del gineceo scolastico di Carrilupo | 4 | 1 | 3.3 | 1.700.000,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Avviato | Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni dei lavori Collaudo dei lavori | Aggiudicazione dei lavori - 15/09/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusioni dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 31/03/2024 | SI | 31/03/2024 | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B1E220000280001 | Intervento di messa in sicurezza del magazzino comunale in Via Roma | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | / | NO | / | Impegno n. 282 del 04/09/2020 - € 4.576,00 Impegno n. 313 del 13/09/2022 - € 63.005,00 Impegno n. 315 del 17/09/2020 - € 3.000,00 Impegno n. 317 del 17/09/2020 - € 9.301,16 Totale € 68.882,16 | Nessuno | Avviato | Intervento concluso | Intervento concluso | SI | Intervento concluso | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B17H21000950001 | Intervento di messa in sicurezza e dello sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi i lavori di adeguamento del servizio di pubblica utilità del primo stralzo funzionale all'anello viario Via dei Petrioli e Via San'Elia | 2 | 4 | 2.2 | 140.000,00 € | / | / | NO | / | Impegno n. 108 del 16/04/2021 - € 7.686,00 Impegno n. 322 del 20/07/2021 - € 126.264,36 Impegno n. 323 del 20/07/2021 - € 3.860,24 Impegno n. 254 del 20/07/2021 - € 3.360,24 Impegno n. 230 del 15/06/2022 - € 3.859,40 Totale € 140.000,00 | Nessuno | Avviato | Intervento concluso | Intervento concluso | SI | Intervento concluso | Nessuno | Inverto, in attesa di erogazione del 2° acconto | |
| S | B1E22000540001 | Intervento di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà comunale adiacente al Chostro di San Domenico, ex albergo | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | / | NO | / | Impegno n. 292 del 09/08/2022 - € 6.815,24 Impegno n. 352 del 13/09/2022 - € 62.525,25 Totale € 69.340,49 | Nessuno | Avviato | Conclusioni e collaudo dei lavori | Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B1E22004840006 | Intervento di efficientamento energetico | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Conclusioni e collaudo dei lavori | Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2023 | SI | 31/12/2024 | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B1E22004900006 | Intervento di efficientamento energetico | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Conclusioni e collaudo dei lavori | Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2023 | SI | 31/12/2024 | Nessuno | Non ancora in verito | |
| S | B1E22003700006 | Migrazione al Cloud dei servizi digitali | 1 | 1 | 1.4 | 77.897,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Indagine della migrazione dei ser | 25/02/2025 | SI | 25/02/2025 | Nessuno | / | |
| S | B1E22003700006 | Estensione al Cloud dei servizi digitali | 1 | 1 | 1.4 | 77.897,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Indagine della migrazione dei ser | 27/11/2023 | SI | 27/11/2023 | Nessuno | / | |
| S | B1E22003660006 | Pista Borneo Natifche Digitali | 1 | 1 | 1.4 | 23.847,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Indagine della migrazione dei ser | 28/03/2024 | SI | 28/03/2024 | Nessuno | / | |
| S | B1E22003230006 | Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito | 1 | 1 | 1.4 | 79.922,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Indagine dell'integrazione delle patti | 27/11/2023 | SI | 27/11/2023 | Nessuno | / | |
| S | B5E220005050006 | Integrazione di dati forma Digitale Nazionale | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 € | / | / | NO | / | Nessuno | Nessuno | Non avviato | Indagine dell'integrazione delle patti | 27/11/2023 | SI | 27/11/2023 | Nessuno | / | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (S/N/O) | CUP (codice unico progetto) | SVIETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTALI 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A ATTIVITA' PNRR AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A ATTIVITA' PNRR RESORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO da compilare in successione per ogni fase procedurale di cui al paragrafo 1 del presente regolamento | RISULTATO DEL TERMINE (S/N/O) | ATTIVITA' RELATIVE A R.G.S | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------|
| SI | J71F200370006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.4.1 | 78.922,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: 31/01/23 - 31/01/23 FASE 2: DA VERIFICARE FASE 3: 30/06/23 - 31/07/23 FASE 4: 31/07/23 - 31/07/23 FASE 5: 31/01/23 - 28/03/24 | - | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | 28/03/2024 |
| SI | J71C2001430006 | Passaggio al cloud system | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.2 | 47.477,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: DA VERIFICARE FASE 3: DA VERIFICARE FASE 4: DA VERIFICARE FASE 5: DA VERIFICARE | - | | 04/12/2024 |
| SI | J71F200270006 | Sviluppo app-vo | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.4.3 | 6.561,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: DA VERIFICARE FASE 4: DA VERIFICARE FASE 5: DA VERIFICARE | - | | 26/01/2024 |
| SI | J51F2004310006 | Adozione piattaforma digitale dei dati | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.3.1 | 30.172,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: DA VERIFICARE FASE 4: DA VERIFICARE FASE 5: DA VERIFICARE | - | | 27/11/2023 |
| SI | J71F200080006 | Implementazione Paggpa | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.4.3 | 36.389,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DEI QUADRI DI SOGGETTO; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: DA VERIFICARE FASE 4: DA VERIFICARE FASE 5: DA VERIFICARE | - | | 08/05/2024 |
| SI | J71F200270006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SPD E CIE | Missione 2 | Componente 2 | Misura 1.4.4 | 14.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DI OBIETTIVI E SOGGETTI; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> DA DEFINIRE | - | L'Ente sta ancora nelle fasi iniziali del processo e deve predisporre il progetto e cronoprogramma | 20/09/2024 |
| SI | J71F200270006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SPD E CIE | Missione 1 | Componente 1 | Misura 1.4.5 | 23.147,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO NON AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DI OBIETTIVI E SOGGETTI; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: DA VERIFICARE FASE 4: DA VERIFICARE FASE 5: DA VERIFICARE | - | | 27/11/2023 |
| SI | J71E2000160001 | Opere in ambito cultura | Missione 1 | Componente 3 | Misura 1.2 | 237.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO AVVIATO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMI DI PROGETTO CON ASSUNZIONE DI OBIETTIVI E SOGGETTI; FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONE COMPONENTI CAPITOLATO TECNICO; FASE 3: PRESSIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE; FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PRESSIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORDIAMMAI E TEST FINALI DEI SERVIZI; FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITA' DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICENTAZIONE CONCLUSIVA) | <ul style="list-style-type: none"> DA DEFINIRE | - | L'Ente sta ancora nelle fasi iniziali del processo e deve predisporre il progetto e cronoprogramma | - |
| SI | J71E2000070001 | Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2020 | Missione 2 | Componente 4 | Misura 2.2 | 45.889,53 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO CONCLUSO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: PROGETTAZIONE E ESECUTIVA FASE 2: AGGIUDICAZIONE FASE 3: SELEZIONE LAVORI FASE 4: ESECUZIONE LAVORI FASE 5: COLLAUDO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: S1 FASE 4: S1 FASE 5: S1 | - | RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE | CONCLUSO |
| SI | J7921005950001 | Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2021 | Missione 2 | Componente 4 | Misura 2.2 | 97.894,64 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO CONCLUSO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: PROGETTAZIONE E ESECUTIVA FASE 2: AGGIUDICAZIONE FASE 3: SELEZIONE LAVORI FASE 4: ESECUZIONE LAVORI FASE 5: COLLAUDO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: S1 FASE 4: S1 FASE 5: S1 | - | RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE | CONCLUSO |
| SI | J71E2000280006 | Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2022 | Missione 2 | Componente 4 | Misura 2.2 | 49.371,85 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | | - | - | - | PROGETTO CONCLUSO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: AGGIUDICAZIONE FASE 2: SELEZIONE LAVORI FASE 3: SELEZIONE LAVORI FASE 4: COLLAUDO | <ul style="list-style-type: none"> FASE 1: S1 FASE 2: S1 FASE 3: S1 FASE 4: S1 | - | RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE | CONCLUSO |

| SCOGITTO ATTIVITA' PNR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNR | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (€000) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (€000) | PROGETTO PRESENTISTE (SI/NO) | IMPORTO PREVEDIBILE FINANZIATO (€000) | IMPORTO VALERE SU RISORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|------------------------|-----------------------------|--|--|------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|------|
| NO | 131021001740001 | LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "A. SPOLITINI" IN VIA SAN DONATO. | LEGGE 160 DEL 27/12/2019, COME MODIFICATA CON D.L. 104/2020. | | | - € | - € | 100.000,00 € | SI | 100.000,00 € | 64.481,59 € | 86.995,08 € | PROGETTO AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione del P.S.T. n. 212 del 19/07/2021 Delibera G.C. n. 68 del 21/07/2021 Determinazione del P.S.T. n. 272 del 09/08/2021 Verbale D.L. del 17/08/2021 Verbale D.L. del 26/08/2022 | SI | 31/12/2022 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | |
| NO | 131022000160006 | INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TECNOLOGIA (LED) E RISPARMIO ENERGETICO | Decreto-Legge 30.04.2019, n. 34 (D.L. Crescita) | | | - € | - € | 50.000,00 € | SI | 50.000,00 € | 7.688,03 € | - € | PROGETTO AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione del P.S.T. n. 235 del 20/07/2022 Delibera G.C. n. 10 del 08/08/2022 Determinazione del P.S.T. n. 272 del 09/08/2021 Verbale D.L. del 14/09/2022 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | 13422000190006 | REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI INFANZIA E NIDO COSTITUENTE UN POLO DI INFANZIA | 4 | 1 | 1.1 | 1.720.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | PROGETTO AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione del P.S.T. n. 130 del 28/03/2023 e 166 del 26/04/2023 Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del - | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | 13422000190006 | REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANNA FRANK" | 4 | 1 | 1.2 | 510.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | PROGETTO AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione del P.S.T. n. - Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del - | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | 13422000150006 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE E TESORIERI | 1 | 3 | 1.3 | 124.000,00 € | - € | 31.000,00 € | NO | - € | - € | - € | PROGETTO AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione del P.S.T. n. 64 del 18/04/2023 e 76 del 10/05/2023 Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del - | SI | 31/09/2024 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CLP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) <small>da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente</small> | IMPREGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI <small>indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma</small> | TERMINI ULTIMO PREVISTO <small>procedurale il termine ultimo di successione per ogni fase procedurale</small> | RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO) <small>da compilare in successione per ogni fase procedurale</small> | DATA FINALE <small>indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento</small> | ATTIVITA' RELATIVE A B.C.G.S. | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|------|
| SI | C49J2104600001 | Via Roma: pavimentazione e realizzazione della commissione pedonale con viale Santa Rita | - | PNC sub-misura A3.1 | - | € 1.357.261,10 | - | NO | 112.094,89 € | 50.320,08 € | - | PROGETTO AVVIATO | 1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori | 1) SI 2) SI 3) SI 4) SI | 31/03/2026 | - | - | - | |
| SI | C47H21008130001 | Miglioramento accessibilità e sicurezza idrogeologica Via della Tintarella | - | PNC sub-misura A4.5 | - | € 445.319,30 | - | NO | 32.553,54 € | 21.356,46 € | - | PROGETTO AVVIATO | 1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori | 1) SI 2) SI 3) SI 4) SI | 31/03/2026 | - | - | - | |
| SI | C41B21008400001 | Crovia di S. Rita 2° Stralcio - itinerario tra turismo e devozione | - | PNC sub-misura A3.3 | - | € 2.643.167,77 | - | NO | 182.789,27 € | 113.560,66 € | - | PROGETTO AVVIATO | 1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori | 1) SI 2) SI 3) SI 4) SI | 31/03/2026 | - | - | - | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISBURSATI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPONIBILI A VALERE SU RISORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|---|---------------------------|------|
| SI | E5602000000000001 | PNRR MIS.2- RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMP. C4- RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO INDUSTRIALE, INVEST. 2.2- INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (L. 160/2019, annualità 2020). INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO E MISURA IN SICUREZZA APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA DEL POZZO | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | SI | 0 | IMP: N.217 DEL 25/08/2020 € 5.983,36 IMP: N.243 DEL 10/09/2020 € 38.820,83 IMP: N.469 DEL 31/12/2021 € 1.143,53 IMP: N. 414 DEL 30/12/2020 € 4.072,28 | € 2.500,00 MANDATO N.1317 DEL 11/11/2022; € 5.023,36 MAND. N.139 DEL 09/02/2021; € 1.039,57 MAND. N.183 DEL 23/02/2021; € 12.600,00 MAND. N.134 DEL 23/02/2021; € 191,66 MAND. N.185 DEL 23/02/2021 | 1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. 31/08/2020 2. 05/09/2020 3. 15/09/2020 4. 15/09/2021 5. 31/12/2021 | da compilare in attesa per ogni fase procedurale | 1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. SI | 31/12/2021 | indicare il termine ultimo per la finalizzazione dell'intero intervento. | | |
| SI | E57421003070001 | L.160/2019, Legge di Bilancio 2020, annualità 2021. Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla mobilità, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale-viale "Morti della Resistenza" | 2 | 4 | 2.2 | 110.000,00 | 0 | 3.227,15 (COMUNE) | SI | 0 | IMP: N.213 DEL 27/07/2021 € 2.574,00 IMP: N.321 DEL 02/11/2021 € 30,00 IMP: N.262 DEL 16/09/2021 € 24.090,84 IMP: N.262 DEL 16/09/2021 € 130.958,80 IMP: N.479 DEL 31/12/2021 € 47.569,42 IMP: N.300 DEL 11/10/2022 € 3.038,88 | € 30,00 MAND. N.128 DEL 02/11/2021 € 2.574,00 MAND. N.265 DEL 28/02/2022 € 21.900,76 MAND. N.291 DEL 09/03/2022 € 17.816,91 MAND. N.1288 DEL 12/10/2022 € 35.228,55 MAND. N.1289 DEL 12/10/2022 | 1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. 25/07/2021 2. 31/08/2021 3. 15/09/2021 4. 31/03/2023 5. NO (DA FARE) | | 1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. NO (DA FARE) | 31/03/2023 | Indicare il complesso non allegato con il riconoscimento dell'incremento del contributo del 10% | | |
| SI | E532200040006 | PNRR MIS.2- RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMP. C4- TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVEST. 2.2- INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (L. 160/2019). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE LOCALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE: ZONA INDUSTRIALE E FIAZZ. BRUNA | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | NO | 0 | IMP: N.241 DEL 23/08/2022 € 3.202,50 IMP: N.296 DEL 05/10/2022 € 44.239,86 IMP: N.297 DEL 05/10/2022 € 2.567,64 | € 20.834,12 MAND. N.1504 DEL 29/11/2022 | 1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. 25/08/2022 2. 31/09/2022 3. 15/09/2022 4. 31/12/2023 5. NO (DA FARE) | | 1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. NO (DA FARE) | 31/12/2023 | Attività non erogata in quanto non esistente. Implementazione dei dati in piattaforma | | |
| SI | E55E22000210006 | "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN VIA S. GIUSEPPE". PROGRAMMA DI INVESTIMENTI A VALERE SUL PNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.1 | 4 | 1 | 1.1 | 704.467,53 | 0 | 0 | NO | 0 | | | | PROGETTO AVVIATO | 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI 2. AVVIO LAVORI 3. CONCLUSIONE LAVORI 4. COLAUDO | 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ENTRO IL 31/05/2023 2. AVVIO LAVORI ENTRO IL 30/11/2023 3. CONCLUSIONE LAVORI ENTRO IL 31/12/2025 4. COLAUDO ENTRO IL 30/06/2026 | in corso - da fare | | | |
| SI | E55E2200050006 | PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 "Realizzazione di una mensa scolastica a servizio della scuola primaria presso il plesso scolastico G. Parenti". | 4 | 1 | 1.2 | 457.013,70 | 0 | 0 | NO | 0 | | | | PROGETTO AVVIATO | 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI 2. AVVIO LAVORI 3. CONCLUSIONE LAVORI 4. COLAUDO | 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ENTRO IL 31/08/2023 2. AVVIO LAVORI ENTRO IL 30/11/2023 3. CONCLUSIONE LAVORI ENTRO IL 31/12/2025 4. COLAUDO ENTRO IL 30/06/2026 | in corso - da fare | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLIP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MBURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPEGNI ASSUNTIALI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE | |
|-------------------------|------------------------------|---|----------|------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--|
| SI | 191F18000300001 | lavori adeguamento sismico scuole dell'infanzia | 4 | 1 | 3.3 | 479.498,11 | 0 | 0 | 0 | 435.908,00 € | 1) Indizione gara e autorizzazione a contrarre alla C.U.C. per lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico scuola dell'infanzia: € 1.734,00 2) Incarico tecnico per direzione lavori contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico della scuola dell'infanzia: € 45.678,52 | | AVVIATO | INIZIO LAVORI | mar-23 | SI | dic-24 | progetto inserito in REGIS | | |
| SI | 195E22000010006 | lavori di realizzazione nuovo edificio da destinare ad asilo nido | 4 | 1 | 1.1 | 919.600,00 | 0 | 0 | 0 | | | | NON AVVIATO | AFIDAMENTO LAVORI | giu-23 | SI | dic-24 | progetto inserito in REGIS | | |
| SI | 195F14000590001 | lavori di consolidamento centro abitato di Viceno | 2 | 4 | 2.1b | 1.046.100,00 | 0 | 0 | 0 | | | | NON AVVIATO | AFIDAMENTO LAVORI | giu-23 | SI | dic-24 | progetto inserito in REGIS | | |
| SI | 19220009410001 | efficientamento energetico palazzo comunale secondo piano | 2 | 4 | 2.2 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 1) Approvazione progetto esecutivo: 13.956,16 2) Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale sala consiliare archivio in Castel Viscardo Piazza IV Novembre: 1.439,92 3) Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale sala consiliare archivio in Castel Viscardo Piazza IV Novembre: 4.603,92 | 17.354,51 € | | CONCLUSO | FINE LAVORI | ott-20 | SI | ott-20 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | 1944Z200070001 | efficientamento energetico pubblica illuminazione capoluogo e pianlungo | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 1) Incarico tecnico per progettazione, d.l. e coordinatore della sicurezza in tutte le fasi dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e patrimonio comunale del capoluogo e della frazione pianlungo oltre variata distribuzione det. 136/2022: € 5.488,90 2) Affidamento lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione aree del capoluogo e della frazione pianlungo oltre variata distribuzione di spesa det. n. 136/2022: € 27.872,59 3) Affidamento per lavori di fornitura e posa in opera arredo stradale area verde pubblico in pianlungo: € 16.648,51 4) Liquidazione incentivo al rup per lavori di illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 70,18 5) Liquidazione incentivo al rup per lavori di efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 5,97 6) Liquidazione incentivo al rup per lavori di efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 5,97 | 44.195,72 € | | CONCLUSO | FINE LAVORI | ago-22 | SI | ago-22 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | 195F21000800001 | sistemazione area esterna piscina comunale | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 1) Affidamento tecnico, tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza per messa in opera di opere di sistemazione area esterna piscina comunale ed edificio pubblico in castel viscardo capoluogo al geom. Materazzi Baffarelle: € 4.469,99 2) Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dell'area della piscina comunale alla ditta Edil.BI. di Milano Danilo: € 4.334,78 3) Affidamento lavori urgenti alla ditta Edil.BI. di Milano Danilo per l'intervento rete idrica della piscina comunale € 1.595,28 4) Liquidazione incentivo per lavori di manutenzione straordinaria dell'area della piscina comunale: € 473,39 5) Liquidazione incentivo per lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale: € 63,14 6) CPDR per lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale: € 35,03 | 46.096,05 € | | CONCLUSO | FINE LAVORI | set-21 | SI | set-21 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | 198Z2000210001 | efficientamento energetico pubblica illuminazione capoluogo, Viceno, Montebaliggio | 2 | 4 | 2.2 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 1) Affidamento lavori - efficientamento pubblica illuminazione - oltre perizia di variante: € 27.500,00 2) Compenso su progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione: € 288,98 3) Imp. su progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione: € 24,55 4) Copia progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo, Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina: € 43.284,18 | 25.382,32 € | | CONCLUSO | FINE LAVORI | ott-20 | SI | ott-20 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | 199Z21002190001 | efficientamento energetico pubblica illuminazione Le Prese, Loc. Alfina, Montebaliggio e Viceno | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 1) Affidamento lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo, Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina: € 43.284,18 2) Incarico tecnico di progettazione, d.l., per efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in Castel Viscardo capoluogo e delle frazioni di Viceno, Montebaliggio e delle località le Prese e Alfina: € 5.566,02 3) Impiego di spesa per lavori urgenti ed imprevidi di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni di Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina: € 601,37 4) Comune di Alterona Liquidazione incentivo per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni: € 688,56 5) Dipendenti Comunali Compenso incentivo per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni: € 66,55 6) Tesoreria prov. termi CPDR Incentivo per lavori di | 44.999,92 € | | CONCLUSO | FINE LAVORI | set-21 | SI | set-21 | progetto inserito in REGIS | |
| SI | 191C20000000006 | Abitazione al Cloud | 1 | 1 | 1.2 | 62.690,00 € | | | | | | | NON AVVIATO | AFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | ES1F22003780006 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE | 1 | 1 | 1.4 | 14.000,00 € | | | | | | | NON AVVIATO | AFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | 191F22003770006 | RAFFORZAMENTO DELL'APPLICAZIONE IO | 1 | 1 | 1.4.3 | 6.075,00 € | | | | | | | NON AVVIATO | AFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO FINANZIATO | PROGETTO PRESENTISTE | IMPORCO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/N) | DATA FINALE | ATTIVITÀ RELATIVE A REGIS E CIRCEIA | NOTE |
|-------------------------|----------------|--|----------|------------|----------------|------------------------------------|--|--|----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--|---|------|
| SI | D7F2200220006 | PA DIGITALE 26- ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME OPERAZIONI DI IDENTITÀ DIGITALE - SERVIZIO SPESERIZIONE CHE | 1 | 1.1.4.4 | 14.000,00 | | | | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - CONCLUSIONE PROGETTO - 10 MESI DALLA DATA PREVISIONE PROGETTO - 31/05/2024 | CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISIONE PROGETTO - 31/05/2024 | SI | 31/05/2024 | Piattaforma PA Digitale 26 | |
| SI | D7F2200126006 | PA DIGITALE 26- ABLITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022) | 1 | 1.1.2 | 47.427,00 | | | | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - CONCLUSIONE PROGETTO - 15 MESI DALLA DATA PREVISIONE PROGETTO - 01/06/2023 | CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISIONE PROGETTO - 31/12/2024 | SI | 31/12/2024 | Piattaforma PA Digitale 26 | |
| SI | D7F2200280006 | PA DIGITALE 26- PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1.1.4.5 | 25.147,00 | | | | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - CONCLUSIONE PROGETTO - 03/09/2023 | CONTRATTUALIZZAZIONE EFFETTUATA IL 31/03/2023 | SI | 30/09/2023 | Piattaforma PA Digitale 26 | |
| SI | D7F22003570006 | PA DIGITALE 26 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1.1.4.1 | 79.922,00 | | | | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - CONCLUSIONE PROGETTO - 03/06/2023 | CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISIONE PROGETTO - 28/02/2024 | SI | 28/02/2024 | Piattaforma PA Digitale 26 | |
| SI | D5F2200580006 | PA DIGITALE 26- PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 1 | 1.1.3.1 | 10.172,00 | | | | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - CONCLUSIONE PROGETTO | CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISIONE PROGETTO - 30/11/2023 | SI | 30/11/2023 | Piattaforma PA Digitale 26 | |
| SI | D7F2200000002 | INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO | 2 | 4.1.2.2 | EURO 19.798,00 | NO | EURO 372.768,81 | Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. medietopere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione Componente 4", Tabela del territorio e della ricerca idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | EURO 2.530,69 Imp.131 | EURO 6.756,60 Mand. 1065 del 28/11/2019 EURO 2.530,69 Mand. 1066 del 28/11/2019 EURO 2.097,27 Mand. 728 del 11/09/2020 EURO 38.029,48 Mand. 219 del 09/07/2021 EURO 145,00 Mand. 450 del 07/06/2021 EURO 72.020,52 Mand. 149 del 23/09/2021 EURO 34.620,63 Mand. 1308 del 25/12/2022 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 3.112,20 Mand. 254 del 18/4/23 | AVVIATO | 1. APPROVAZIONE REVISIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. BINE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE REVISIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 20/07/2020 3. BINE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE (COLLAUDO) ENTRATO 09/2023 | 1. SI 2. SI 3. NO (DA FARE) 4. NO (DA FARE) | 20/09/2023 | SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SOLO ORA PER QUESTO CLUP D7F2200000002 AVVIAMO SU LIMAPORTO DEL FINANZIAMENTO CHE RISULTA AD OGGI EURO 10000,00 MENTRE PRIMA CI DAVA IMPAGAMENTI EURO 30.220,00 | SUI REGIS PER QUESTO CLUP: D7F2200000002 CI CHIEDONO DI RENDICONTARE IL PROGETTO TOPOLOGICO NON POSSIAMO USARE LA PARTE CHE NON CONFLUISCE SUL PNRR E CIA RENDICONTATA SU ALTRE PIATTAFORME E AD ALTRO PAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/09/2023 A LORO IVA PAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/09/2023 A LORO IVA EURO 3.098,16 (COSI' COME SU RIS. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR A LORO IVA EURO 6.549,28) | |
| SI | D7F22000670001 | INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO | 2 | 4.1.2.2 | EURO 30.220,00 | NO | NO | Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. medietopere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione Componente 4", Tabela del territorio e della ricerca idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | EURO 10.705,06 Imp.132 | EURO 6.137,46 Mand. 64 del 25/10/2021 EURO 3.594,40 Mand.152 CAPITOLI QU 3672 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 17.155,07 Mand. 601 del 26/07/2021 EURO 645,99 Mand. 602 del 26/07/2021 EURO 645,99 Mand. 602 del 26/07/2021 EURO 2.753,09 Mand. 602 del 26/07/2021 | CONCLUSO | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. BINE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 14/09/2020 3. BINE LAVORI 18/06/2021 4. RENDICONTAZIONE FINALE (COLLAUDO) 14/07/2021 | SI | 14/07/2021 | SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SOLO ORA PER QUESTO CLUP D7F22000670001 AVVIAMO SU LIMAPORTO DEL FINANZIAMENTO CHE RISULTA AD OGGI EURO 10000,00 MENTRE PRIMA CI DAVA IMPAGAMENTI EURO 30.220,00 | IPAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/12/2022 A LORO IVA EURO 35.049,49 IPAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/09/2023 A LORO IVA EURO 30.220,00 | |
| SI | D7F22000800001 | INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL CEDRIV | 2 | 4.1.2.2 | EURO 65.000,00 | NO | NO | Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. medietopere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione Componente 4", Tabela del territorio e della ricerca idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | EURO 34.971,69 Imp.226 | EURO 30,00 Mand. 1090 del 07/11/2022 CAPITOLI QU 2679 EURO 28.981 Mand. 1006 del 07/11/2022 CAPITOLI QU 2679 EURO 3.150,00 Mand. 1007 del 20/12/2021 CAPITOLI QU 2672 EURO 3.112,20 Mand. 1007 (EURO 3.112,20) | CONCLUSO | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. BINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 08/09/2021 3. INIZIO LAVORI 07/10/2021 4. BINE LAVORI 07/10/2021 5. RENDICONTAZIONE FINALE 27/09/2023 | SI | 21/09/2023 | SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SOLO ORA PER QUESTO CLUP D7F22000800001 AVVIAMO SU LIMAPORTO DEL FINANZIAMENTO CHE RISULTA AD OGGI EURO 10000,00 MENTRE PRIMA CI DAVA IMPAGAMENTI EURO 63.000,00 | IPAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/12/2022 A LORO IVA EURO 35.049,49 IPAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/09/2023 A LORO IVA EURO 30.220,00 | |
| SI | D7F22000960002 | INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL CEDRIV | 2 | 4.1.2.2 | EURO 37.000,00 | NO | EURO 80.000,00 | Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. medietopere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione Componente 4", Tabela del territorio e della ricerca idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | EURO 18.000,00 Imp.381 | EURO 30,00 Mand. 1089 del 07/11/2022 CAPITOLI QU 2323 | AVVIATO | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. BINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 09/09/2021 3. INIZIO LAVORI 15/09/2023 4. BINE LAVORI 15/09/2023 5. RENDICONTAZIONE FINALE 31/03/2023 | SI | 31/03/2023 | SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SOLO ORA PER QUESTO CLUP D7F22000960002 AVVIAMO SU LIMAPORTO DEL FINANZIAMENTO CHE RISULTA AD OGGI EURO 10000,00 MENTRE PRIMA CI DAVA IMPAGAMENTI EURO 63.000,00 | IPAGAMENTI TOT. DISPOSTI A VALERE SU RIS. PNRR AL 31/09/2023 A LORO IVA EURO 37.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|--------|-----------------|-------------------|----|----|----|-------------------|--|--|---------|--|--|--|------------|--|--|---|
| SI | D77H190061001 | "INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI OPERATIVI: SOSTA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE A RISCHIO FRANA PRESSO LA ZONA COMUNALE DI FORCATURA" | 2 | 4.122 | EURO 950.000,00 | NO | NO | NO | NO | EURO 950.000,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | EURO 35.099,01 Mand. 944 CAPITOLI QU 2561 EURO 75.600 Mand. 1.006 del 05/10/2022 CAPITOLI QU 2561 EURO 1.000 Mand. 1.002 del 22/12/2022 CAPITOLI QU 2561 EURO 7.402,00 Mand. 1.303 del 22/12/2022 CAPITOLI QU 2561 EURO 1.000 Mand. 1.002 del 03/11/2022 (TOTALE AL 31/12/2022 - EURO 36.566,17) | NESSUNO | AVVIATO | 1. APPROVAZIONE PRG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE PRG. ESECUTIVO 09/08/2022 2. AFFIDAMENTO LAVORI 09/11/2022 3. INIZIO LAVORI 15/02/2023 4. FINE LAVORI 13/08/2023 5. RENDICONTAZIONE FINALE 13/08/2023 | SI | 13/08/2023 | SU REGGE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO CHE PER MOLTI ANNI SAAMO RISCHI A RISOGLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO ORDINARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA. | 1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.799,60 2) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/09/2023 A LORO DO IVA EURO 194.493,4 TOTALE PAGAMENTI DEPOSITI SU RIS. FNRR A LORO DO IVA EURO 200.293,00 |
| SI | D79F220015006 | "INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI OPERATIVI: MISSIONE IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE A RISCHIO FRANA PRESSO LA ZONA COMUNALE DI FORCATURA" | 2 | 4.122 | EURO 30.000,00 | NO | NO | NO | NO | EURO 30.000,00 | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | NESSUNO | AVVIATO | 1. APPROVAZIONE PRG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE | 1. APPROVAZIONE PRG. ESECUTIVO 12/09/2022 2. AFFIDAMENTO LAVORI 14/09/2022 3. INIZIO LAVORI 15/09/2022 4. FINE LAVORI 31/12/2023 5. RENDICONTAZIONE FINALE 31/12/2023 | 1. SI 2. SI 3. NO (DA FARE) 4. NO (DA FARE) | 31/12/2023 | SU REGGE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO CHE PER MOLTI ANNI SAAMO RISCHI A RISOGLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO ORDINARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA. | 1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.799,60 | |
| SI | D77H210062001 | MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne | 5 | 3.A3.1 | NO | EURO 1.265.000,00 | NO | NO | NO | EURO 1.265.000,00 | INTERVENTO FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP | | | | | | | | | |
| SI | D77H2100671001 | MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne | 5 | 3.A3.1 | NO | EURO 345.000,00 | NO | NO | NO | EURO 345.000,00 | INTERVENTO FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP | | | | | | | | | |
| SI | D71B2100656001 | MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne | 5 | 3.A3.1 | NO | EURO 460.000,00 | NO | NO | NO | EURO 460.000,00 | INTERVENTO FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP | | | | | | | | | |
| SI | D77H2100672001 | MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne | 5 | 3.A4.5 | NO | EURO 144.000,00 | NO | NO | NO | EURO 144.000,00 | INTERVENTO FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 6 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP | | | | | | | | | |

| ORDINANZA N. 129 DEL 13 DICEMBRE 2022 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA PER I COMUNI MAGGIORMENTE COLPITI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO E UMBRIA - ALLEGATO A - O.C. N. 129 13/12/2022 ENTE PROPRIETARIO - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO | | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| Intervento | ID Opera | Categoria | Titolarià | Termine previsto | Importo | Fase di Attuazione |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPARAZIONE E RECUPERO DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DE LIBERA" È IDENTIFICATO DAL CUP: D77B2200220001. | OOPT_FI_2021_UMB_082 | 11 - Altre opere Pubbliche | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 700.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN LARGO CARDUCCI - VIA PASCOLI - VIA MAMMINA -CUP: D75F22000610001 | NLUOVA OPERA UMB_015_1 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 480.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA TORRE DI TRIPONZO-CUP: D76F22000130001 | NLUOVA OPERA UMB_015_6 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 350.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZA GARIBALDI -CUP:D75F21001200001 | NLUOVA OPERA UMB_015_4 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 500.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCONVALLAZIONE - CUP:D72C21000780001 | OOPT_FI_2021_UMB_081 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 150.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE E MURI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN VIA SANTA MARIA DE LIBERA - CUP:D77H21007110001 | custom_517 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 650.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE IN LOCALITÀ BUGLIANO - CUP:D77H22000850001 | custom_832 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 400.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |
| PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE PRESSO IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI FORCATURA - CUP:D78B2200230001 | custom_832 | 9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture | COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 | 30/03/2026 | 250.000,00 | AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023 |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS | NOTE |
|-------------------------|----------------|--|----------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| SI | ZJ122000680006 | 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 | | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORI | 45080 | SI | 45080 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 12004022C_0845Comunedicollazone | IN FASE DI DEFINIZIONE LA SCELTA E CONTRATTAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI REALIZZATORI RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122001430006 | 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | | 0 | 0 | AVVIATO | CONSEGNA PRODOTTO DA PARTE DEL FORNITORE | 45269 | SI | 45269 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14100422C_0845Comunedicollazone | PROGETTO AVVIATO, FORNITORE CONTRATTAZIONE, STA LAVORANDO - RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122002100006 | 1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | | 0 | € 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA) DI CUI EURO 366,00 MANDATO 041 DEL 25/01/2022, € 500,00 MANDATO 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA - PRODOTTO CONSEGNA - VANNO TERMINATE LE ATTIVITA' PER Piano formativo per l'evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale SPID e CIE | 45196 | SI | 45196 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14400422C_0845Comunedicollazone | PRODOTTO CONSEGNA, AVVIATA FASE CONSUNTIVAZIONE SU PAZ026 MANCA DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO 25 ORE, GIA' ACQUISTATO - IN FASE DI ACQUISTO DA PARTE DEL PERSONALE - SIEGNALA CHE IL FORNITORE PUNTO ZERO SCARIL NON HA ANCORA FATTURATO I SERVIZI CHE AMMONTANO AD EURO 1.845,00 E PERTANTO NON SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI, IMPORTO A RESIDUO - RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122002110006 | 1.4.3 - Imp. ID - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.3 | 2.916,00 | | 0 | € 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA) DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 18/02/2022 | IN VERIFICA | ESPIRATE TUTTE LE FASI PREVISTE, IN ATTESA DI ESITO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 45089 | SI | 45026 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ02614300422C_0845Comune diCollazone | Il progetto è in fase di valutazione da parte del DTD - RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122004310006 | 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022 | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | | 0 | 0 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA | 45077 | SI | 45229 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14500922C_0845Comunedicollazone | PROGETTO AVVIATO, CONTRATTAZIONE, STA LAVORANDO - RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122004940006 | 1.4.3 - PaginePA COMUNI (settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.856,00 | | 0 | 0 | DA AVVIARE | IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI | 45180 | | 45420 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14300922C_0845Comunedicollazone | RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | J5122008530006 | 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale DH - acquisto di 1 servizio | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 | | 0 | 0 | DA AVVIARE | IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI | 45126 | | 45306 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 131X1022C_0845Comunedicollazone | RUP BALDINI FEDERICA RTD |
| SI | ZJ122000330006 | PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO DI VIA A. CAPITINI IN FRAZ. COLLEPEPE E TRATTO IN FRAZ. PECOROLE-PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022. | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2.: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | 0 | 0 | AVVIATO | SOSPENSIONE LAVORI | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | ZJ122000540006 | PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO DI VIA A. CAPITINI IN FRAZ. COLLEPEPE-PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024. | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2.: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | 0 | 0 | NON AVVIATO | | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | ZJ122000590001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETI DEL "GAGLIETI" DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETI | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | 0 | 0 | AVVIATO | RENDICONTAZIONE | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|--|--|------------|----|--|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|---|
| SI | J24118000100001 | STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE* STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA* BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 225.000,00 | SI | | | | | AVVIATO | SOSPENSIONE LAVORI | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | J25F21000670001 | MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE COLLEPEPE*5, STEFANO*MESSA IN SICUREZZA | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 20.000,00 | SI | | | | | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | J27H22001490001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI GIMITERI DI COLLAZZONE E CASALTA* CASALTA* GIMITERI DI COLLAZZONE E CASALTA* MESSA IN SICUREZZA IN COLLAZZONE E CASALTA | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 80.000,00 | SI | | | | | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | J27H22001490001 | PNRR M2 C412.2B - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA* S.C. N. 2 DI VALMORTELLA* BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA | M2 | C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1.B. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 200.000,00 | NO | | | | | NON AVVIATO | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |
| SI | J28H22000080006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASI NIDO IN FRAZ. CASALTA* FRAZ. CASALTA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASI NIDO IN FRAZ. CASALTA | M4 | C4: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle università | I1.1 Piano per asili nido e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 840.000,00 | NO | | | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESSIONE | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPECTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE | |
|-------------------------|-----------------|---|----------|------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------------------|---|---|---|--|
| (SI/NO) | | | | | | | | | (SI/NO) | | | | | | | | | | | |
| SI | J21C22000680006 | 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 | | | NO | 0 | 0 | 0 | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORI | 45080 | SI | 45080 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ0261430422C_c845Comunedicolazione | IN FASE DI DEFINIZIONE LA SCELTA E CONTRATTUALIZZAZIONE DI TUTTI SOGGETTI REALIZZATORI - RUP BALDINI FEDERICA RTD | |
| SI | J21F22001430006 | 1.4.1 - Esperienza del Cirkadino - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | | | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | CONSEGNA PRODOTTO DA PARTE DEL FORNITORE | 45269 | SI | 45269 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ0261430422C_c845Comunedicolazione | PROGETTO AVVIATO, FORNITORE CONTRATTUALIZZATO, STA LAVORANDO RUP BALDINI FEDERICA RTD | |
| SI | J21F22002100006 | 1.4.4 - SPID CE - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | | | SI | 0 | 0 | € 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022 | CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA - PRODOTTO CONSEGNA - VANNO TERMINATE LE ATTIVITA' PER Piano formativo per l'evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale SPID e CIE | 45196 | SI | 45196 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ02614400422_c_845Comunedicolazione | PRODOTTO CONSEGNA, AVVIATA FASE CONSUNTIVAZIONE SU PAZ026, MANCA DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO 25 ORE, GIA' ACQUISTATO - IN FASE DI FRUIZIONE DA PARTE DEL PERSONALE - SPEGNOLA CHE IL FORNITORE PUNTO ZERO SCARL, NON HA ANCORA FATTURATO I SERVIZI RESI CHE AMMONTANO AD EURO 1.843,00 E PERTANTO NON SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI, IMPORTO A RESIDUO - RUP BALDINI FEDERICA RTD | | |
| SI | J21F22002110006 | 1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022 | 1 | 1 | 1.4.3 | 2.916,00 | | | SI | 0 | 0 | € 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022 | ESPETATE TUTTE LE FASI PREVISTE, IN ATTESA DI ESITO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 45089 | SI | 45026 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/0261430422C_c845Comunedicolazione | Il progetto è in fase di valutazione da parte del DTG - RUP BALDINI FEDERICA RTD | | |
| SI | J21F22004940006 | 1.4.5 - Nofliche Digitali - Comuni - settembre 2022 | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | | | NO | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA | 45077 | SI | 45229 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ02614500922C_c845Comunedicolazione | PROGETTO AVVIATO, FORNITORE CONTRATTUALIZZATO, STA LAVORANDO RUP BALDINI FEDERICA RTD | |
| SI | J21F22004940006 | 1.4.3 PagineA.COMUNI (settembre 2022) | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.856,00 | | | SI | 0 | 0 | 0 | DA AVVIARE | IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI | 45180 | | 45420 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ02614300922C_c845Comunedicolazione | RUP BALDINI FEDERICA RTD | |
| SI | J51F22008630006 | 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale DAI - acquisto di 1 servizi | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 | | | NO | 0 | 0 | 0 | DA AVVIARE | IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI | 45126 | | 45306 | RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE P2/026 PAZ0261331X1022C_c845Comunedicolazione | RUP BALDINI FEDERICA RTD | |
| SI | J22E22000530006 | PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. TRATTO DI VIA A. CAPPINI IN FRAZ. COLLEPEPE E TRATTO IN FRAZ. PIEDICOLLE *PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022. | M2 | | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | | NO | | | | AVVIATO | SOSPENSIONE LAVORI | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE | |
| SI | J22E22000530006 | PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: VIA TERRE E PARTE DI VIA PERUGINA IN FRAZIONE DI COLLEPEPE *PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023. | M2 | | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE | |
| SI | J22E22000540006 | PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO CONCLUSIVO DI VIA PERUGINA IN FRAZIONE DI COLLEPEPE *PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024. | M2 | | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE | |
| SI | J24E20000590001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE *GAGLIETOLE *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE | M2 | | 1.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | | | SI | | | | AVVIATO | RENDICONTAZIONE | | | | | RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|--|--|------------|------|------|----|--|---|--|--------------------|--|----|------------|---|
| SI | J24E20000590001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE-GAGLIETOLE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE | M2 | C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | IMP. 167/2020 - 4.973,70 € - ASS. PROF. UTOSTUDIO ARCH. GIULIA DE LEO - LVA 320/2021 / Liquid. 71/2022 - 1.590,12 € - ASS. PROF. GIULIA DE LEO / IMP. 181-S/2020 - 43.460,39 € - EDILIZIA F.LLI GRANIERI SRL | LIQUID. 459/2021 - 2.657,89 € - ASS. PROF. UTOSTUDIO ARCH. GIULIA DE LEO - LVA 320/2021 / Liquid. 71/2022 - 1.590,12 € - ASS. PROF. GIULIA DE LEO / IMP. 181-S/2020 - 43.460,39 € - EDILIZIA F.LLI GRANIERI SRL - LIQ. 213/2022 | NESSUNO | AVVIATO - CONCLUSO | RENDICONTAZIONE | SI | 31/12/2021 | RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |
| SI | J24I18000100001 | STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA, BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PREDICOLLE STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA-BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PREDICOLLE | M2 | C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | IMP. FPV 351/2021 - 45.000,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL + IMP. 352/2021 - 42.948,64 € + IMP. 476/2021 - 125.801,36 € - CNP COSTRUZIONI SRL | Liquid. 442/2022 + 443/2022 - 42.000,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL - LIQ. 18.24/06/2022 / Liquid. 352/2022 - 65.500,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL - LIQ. 21 05/08/2022 | U 3817-21 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLE FINANZE DEL 31.08.2020 FINANZIAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA - BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PREDICOLLE - IMP. 584/2020 - 12.688,00 € - LIQ. 20.275.45 € - ING. FABRIZIO GENTILI | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | | 31/12/2023 | RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |
| SI | J25F1000670001 | MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE COLLEPEPE S. STEFANO/MESSA IN SICUREZZA | M2 | C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | IMP. 197/2021 - RE 11.917,47 € + FPV 2406/2021 - IMP. 20/2021 - 190/2021 - FPV 4052,31 € - DOP 18/2021 - IMP. 480/2021 - FPV 1.623,27 € - DOP 20/2021 | Liquid. 129/2022 - 10.834,06 € - R.A. COSTRUZIONI SRL - DOP 102/2022 | NESSUNO | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE | | 31/03/2023 | RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |
| SI | J27H21004870001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA/MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA | M2 | C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica | I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | SI | IMP. 243/2021 - RE 14.249,55 € + FPV 2.537,60 € - DOP 21/2021 - IMP. 251/2021 - RE 33.660,00 € + FPV 26.297,38 € - DOP 21-25/2021 - IMP. 479/2021 - FPV 3.225,47 € - DOP 25/2021 | Liquid. 215/2022 - 11.230,73 € - ING. FABRIZIO GENTILI - LIQ. 13 21/03/2022 / Liquid. 271/2022 - 30.600,00 € - ESETTI SRL - LIQ. 16 05/04/2022 | NESSUNO | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE | | 31/03/2023 | RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |
| SI | J27H22001490001 | PNRR M2 C4 I2 IB - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA/S.C.N. 2 DI VALMORTELLA/BONIFICA DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA | M2 | C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1.B: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI | | 30/06/2024 | RUP ARCH. SARA MORETTI - SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |
| SI | J28H2200080006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASILO NIDO IN FRAZ. CASALALTA/FRAZ. CASALALTA/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASILO NIDO IN FRAZ. CASALALTA | M4 | C1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | NESSUNO | NESSUNO | NESSUNO | NON AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA | | 31/12/2025 | RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MSURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RG&S | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| SI | J46G2000120001 | CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2020: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA COL DE' CANALI E DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COSTACCIARO | 2 | 4 | 2.2 | 43.450,56 | 0 | 0 | SI | 43.450,56 | 43.450,56 | € 35.615,21 | N.A. | AVVIATO | CONCLUSO | N.A. | SI | N.A. | Nonostante il progetto sia stato redatto e in fase di approvazione in MOP in REGIS i dati non sono riportati | Indicare eventuali criticità riscontrate |
| SI | J45F21001190001 | UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEL PROGETTO CUP J46G2000120001 PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI 270 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN LOC. BADIJA" | 2 | 4 | 2.2 | 6.549,44 | 0 | 2234,56 | SI | 6.549,44 | 6.549,44 | € 5.368,39 | 2234,56 | AVVIATO | CONCLUSO | N.A. | SI | N.A. | Il CUP non è visibile dal profilo in REGIS | |
| SI | J47H2100040001 | CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2021: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MURLO DI CONTENIMENTO A VALLE" | 2 | 4 | 2.2 | 100.000,00 | 0 | 0 | SI | 100.000,00 | 100.000,00 | € 80.807,99 | N.A. | AVVIATO | CONCLUSO | N.A. | SI | N.A. | | |
| SI | J44H2200060006 | CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2022: INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COSTACCIARO" | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | SI | 50.000,00 | 50.000,00 | € 0,00 | N.A. | AVVIATO | CONCLUSO | N.A. | SI | N.A. | Il CUP non è ancora visibile dal profilo in REGIS nonostante l'anomalia sia stata comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato | |
| SI | J43H19000930001 | Contributo ex art. 1, comma 139 e s.l. n. 160/2019: decreto di assegnazione del 23/02/2021: INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA" SOSTITUIBILE OMOLOGICO ALLUOMINALI DEL NOVEMBRE 2013 CHE HANNO INTERESSATO LA FRAZ. DI COSTA SAN SAVINGO E LA STRADA COMUNALE DI "COLDARELLO" | 2 | 4 | 2.2 | 985.000,00 | 0 | 0 | SI | 985.000,00 | 985.000,00 | € 0,00 | N.A. | AVVIATO | AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024 | N.A. | AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI: TERMINE AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024 | Il CUP non è ancora visibile dal profilo in REGIS nonostante l'anomalia sia stata comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato | | |
| SI | J44H22001010006 | CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2023: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTACCIARO | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | NO | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | N.A. | NON AVVIATO | AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2024 | N.A. | N.A. | Il CUP non è visibile dal profilo in REGIS | | |
| SI | J44H22001020006 | CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2024: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTACCIARO | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | NO | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | N.A. | NON AVVIATO | AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2024 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025 | N.A. | N.A. | Il CUP non è visibile dal profilo in REGIS | | |
| SI | J41F2200430006 | MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | 0 | 0 | NO | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | 0 | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 180 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 14/11/2023 - 4/7/2023 - 14/4/2024 | SI | 04/04/2024 | N.A. | |
| SI | J41C22001780006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELLA MANIFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE N. 9 SERVIZI A MIGRARE | 1 | 1 | 1.2 | 47.427,00 | 0 | 0 | NO | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | 0 | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 17/1/2023 - 8/12/2023 - 8/4/2025 | SI | 08/04/2025 | N.A. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|----------|--|--|--|--|-------------|---------------------------------|------------|----|-------|--|--|
| SI | C11F22002130006 | APPIO | 1 | 1 | 1.4.3 | 2.187,00 | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | no | 2.187,00 | | | | | avviato | Affidamento esecuzione progetto | 09.02.2023 | si | 45200 | | |
| SI | C11F22002470006 | PAGO PA | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.249,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | | | avviato | Affidamento esecuzione progetto | 11.05.2023 | SI | 45290 | | |
| SI | C11F22004530006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | 23.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | | | non avviato | | 30.05.2023 | | | | |
| SI | C11F22002480006 | SPID OIE | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | | | non avviato | | 27.11.2023 | | | | |
| SI | C11F22003820006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | 79.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | | | non avviato | | 03.07.2023 | | | | |
| SI | C11C22001550006 | ABILITAZIONE CLOUD | 1 | 1 | 1.2 | 72.828,00 | 72.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | | | | | non avviato | | 12.06.2023 | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORITO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORITO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORITO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI TRASPORTATI IN PRAL AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DEFENSIVI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RAGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| SI | F21B21006420001 | PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.1: RIGENERAZIONE URBANA "CENTRO FERENTILLO: PIAZZA AGORA" - BOSCO URBANO - FERENTILLO E-PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.2: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO AL NUOVO CENTRO LIRIBANO. | M5 | 3 A-3.1 | 0,00 | 1.207.500,00 | 0,00 | 0,00 | 264.259,13 | 93.707,52 | - | Avviato | Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | F21B210065790001 | PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.2: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO AL NUOVO CENTRO LIRIBANO. | M5 | 3 A-4.5 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.048,65 | 1.883,84 | - | Avviato | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO - Si segnala che sono stati stipulati i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | 31/09/2026 | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | |
| SI | F24E210064330001 | PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.3: PERCORSI E CAMMINI - IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO SPORTIVO FERENTILLO", STRALCIO FUNZIONI ALF "A" CAMPO DI CALCIO A 11 E OPIRE ACCESSORIE | M5 | 3 A-3.3 | 0,00 | 1.207.500,00 | 0,00 | 0,00 | 147.424,97 | 65.968,80 | - | Avviato | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO - Si segnala che sono stati stipulati i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | 31/09/2026 | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | |
| SI | F27F22000040006 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIMENTO AL VICE-CAMPUS DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI | M4 | 1.1.2 | 378.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Avviato | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | 30/06/2026 | DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO | |
| SI | F27F22000520006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | M1 | 1.1.4 | 79.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Avviato | Completamento attività | 24/11/2023 | SI | 24/11/2023 | Piattaforma non ancora implementata | |
| SI | F27F22000850006 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PAGO PA | M1 | 1.1.3 | 3.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Avviato | Completamento attività | 25/10/2023 | SI | 25/10/2023 | Piattaforma non ancora implementata | |
| SI | F27F22001210006 | SFD F.CIE | M1 | 1.1.4 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Avviato | Completamento attività | 27/12/2023 | SI | 27/12/2023 | Piattaforma non ancora implementata | |
| SI | F27C21001430006 | CLOUD | M1 | 1.1.2 | 19.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Non Avviato | Comunicazione Contratti | 11/09/2023 | SI | 04/12/2024 | Piattaforma non ancora implementata | |
| SI | F27F22002910006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE | M1 | 1.1.4 | 23.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Non Avviato | Comunicazione Contratti | 31/05/2023 | SI | 27/11/2023 | Piattaforma non ancora implementata | |

COMUNE DI FICULLE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRA RISORSA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|--|---|
| SI | D33D22000210001 | Adeguamento sonico ed efficientamento energetico | 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università | 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 446.400,00 | 0 | SI* | 0,00, vedasi nota* | 0 | 0 | AVVIATO | progetto esecutivo | 15/07/2023 | non applicabile alla data di compilazione | | indicare eventuali criticità riscontrate | nell'atto di concessione del finanziamento del 21/03/2023, il progetto è definito "progetto in essere", tempi per l'aggiudicazione molto brevi dall'ammissione prot. 1835 del 22/03/2023. |
| * | D33D22000210001 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Aggiudicazione | 15/09/2023 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D33D22000210001 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Consegna | 30/11/2023 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D33D22000210001 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/03/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D33D22000210001 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Collaudo | 30/06/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | Collaudo 30/06/2026 |
| * | D33D22000210001 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Rendiconto | 15/07/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| SI | D35E22000170006 | "REALIZZAZIONE DI AREA SPORTIVA ALL'APERTO, SCUOLA EPICOM codice ARES 0550310123." | 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università | 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole | 60.300,00 | 0 | SI* | 0,00, vedasi nota* | | | AVVIATO | Progettazione esecutiva | 31/08/2023 | non applicabile alla data di compilazione | | | nell'atto di concessione del finanziamento del 14/01/2023, il progetto è definito "progetto in essere". |
| * | D35E22000170006 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Aggiudicazione | 31/12/2023 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D35E22000170006 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Consegna | 31/03/2024 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D35E22000170006 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/03/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| * | D35E22000170006 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Collaudo | 30/06/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | Collaudo 30/06/2026 |
| * | D35E22000170006 | * | * | * | * | | | SI* | | | | | Rendiconto | 15/07/2026 | non applicabile alla data di compilazione | | | |
| SI | D39D20000370001 | "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ECOSOSTENIBILITÀ DEL COMPLESSO ENERGETICO ANNO 2020. Interventi art. 1 COMMI 29 e seguenti L.27 dicembre 2019, n. 16 su edificio in Largo S. Maria Maddalena n. 10" | 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica | 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 50000 | 0 | SI | 50000 | 48542,34 | 31.630,25 | AVVIATO | Aggiudicazione | 15/09/2020 | SI | | | COLLAUDATO |
| * | D39D20000370001 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Consegna | 15/11/2020 | SI | | | |
| * | D39D20000370001 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/05/2023 | SI | | | |
| * | D39D20000370001 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Collaudo | 31/08/2023 | SI | | | COLLAUDO 31/08/2023 |
| SI | D39J21013120005 | "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISORSA IDRICA STRUTTURE CANTIERALI" | 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica | 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 50000 | 10000 | SI | 50000 | 51639,5 | 45972,3 | AVVIATO | Aggiudicazione | 15/09/2021 | SI | | | COLLAUDATO |
| * | D39J21013120005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Consegna | 31/12/2021 | SI | | | |
| * | D39J21013120005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/07/2022 | SI | | | |
| * | D39J21013120005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Collaudo | 31/10/2022 | SI | | | COLLAUDO 31/10/2022 |
| SI | D39J21013130005 | "Efficientamento energetico edificio in Fucille, Largo Don Rinaldo Magistrato n. 5, piano B", (colombazione coperture e installazione n.2 pompe di calore)" | 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica | 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 50.000,00 | 0 | SI | 50.000,00 | 53795,24 | | AVVIATO | Aggiudicazione | 15/09/2021 | SI | | | COLLAUDATO |
| * | D39J21013130005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Consegna | 31/12/2021 | SI | | | |
| * | D39J21013130005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/05/2023 | SI | | | |
| * | D39J21013130005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Collaudo | 31/08/2023 | SI | | | COLLAUDO 31/08/2023 |
| SI | D37H22002780005 | "SOSTENIBILE ZONA POGG, INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E IDRAULICA" | 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica | 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica | 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 50000 | 40826 | SI | 82.140,36 | | | AVVIATO | Aggiudicazione | 15/09/2022 | SI | | | COLLAUDATO |
| * | D37H22002780005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Consegna | 15/09/2022 | SI | | | |
| * | D37H22002780005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Ultimazione dei lavori | 31/12/2023 | SI | | | |
| * | D37H22002780005 | * | * | * | * | | | SI | | | | | Collaudo | 30/03/2024 | SI | | | Collaudo 30/03/2024 |

COMUNE DI FICULLE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|-------|-----------|---|------|----|-----------|--|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|--|
| SI | D31F2002000006 | APP ID | 1 | 1 | 1.4.3 | 2187 | 0 | 0 | no | €2.187,00 | | | avviato | Fidamento esecuzione projet | 09.02.2023 | si | 05/10/2023 | |
| SI | D31F2002590006 | PAGO PA | 1 | 1 | 1.4.3 | 4856 | 0 | 0 | NO | | | | avviato | Affidamento esecuzione progetto | 11.05.2023 | SI | 31/12/2023 | |
| SI | D31F2004440006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | 0 | 0,00 | NO | | | | non avviato | | 30.05.2023 | | | |
| SI | D31F2002560006 | SPID CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | 0 | 0 | NO | | | | non avviato | | 27.11.2023 | | | |
| SI | D31F2003970006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.932,00 | 0 | 0,00 | NO | | | | non avviato | | 03.07.2023 | | | |
| SI | D31C2001590006 | ABILITAZIONE CLOUD | 1 | 1 | 1.2 | 47427 | 0 | 0 | NO | | | | non avviato | | 12.06.2023 | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MSURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A R-GIS | NOTE | |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------|---|---|--|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | C71F22004090006 | ADOZIONE APP IO | 1 | 1,4,3 | 8.019,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 19/11/2023 08/05/2024 | SI | 08/05/2024 | PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS | | |
| SI | C71F22002820006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI SETTEMBRE 2022 | 1 | 1,4,5 | 23.147,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 31/05/2023 27/11/2023 | SI | 27/11/2023 | PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS | | |
| SI | C71G22004870006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | 1,2 | 77.897,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 04/12/2023 25/02/2025 | SI | 25/02/2025 | PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS | | |
| SI | C71F22001730006 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID - CIE | 1 | 1,4,4 | 14.000,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 28/07/2023 23/05/2024 | SI | 23/05/2024 | PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS | | |
| SI | C71F22003410006 | ESPERIENZA DEL OTTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI - SETTEMBRE 2022 | 1 | 1,4,1 | 79.922,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 09/07/2023 28/03/2024 | SI | 28/03/2024 | PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS | | |
| SI | C71F22004180006 | PIATTAFORMA PAGOPIA | 1 | 1,4,3 | 13.951,00 | | | | | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | 28/03/2024 | SI | | | | |
| SI | C77H19000910001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. CATERINA | 2 | 4 | 98.000,00 | | | | 98.000,00 | 98.000,00 | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 05/12/2022 30/06/2023 | SI | 30/06/2023 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |
| SI | C77H19000911001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLMAMANO MOLINELLO | 2 | 4 | 470.000,00 | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 04/05/2022 30/06/2024 | SI | 30/06/2024 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |
| SI | C77H19000920001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. FOSSATO CAPOLUOGO - VIA G. PAOLO II | 2 | 4 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.181,59 | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 28/06/2022 12/03/2023 | SI | 31/01/2023 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |
| SI | C77H19000930001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLLECCLIA | 2 | 4 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 67.724,31 | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 27/04/2022 05/09/2022 | SI | 05/09/2022 | | In data 31/01/2023 è stata formulata richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per il contributo di Euro 7.575,33. | |
| SI | C77H19000940001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. PALAZZOLO | 2 | 4 | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 7.194,65 | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 25/07/2022 29/01/2023 | SI | 31/12/2022 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |
| SI | C77H19000950001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. OSTERIA DEL GATTO VIA DEL CENTRO SPORTIVO | 2 | 4 | 132.000,00 | | | Euro 2.600,00 bilancio com SI | 132.000,00 | 132.000,00 | 24.29,50 | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 10/12/2022 30/06/2023 | SI | 30/06/2023 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |
| SI | C77H19000960001 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLLINA | 2 | 4 | 30.000,00 | | | Euro 2.811,46 bilancio com SI | 30.000,00 | 30.000,00 | 272.39,96 | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 25/11/2021 28/04/2022 | SI | 28/04/2022 | | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea | |

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|-------|------------|--|--|--|------------|------------|--|----|--|----------|------------------------------|--------------------------|----------|------------|---|
| SI | C79121044310001 | C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA G. PACIO II E VIA F. VENTURI | 2 | 4 | 2,2 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | SI | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 15/09/2021 31/12/2022 | SI SI | 31/12/2022 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |
| SI | C74122000510006 | C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE | 2 | 4 | 2,2 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | NO | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 15/09/2022 31/12/2023 | SI SI | 31/12/2023 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |
| SI | C721220000120001 | C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETI P.I. COLBASSANO | 2 | 4 | 2,2 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | SI | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 15/09/2020 31/12/2021 | SI SI | 31/12/2021 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |
| SI | C77122000116002 | C. 139 L. 145-2018 CIMA MUTALI I STRALCIO ANNUALITA' 2020 | 2 | 4 | 2,1.B | 250.413,37 | | | | 250.413,37 | 221.494,89 | | SI | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 30/09/2020 19/11/2021 | SI SI | 19/11/2021 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |
| SI | C77122000120002 | C. 139 L. 145-2018 SAN BENEDETTO ANNUALITA' 2021 | 2 | 4 | 2,1.B | 38.654,95 | | | | 38.654,95 | 30.948,48 | | SI | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 29/09/2021 22/03/2022 | SI SI | 18/03/2022 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |
| SI | C77122000130002 | C. 139 L. 145-2018 CIMA MUTALI II STRALCIO ANNUALITA' 2021 | 2 | 4 | 2,1.B | 140.886,63 | | | | 140.886,63 | 129.215,59 | | SI | | CONCLUSO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI | 29/09/2021 06/03/2022 | SI SI | 28/02/2022 | Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PRECEDENTI IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTIVO AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-G5 | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|-------------|---|------|
| SI | IB5E2200040006 | REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA | 4 | 1 | 1.2 | 320.500,00 | 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE euro 35.725,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | PROGETTAZIONE | ENTRO IL 30/06/2023 | SI | 30/06/2024 | Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni | |
| SI | IB7H19001720002 | MIGLIORAMENTO STRADE COM.LI AREE RURALI PIANA DEL TEVERE | 2 | 4 | 2.2 | 160.000,00 | 0 | AVANZO AMMINE 11.879,96 ED €23.120,04 FOI- DRGS N.52 DEL 02 MARZO 2023 | euro 5.382,83 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | ESECUZIONE | CONSEGNA LAVORI 11/05/2023 | SI | 20/07/2023 | Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni | |
| SI | IB4022000930006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLOGO | 2 | 4 | 2.2 | 49.700,00 | 0 | | euro 5.989,46 | 0 | 0 | 0 | AVVIATO | LAVORI ULTIMATI - IN CORSO CONTABILITA' E REGOLARE SECUZIONE | APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE ENTRO IL 30/07/2023 | SI | 10/02/2023 | Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni | |

| SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------|--|--|--|---|-------------|--------|------------|----|------------|----------------------------------|--|
| SI | 192J1800030001 | Lavori di sistemazione idraulica, ingegneria idraulica, messa in sicurezza strada di San Felice | 2 | 4 | 2.2 | 260.000,00 | | | SI | 260.000,00 | Impegno n. 562/2021 determinazione del settore tecnico n. 267 del 29.12.2021 per € 16.536,91; Impegno n. 584/2022 determinazione del settore tecnico n. 77 del 03.05.2022 per € 200.508,44; Impegno n. 593/2021 determinazione del settore tecnico n. 263 del 28.12.2021 per € 3.080,00; Impegno n. 625/2021 determinazione del settore tecnico n. 271 del 31.12.2021 per € 4.148,08; Impegno n. 716/2022 determinazione del settore tecnico n. 77 del 03.05.2022 per € 225,00; Impegno n. 584/1/2022 determinazione del settore tecnico n. 245 del 01.12.2022. | 0 | | PROGETTO AVVIATO | Indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Progettazione | data conclusione 16.02.2022 | SI | | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | Richiesta modifica importo per su Regis di € 247.000,00 a € 280.000,00 ma allo stato attuale tale modifica non è stata ancora approvata | | | | | | | |
| SI | 193I2000000006 | Intervento di messa in sicurezza e interventi di miglioramento delle infrastrutture varie strade comunali denominate s.c. n. 12 parte di castellara s.c. n.13 di Molineta e s.c. n.14 delle Rippe. | 2 | 4 | 2.2 | 220.000,00 | | | NO | | Impegno n. 542 determinazione del settore tecnico n. 242 del 21.11.2022 per 19.032,38; Impegno 546 determinazione del settore tecnico n. 262 del 19.12.2022 per € 180.000,00; Impegno 629 determinazione del settore tecnico n. 262 del 19.12.2022 per € 20.967,62 | 0 | | AVVIATO | Progettazione | data di conclusione della progettazione 01/12/2022 (Prot. Com. 11661) - variante 14/12/2022 (Prot. Com. 12837) | SI | 31/12/2026 | Il Cup non è visibile su REGIS e quindi non è possibile procedere alla rendicontazione | | | | | | | | | | |
| SI | 197H150001150001 | Intervento di messa in sicurezza e manutenzione stradale anche con addebiatura di alcuni tratti di strada comunale. Strada comunale Case Viaggi - Morcicchia | 2 | 4 | 2.2 | 100.000,00 | | | NO | | Impegno n. 659 determinazione del settore tecnico n. 218/26.10.2022 per 5.208,42; Impegno n. 513 determinazione del settore tecnico n. 513 del 14.12.2022 per € 72.771,60; Impegno n. 535 determinazione del settore tecnico n. 268 del 03.11.2022 per € 2.039,58; Impegno n. 644 determinazione del settore tecnico n. 46 del 14.12.2022 per € 20.000,00 | 0 | | PROGETTO AVVIATO | Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva D.D. n. 88/2021 | 21/03/2022 | SI | 30/03/2022 | Il Cup è visibile su BDDP e non è visibile su REGIS e quindi non è possibile procedere a rendicontazione | | | | | | | | | | |
| SI | 197G220000000006 | Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione dell'edificio mensa scolastica sito in via Fulvio Sarretti n. 162, fraz. Bastardo | 4 | 1 | 1.2 | 353.000,00 | | Applicazione avanzo libero anno 2022 per € 77.777,00 | NO | | Impegno n. 520 per € 35.300,00 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 557 del 30.11.2022 per € 317.700,00 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 556 per € 6.537,59 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 558 del 30.11.2022 per € 71.235,61 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022. | 0 | | PROGETTO AVVIATO | Incarico progettazione per studio di fattibilità determinazione del settore tecnico n. 25 del 24/02/2022 | 28/02/2022 | SI | 31/12/2026 | Il Cup non è visibile nella piattaforma REGIS | | | | | | | | | | |
| SI | 197E2200020001 | Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria l. 160 del 2019 | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | | | NO | | Impegno n. 407 per € 7.867,21 determinazione del settore tecnico n. 176 del 09.06.2022; Impegno n. 420 per € 38.339,88 determinazione del settore tecnico n. 183 del 14.09.2022; Impegno n. 532 per € 3.792,91 determinazione del settore tecnico n. 183 del 14.09.2022 | 0 | | AVVIATO | Progettazione determinazione del settore tecnico 176 del 06/09/2022 | 08/09/2022 | SI | 08/09/2022 | Il Cup è inserito su BDAP l'intervento non è visibile su REGIS quindi non è rendicontabile - | | | | | | | | | | |
| SI | 195F21000620001 | Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria l. 160 del 2019 (Strada San Felice I strakio) | 2 | 4 | 2.2 | 100.000,00 | | | SI | | Impegno n. 364 per € 30.000,00 determinazione del settore tecnico n. 192 del 24.08.2021; Impegno n. 383 per € 50.000,00 determinazione del settore tecnico n. 204 del 09.09.2021; Impegno n. 386 per € 6.129,59 determinazione del settore tecnico n. 203 del 08.09.2021; Impegno n. 708 per € 24.940,18; Impegno n. 1068 del 06.06.2022 per € 3.321,69; Mandato n. 1594 del 31.08.2022 per € 30,00 | 0 | | AVVIATO | Lavori | 22/02/2023 | SI | 27/02/2023 | 22/02/2023 termine ultimo fine lavori a seguito di n. due sospensioni dei lavori (1° sospensione 14/11/2022 - ripresa 10/12/2022; 2° sospensione 06/01/2023 - ripresa 09/02/2023; ulteriore proroga di 10 giorni a seguito di variante in corso d'opera) | Disposta la documentazione per la rendicontazione su REGIS | | | | | | | | | |
| SI | 191B21006560006 | Adeguamento sismico efficientamento energetico palestra scolastica | 4 | 1 | 3.3 | 970.000,00 | | | NO | | Impegno n. 1047 del 31.05.2022 per € 4.785,00; Mandato n. 1050 del 01.06.2022 per € 31.080,78; Mandato n. 1051 del 01.06.2022 per € 24.940,18; Mandato n. 1052 del 01.06.2022 per € 68.110,67; Mandato n. 1057 del 06.06.2022 per € 1.068,03; Mandato n. 1068 del 06.06.2022 per € 3.321,69; Mandato n. 1594 del 31.08.2022 per € 30,00 | 0 | | NON AVVIATO | Servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità | data conclusione 15.09.2021 | SI | 15/09/2021 | | Disposta la documentazione per la rendicontazione su REGIS | | | | | | | | | |
| SI | 196G20000270001 | Efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, Lavori di messa in sicurezza della pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria (l. 160/2019) | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | | € 50.000,00 con Legge di Bilancio 2020 conferita successivamente in PNRR | SI | | Impegno n. 317 per € 13.831,87 determinazione del settore tecnico n. 188 del 09.09.2020; Impegno 335 per € 8.333,35; Impegno 336 per € 8.333,35; Impegno 337 per € 8.333,35; Impegno 338 per € 8.333,35; Impegno 339 per € 8.333,35; Impegno 340 per € 8.333,35; Impegno 341 per € 8.333,35; Impegno 342 per € 8.333,35; Impegno 343 per € 8.333,35; Impegno 344 per € 8.333,35; Impegno 345 per € 8.333,35; Impegno 346 per € 8.333,35; Impegno 347 per € 8.333,35; Impegno 348 per € 8.333,35; Impegno 349 per € 8.333,35; Impegno 350 per € 8.333,35; Impegno 351 per € 8.333,35; Impegno 352 per € 8.333,35; Impegno 353 per € 8.333,35; Impegno 354 per € 8.333,35; Impegno 355 per € 8.333,35; Impegno 356 per € 8.333,35; Impegno 357 per € 8.333,35; Impegno 358 per € 8.333,35; Impegno 359 per € 8.333,35; Impegno 360 per € 8.333,35; Impegno 361 per € 8.333,35; Impegno 362 per € 8.333,35; Impegno 363 per € 8.333,35; Impegno 364 per € 8.333,35; Impegno 365 per € 8.333,35; Impegno 366 per € 8.333,35; Impegno 367 per € 8.333,35; Impegno 368 per € 8.333,35; Impegno 369 per € 8.333,35; Impegno 370 per € 8.333,35; Impegno 371 per € 8.333,35; Impegno 372 per € 8.333,35; Impegno 373 per € 8.333,35; Impegno 374 per € 8.333,35; Impegno 375 per € 8.333,35; Impegno 376 per € 8.333,35; Impegno 377 per € 8.333,35; Impegno 378 per € 8.333,35; Impegno 379 per € 8.333,35; Impegno 380 per € 8.333,35; Impegno 381 per € 8.333,35; Impegno 382 per € 8.333,35; Impegno 383 per € 8.333,35; Impegno 384 per € 8.333,35; Impegno 385 per € 8.333,35; Impegno 386 per € 8.333,35; Impegno 387 per € 8.333,35; Impegno 388 per € 8.333,35; Impegno 389 per € 8.333,35; Impegno 390 per € 8.333,35; Impegno 391 per € 8.333,35; Impegno 392 per € 8.333,35; Impegno 393 per € 8.333,35; Impegno 394 per € 8.333,35; Impegno 395 per € 8.333,35; Impegno 396 per € 8.333,35; Impegno 397 per € 8.333,35; Impegno 398 per € 8.333,35; Impegno 399 per € 8.333,35; Impegno 400 per € 8.333,35; Impegno 401 per € 8.333,35; Impegno 402 per € 8.333,35; Impegno 403 per € 8.333,35; Impegno 404 per € 8.333,35; Impegno 405 per € 8.333,35; Impegno 406 per € 8.333,35; Impegno 407 per € 8.333,35; Impegno 408 per € 8.333,35; Impegno 409 per € 8.333,35; Impegno 410 per € 8.333,35; Impegno 411 per € 8.333,35; Impegno 412 per € 8.333,35; Impegno 413 per € 8.333,35; Impegno 414 per € 8.333,35; Impegno 415 per € 8.333,35; Impegno 416 per € 8.333,35; Impegno 417 per € 8.333,35; Impegno 418 per € 8.333,35; Impegno 419 per € 8.333,35; Impegno 420 per € 8.333,35 | 0 | | AVVIATO | Progettazione | 09/08/2020 | SI | 09/08/2020 | | Impegno n. 433 del 23.02.2022 per 29.545,95; Mandato n. 434 del 23.02.2022 per € 18.668,88; Mandato n. 1441 del 01.08.2022 per € 505,44; Mandato n. 1442 del 01.08.2022 per € 152,24 | 0 | | NON AVVIATO | Lavori | 18/10/2021 | SI | 18/10/2021 | Cup non ancora visibile in REGIS | |
| SI | 191C2001700006 | Abilitazione migrazione cloud | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 | | | NO | | C.R.E. | 27/02/2023 | | NON AVVIATO | In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore | | | | In fase di predisposizione procedura di gara per il servizio di | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-------|-----------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|-------------|---|---|----|--------------------|--|--|--|
| SI | 191F22001500006 | Piattaforma identità digitale - Spid ce | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | | | | | | NO | | | | | | | NON AVVIATO | In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 28.07.2023 | Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.12.2023 | SI | Termine 31.12.2023 | | | |
| SI | 191F22002720006 | Piattaforme notifiche digitali | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | | | | | | NO | | | | | | | SI | Affidamento del servizio al 03.04.2023 | Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.12.2023 | SI | Termine 31.12.2023 | | | |
| SI | 151F22004930006 | Piattaforma digitale dati | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 | | | | | | NO | | | | | | | NON AVVIATO | In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 02.05.2023 | Proroga dal dipartimento della transazione digitale al 01.06.2023 | SI | Termine 31.12.2023 | | | |
| SI | 191F22003350006 | Esperienza del cittadino servizi pubblici | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | | | | | | NO | | | | | | | NON AVVIATO | In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 03.07.2023 | Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.07.2024 | SI | Termine 31.07.2024 | | | |

COMUNE DI GIOVE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE E PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURAZIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|---------------------------|-----------------------------|---|-------------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------------|---|--|--|---|
| SI | C41F2202420006 | SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE SFI | 1 | 1 | 144 | 14000 | | | NO | 14000 | 14000 | | | | Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | 31/12/2023 SI | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | 31/12/2023 DA NON RENDICONTARE IN REGIS |
| SI | C41F2202030006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 141 | 79922 | | | NO | 79922 | 79922 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | C41F220203450006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 145 | 23147 | | | NO | 23147 | 23147 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | C41F2202420006 | PIRGO PA | 1 | 1 | 145 | 20031 | | | NO | 20031 | 20031 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | C41F22020430006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA | 1 | 1 | 12 | 41277 | | | NO | 41277 | 41277 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | C41F2202420006 | APP IO | 1 | 1 | 145 | 4131 | | | NO | 4131 | 4131 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | E56E2200070006 | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO | M4 | C1 | 1.1 | 900.000,00 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | AFFIDAMENTO | 31/06/2023 | SI | 31/12/2024 | / | |
| SI | E5862200030006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | M1 | C1 | 1.4.1 | 79.922,00 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 31/07/2023 31/12/2024 01/09/2023 | SI | 01/06/2024 | / | |
| SI | E51F2200370006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | M1 | C1 | 1.4.5 | 23.147,00 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 01/06/2023 01/03/2024 01/09/2023 | SI | 01/06/2024 | / | |
| SI | E5862200020006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | M1 | C1 | 1.2 | 47.427,00 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | 0 | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 01/06/2023 01/03/2024 21/09/2023 | SI | 21/09/2024 | / | |
| SI | E51F22006910006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | M1 | C1 | 1.3.1 | 10.172,00 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | 0 | NON AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 21/06/2023 21/09/2024 / | SI | / | / | |
| SI | E59119000550001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | 2.2 | 20.000,00 | 0 | 0 | SI | 20.000,00 | IMPEGNO N. 382 (EX 502) | | | CONCLUSO | / | / | SI | / | / | |
| SI | E56E19000060001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI | M2 | C4 | 2.2 | 30.000,00 | 0 | 0 | SI | 30.000,00 | IMPEGNO N. 399 (EX 400) | | | AVVIATO | AFFIDAMENTO | 09/09/2020 | SI | / | / | |
| SI | E54H22000870006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | SI | 50.000,00 | IMPEGNO 474 | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 10/09/2020 30/06/2023 14/09/2022 | SI | / | / | |
| SI | E59122005700001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | 2.2 | 100.000,00 | 0 | 0 | SI | 100.000,00 | IMPEGNO 381 | | | AVVIATO | INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO | 14/09/2022 31/08/2023 06/09/2021 | SI | / | / | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 05/10/2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31/07/2023 | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURAZIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | PRECEDENTI E FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| SI | C49H18000020001 | LAVORI SULLA STRADA VIA GOSPARINI BONIFICHE E MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI STRADA COMUNALE CENTRO ABITATO GOSPARINI | M2 | C4 | 2.2 | 700.000,00 | | | NO | | 700.000,00 | 0 | 5.421,00 | PROGETTO AVVIATO | EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2024 | PROGETTO AVVIATO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS | |
| SI | C49G18000010001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADESIONE PER IL RICOVERO DEI MEZZI ANCHE DI PROTEZIONE CIVILE | M2 | C4 | 2.2 | 250.000,00 | | | NO | | 250.000,00 | 0 | 3.502,00 | PROGETTO AVVIATO | EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 30/09/2023 | SI | 31/12/2024 | PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF) | |
| SI | C41B21004350001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COMPARTAMENTI LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ASFALTO SUL TRATTO DENOM. A IN LOC. GOSPARINI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LISCIANO NICCONNE | M2 | C4 | 2.2 | | | | NO | | 25.277,86 | 22.979,87 | | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 16/03/2022 | SI | 19/03/2022 | PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS | |
| SI | C41B21004350001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COMPARTAMENTI LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ASFALTO SUL TRATTO DENOM. A IN LOC. GOSPARINI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LISCIANO NICCONNE | M2 | C4 | 2.2 | 70.000,00 | | | NO | | 33.664,47 | 30.604,06 | | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 16/03/2022 | SI | 19/03/2022 | PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS | |
| SI | C49I22003500005 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA LOC. GOSPARINI | M2 | C4 | 2.2 | | | | NO | | 19.800,07 | 18.000,06 | | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 05/08/2022 | SI | 01/09/2022 | PROGETTO CONCLUSO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF) | |
| SI | C41B20000240005 | REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE LOTTIZZAZIONE GOSPARINI TRATTO B | M2 | C4 | 2.2 | 50.000,00 | | | NO | | 36.129,17 | 32.898,65 | 0 | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 30/12/2020 | SI | 03/12/2020 | PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS | |
| SI | C47H22001160001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN LEGNO SU VIA DELLA LEBBIA | M2 | C4 | 2.2 | 30.000,00 | | | NO | | 24.896,36 | 22.953,78 | | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 31/01/2022 | SI | 31/01/2022 | PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS | |
| SI | C42C22000450006 | COMPARTIMENTI E INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI LISCIANO NICCONNE | M2 | C4 | 2.2 | 25.200,00 | 0 | 0 | NO | 0 | 24.649,50 | 0 | 0 | CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE | LAVORI CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE | 31/12/2022 | NO | 06/02/2023 | PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF) | |
| SI | C47H22002080006 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPARTIMENTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI LISCIANO NICCONNE | M2 | C4 | 2.2 | 24.800,00 | | | NO | 0 | 24.503,94 | 22.276,31 | 0 | OPERA CONCLUSA | OPERA CONCLUSA | 10/12/2022 | SI | 14/10/2022 | PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF) | |
| SI | C46H22000000001 | DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE VIA LISCIANO | M5 | C2 | 3.1 | 40.000,00 | | | NO | | 38.064,00 | | | PROGETTO AVVIATO | PROGETTO AVVIATO | 30/09/2023 | SI | 30/09/2023 | PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF) | TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO DI C. 1.986,00 € STATA ACCANTONATA IN AVANZO |
| SI | C46H22000000001 | ABILITAZIONE MIGRAZIONE IN CLAUD | M1 | C1 | 1.2 | 47.427,00 | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | | 25/02/2025 | SI | 25/02/2025 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MSURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTIVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RESPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| SI | J61C22001462006 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi | 1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 47.427,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO IN PARTE AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 09/10/2022 | SI | | |
| SI | J51F22004730006 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi | 1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 10.172,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 25/12/2022 | SI | | |
| SI | J61F22003580006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi | 1 | 1.1.4.1 | 1.1.4.1 | 79.922,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 14/11/2022 | SI | | |
| SI | J61F22002540006 | Adizione Aprio - acquisto di 22 servizi | 1 | 1.1.4.3 | 1.1.4.3 | 5.346,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 11/09/2022 | SI | | |
| SI | J61F22002550006 | Adizione PagoPA - acquisto di 19 servizi | 1 | 1.1.4.3 | 1.1.4.3 | 11.553,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 12/12/2022 | SI | | |
| SI | J61F22002410006 | Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi | 1 | 1.1.4.4 | 1.1.4.4 | 14.000,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP | 09/08/2022 | SI | | |
| SI | J61F22003370006 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi | 1 | 1.1.4.5 | 1.1.4.5 | 23.147,00 € | | | NO | | | | | PROGETTO AVVIATO (pubblicazione RDO) | INSERIMENTO CUP | 17/11/2022 | SI | | |
| SI | J64E21001380001 | PNRR - M2C4. Efficientamento energetico (vi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e al risparmio energetico degli edifici, centro storico e palazzo Penne) | 2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 100.000,00 € | | | SI | PNRR non nativo finanziato precedentemente dal Ministero dell'Interno, L.160/2019 art.1 co.29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | PROGETTO CONCLUSO AL 27/12/2022 | CONCLUSO | 31/05/2023 | 27/11/2023 | CONCLUSO - RENDICONTO IN REGIS IN CORSO | |
| SI | J69J2200040001 | PNRR-M2.C4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LAVORI DI SOMMA URGENZA MADONNA DEI PINI P.L. | 2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 10.380,65 € | | | NO | | 49.372,92 € | 49.372,92 € | | PROGETTO CONCLUSO al 15/09/2022 | CONCLUSO | 27/11/2023 | 15/09/2022 | CONCLUSO - RENDICONTO IN REGIS | |
| SI | J64H22000670006 | PNRR-M2.C4 Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro storico | 2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 39.619,35 € | | | NO | | 39.619,35 € | | | PROGETTO CONCLUSO al 15/09/2022 | CONCLUSO | 31/05/2023 | 27/12/2022 | CONCLUSO - RENDICONTO IN REGIS IN CORSO | |
| SI | J65G19000080001 | PNRR-M2C4_ Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione che consentono di ottenere un effettivo risparmio energetico, da realizzare nel centro storico e in Loc. Parco degli Ulivi. | 2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 50.000,00 € | | | SI | PNRR non nativo finanziato precedentemente dal Ministero dell'Interno, L.160/2019 art.1 co.29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 46.178,07 € | 42.801,00 € | 40781,69 | PROGETTO CONCLUSO al 5/6/2021 | CONCLUSO | 27/11/2023 | 05/06/2021 | CONCLUSO - RENDICONTO IN REGIS | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSINTITI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE PNRR AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMI PREVISTI | RISERVO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVA A REGIS | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|--|------|
| SI | J71F22001920006 | ESTENSIONE UTILIZZO IDENTITA' DIGITALE SPD E CIE | 1 | 1 | 1.4 | 14.000,00 | - | - | NO | - | - | - | DA AVVIARE | - | - | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | J71F22003470006 | ADOZIONE APP O | 1 | 1 | 1.4 | 2.430,00 | - | - | NO | - | - | - | AVVIATO | AFFIDAMENTO INCARICO | FINE LAVORI PREVISTA 28/11/2023 | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | J71F22003150006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4.5 | 8.540,00 | - | - | NO | - | - | - | AVVIATO | AFFIDAMENTO INCARICO | FINE LAVORI PREVISTA 29/09/2023 | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | J71F22003800006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | - | - | NO | - | - | - | DA AVVIARE | - | - | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | 151F22005120006 | PIATTAFORMA NAZIONALE DATI | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 | - | - | NO | - | - | - | DA AVVIARE | - | - | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | J71C22001650006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 | - | - | NO | - | - | - | DA AVVIARE | - | - | - | - | PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS | |
| SI | J71J20000070001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE | 2 | 4 | 2.2 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | SI | 35.000,00 | TOTALE IMPEGNI EURO | EURO 24.737,26 | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | FINE EFFETTIVA 07/11/2020 FINE EFFETTIVA 13/11/2020 FINE EFFETTIVA 24/11/2020 FINE PREVISTA 30/06/2023 FINE EFFETTIVA 07/04/2022 | SI SI SI SI | | | |
| SI | J78620006570001 | MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL CENTRO STORICO DI MASSA MARTIANA, VIA MAZZINI 1, SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 2 | 4 | 2.2 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | SI | 15.000,00 | TOTALE IMPEGNI EURO | EURO 14.999,90 | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI | FINE EFFETTIVA 07/11/2020 FINE EFFETTIVA 12/02/2021 | SI SI | | | |
| SI | J75F22001000001 | ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA | 2 | 4 | 2.2 | 100.000,00 | - | 166.022,75 | SI | 100.000,00 | TOTALE IMPEGNI EURO | EURO 21.585,00 | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI | FINE EFFETTIVA 13/10/2021 FINE PREVISTA 08/02/2022 | SI SI | | | |
| SI | J77H18000570002 | MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DI PONTE FONNAVA | 2 | 4 | 2.2 | 534.205,97 | - | 48.564,79 | SI | 48.564,79 | TOTALE IMPEGNI EURO | - | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PUBBLICAZIONE GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO | FINE EFFETTIVA 02/12/2022 FINE EFFETTIVA 08/01/2023 FINE EFFETTIVA 24/01/2023 FINE EFFETTIVA 04/04/2023 | SI SI SI SI | | | |
| SI | J77H18000580002 | MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DI PONTE FONNAVA | 2 | 4 | 2.2 | 484.193,90 - (48.419,39) INDICATO L'IMPORTO TOTALE SU REGIS | - | 484.193,90 | SI | 484.193,90 | TOTALE IMPEGNI EURO | - | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | FINE EFFETTIVA 30/03/2023 FINE EFFETTIVA 10/05/2023 FINE EFFETTIVA 24/07/2023 FINE EFFETTIVA 30/07/2023 FINE PREVISTA 31/12/2023 | SI SI SI SI | | | |
| SI | J74H22000060006 | BORGHI DEL DIRE E DEL PARE | 1 | 3 | 2.1 | 1.600.000,00 | - | - | NO | - | - | - | AVVIATO | CONCLUSIONE FASE DI SELEZIONE FORNITORI STIPULA CONTRATTI - ADOZIONE IMPEGNI VERIFICHE E CONTROLLI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI CONCLUSIONE FASI DI STIPULA CONTRATTI PER L'ESECUZIONE LAVORI - ADOZIONE IMPEGNI CONCLUSIONE COLLAUDI - CONCLUSIONE FASE DI REGIOARE ESECUZIONE | FINE PREVISTA 31/12/2024 FINE EFFETTIVA 31/05/2023 FINE EFFETTIVA 28/02/2024 FINE PREVISTA 30/09/2023 FINE PREVISTA 31/05/2023 | SI SI SI SI | | | |
| SI | J75F22000780006 | COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | SI | 50.000,00 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PREL. CAP. E BANDO GARA PUBBLICAZIONE GARA ESECUZIONE LAVORI | - | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PREL. CAP. E BANDO GARA PUBBLICAZIONE GARA ESECUZIONE LAVORI | FINE EFFETTIVA 13/09/2022 FINE EFFETTIVA 14/09/2022 FINE EFFETTIVA 14/09/2022 FINE PREVISTA 31/12/2023 | SI SI SI SI | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|-----|--|---|----|---|---------|---|---|----------------------------|
| SI | 778210050006 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PER CREAZIONE NUOVI POSTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER EDIFICIO NZEB | 4 | 1 | 1.1 | 1.020.000,00€ (102) AGGIORNATO L'IMPORTO TOTALE SU REGIS) | - | NO | - | AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE COLLAUDO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | FINE EFFETTIVA 05/05/2023 FINE PREVISTA 30/09/2023 FINE EFFETTIVA 30/07/2024 FINE PREVISTA 30/07/2024 FINE EFFETTIVA 30/08/2024 | SI SI SI SI SI |
|----|--------------|---|---|---|-----|--|---|----|---|---------|---|---|----------------------------|

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPONIBILI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPONIBILI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|------|
| SI | D82E2200250006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ. MADONNA DEL PIANO | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | | | SI | € 50.000,00 | € 36.511,53 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO | 31/08/2022 | SI | 31/12/2023 | indicare eventuali criticità riscontrate | | |
| SI | D82E2200250006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ. MADONNA DEL PIANO | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | | | SI | € 50.000,00 | € 36.511,53 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 14/11/2022 | SI | 31/12/2023 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | SOSPENSIONE LAVORI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE | |
| SI | D87H1900250001 | SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE | 2 | 4 | 2.2 | € 220.000,00 | | | SI | € 220.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA | 25/11/2019 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D87H1900250001 | SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE | 2 | 4 | 2.2 | € 220.000,00 | | | SI | € 220.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | RELAZIONE GEOLOGICA | 05/12/2019 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D87H1900250001 | SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE | 2 | 4 | 2.2 | € 220.000,00 | | | SI | € 220.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO | 06/12/2019 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D87H1900250001 | SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE | 2 | 4 | 2.2 | € 220.000,00 | | | SI | € 220.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (causa aggiornamento prezzi 2022) | 02/12/2022 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D84E17001010002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA | 2 | 4 | 2.2 | € 495.000,00 | | | SI | € 495.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | ESECUZIONE LAVORI | 20/11/2023 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | Lavori appaltati ma in attesa di stipula contratto | |
| SI | D84E17001010002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA | 2 | 4 | 2.2 | € 495.000,00 | | | SI | € 495.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA | 09/06/2017 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D84E17001010002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA | 2 | 4 | 2.2 | € 495.000,00 | | | SI | € 495.000,00 | € 99.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | RELAZIONE GEOLOGICA | 15/11/2022 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D84E17001010002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA | 2 | 4 | 2.2 | € 495.000,00 | | | SI | € 495.000,00 | € 99.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO | 26/10/2022 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D84E17001010002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA | 2 | 4 | 2.2 | € 495.000,00 | | | SI | € 495.000,00 | € 99.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO ESECUTIVO | 16/02/2023 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale | | |
| SI | D84E17001010002 | MCV ACADAWY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | NO | | | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA/DEFINITIVO (interventi da 1 a 6) | 31/05/2023 | SI | 30/06/2026 | richiesta rimodulazione cronoprogramma | ACCORDATA PROROGA TERMINE INVIO PROGETTO | |
| SI | D83G2200010006 | MCV ACADAWY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | NO | | | € 0,00 | € 0,00 | AVVIATO | PROGETTO ESECUTIVO (Interventi da 1 a 6) | 08/07/2023 | SI | 30/06/2026 | richiesta rimodulazione cronoprogramma | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|---|-------|----------------|--|--|--|--|----|--------|---------|---|------------|----|------------|---|
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | LAVORI (Interventi da 1 a 6) | 30/11/2024 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | SERVIZI E FORNITURE (Interventi da 1 a 6) | 30/04/2025 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | SERVIZI E FORNITURE (Intervento 7) | 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | SERVIZI E FORNITURE (Intervento 8) | 31/05/2025 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | SERVIZI E FORNITURE (Intervento 9) | 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D83G22000010006 | MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1 | 3 | 2.2 | € 1.600.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | SERVIZI E FORNITURE (Intervento 10-11) | 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma |
| SI | D81F22002240006 | ADOZIONE APP IO | 1 | 1 | 1.4.3 | € 1.944,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE | 02/11/2023 | SI | 02/11/2023 | attività da non inserire |
| SI | D81F22002230006 | ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA NAZIONALE D'IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | € 14.000,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 23/05/2024 | SI | 23/05/2024 | attività da non inserire |
| SI | D81F22003960006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO | 1 | 1 | 1.4.1 | € 79.972,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE | 02/01/2024 | SI | 02/01/2024 | attività da non inserire |
| SI | D51F22008950006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 1 | 1 | 1.3.1 | € 10.172,00 | | | | | NO | € 0,00 | | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 15/01/2024 | SI | 15/01/2024 | attività da non inserire |
| SI | D81C22002380006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | 1 | 1.2 | € 38.221,00 | | | | | NO | € 0,00 | AVVIATO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 04/12/2024 | SI | 04/12/2024 | attività da non inserire |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|--------------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| SI | F27H19002720001 | ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI TREVINE | M2 | C4 | 12.2 | - € | 220.000,00 € | - € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 220000 | - € | - € | AVVIATO | LAVORI AFFIDATI DA FARE STIPULA CONTRATTO E LAVORI DA AVVIARE | | | 31/12/2024 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate |
| SI | F24H22000800006 | EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI GIOIELLO | M2 | C4 | 12.2 | - € | 50.000,00 € | - € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 50000 | - € | - € | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI, LIQUIDAZIONI FATTE, IN FASE DI RENDICONTAZIONE | | | 31/12/2023 | | |
| SI | F23D21002590001 | INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO (MARCIAPIEDI) CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO DI LIPPIANO | M2 | C4 | 12.2 | - € | 100.000,00 € | 15.056,23 € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 100000 | - € | 83.166,34 € | AVVIATO | LAVORI CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE | | | | | |
| SI | F21C20000070001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO, GIOIELLO E LIPPIANO | M2 | C4 | 12.2 | - € | 50.000,00 € | - € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | 50000 | - € | 39.105,60 € | AVVIATO | INTERVENTO CONCLUSO E RENDICONTATO CON TBEL | | | | | |
| SI | F24J23000320006 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO SECONDO DELLA SEDE COMUNALE | M2 | C4 | 12.2 | - € | 50.000,00 € | - € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2024 | | |
| SI | F24J23000330006 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE COMUNALE | M2 | C4 | 12.2 | - € | 50.000,00 € | - € | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2025 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGGS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|--|---|------|
| (SI/NO) | (codice unico Progetto) | | | | | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | (SI/NO) | | | | | | Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali attività riscontrate | |
| SI | J77H20001510001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA G. VERDI DAL CIVICO 72 AL CIVICO 90 | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 70.000,00 € | € 68.083,47 | € 56.199,88 | € 0,00 | PROGETTO AVVIATO | Lavori principali ultimati. Mancano piccole opere di completamento e relative liquidazioni | 31/08/2023 | SI | 31/08/2023 | | |
| SI | J77H21000400001 | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di accesso al cimitero e della rotonda presso la zona industriale di via dello scalo | 2 | 4 | 2.2 | 140.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 140.000,00 € | € 138.048,74 | € 123.913,19 | € 0,00 | PROGETTO AVVIATO | Lavori principali ultimati. Mancano piccole opere di completamento e relative liquidazioni | 31/08/2023 | SI | 31/08/2023 | | |
| SI | J72F2000070001 | Lavori di manutenzione straordinaria dei parchi/giardini pubblici comunali | 2 | 4 | 2.2 | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | SI | 70.000,00 € | € 65.880,60 | € 0,00 | € 0,00 | PROGETTO AVVIATO | In corso fase di Esecuzione Lavori | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | | |
| SI | J71F2000620006 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR "Produttività 2025-Misura 1.4.1 | | | 1.4.1 | 79.927,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NO | 0,00 € | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | PROGETTO AVVIATO | Contrattualizzato | 04/12/2023 | SI | 04/12/2023 | | |

| SOGGETTO ABBANDONATO FNR | CUP (codice unico Progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL FNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOCONTI FINANZIARI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE AL 31/12/2022 | PROGETTO NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | REPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|--------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------|
| SI | 81F22003840006 | SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE 99 CIE | 1 | 1 | 144 | 14000 | | 14000 | NO | | | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 81F22004670006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 141 | 79922 | | 79922 | NO | | 79922 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 81F22003950006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 145 | 23147 | | 23147 | NO | | 23147 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 81F22003850006 | PAGO PA | 1 | 1 | 143 | 27922 | | 27922 | NO | | 27922 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 81C2200750006 | ABBLTADIONE AL CLOUD PER LE PA | 1 | 1 | 12 | 19752 | | 19752 | NO | | 19752 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 51F22003230006 | PIATTAFORMA DIGITALE INIZIATIVE DATI | 1 | 1 | 131 | 10172 | | 10172 | NO | | 10172 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |
| SI | 81F22002620006 | APPO | 1 | 1 | 243 | 7728 | | 7728 | NO | | 7728 | | | | DA AVVIARE | 31/12/2023 S | | 31/12/2023 | DA NON RENDICONTARE IN REGIS | |

| SOCCETTO ATTUATORE PNRR | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO AL TRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SUL NETTO IVA AL 31/12/2022 | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A BGCS | NOTE |
|-------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| SI | F9913900320001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 SI | 50.000,00 | 35184,85 | | | affidamento progettazione | 27.07.2017 | SI | 27.07.2017 | | RENDICONTATO SU SIMONWEB |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 SI | 50.000,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 08.08.2017 | SI | 08.08.2017 | | RENDICONTATO SU SIMONWEB |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 SI | 50.000,00 | | | | affidamento lavori | 21.10.2019 | SI | 21.10.2019 | | RENDICONTATO SU SIMONWEB |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 SI | 50.000,00 | | | | fine lavori | 22.02.2020 | SI | 22.02.2020 | | RENDICONTATO SU SIMONWEB |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | 36836,67 | 30040,07 | 0 | affidamento progettazione | 21.02.2020 | SI | 21.02.2020 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 03.04.2020 | SI | 03.04.2020 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento lavori | 29.05.2020 | SI | 29.05.2020 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F9913900330001 | RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA CONVERSIONE A LED DELLE SORGENTI LUMINOSE ESISTENTI | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | fine lavori | 02.12.2020 | SI | 02.12.2020 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F99121002130001 | COBERTAZIONE DELLA MURATURA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | 80421,92 | 0 | affidamento progettazione | 20.05.2021 | SI | 20.05.2021 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F99121002130001 | COBERTAZIONE DELLA MURATURA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento lavori | 24.08.2021 | SI | 24.08.2021 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F99121002130001 | COBERTAZIONE DELLA MURATURA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 06.08.2021 | SI | 06.08.2021 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F99121002130001 | COBERTAZIONE DELLA MURATURA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | fine lavori | 05.11.2022 | SI | 05.11.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F941200420006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. 14.01.2020 n. 34 art. 1 comma 1 lettera a) punto 1 "LUCA SEGONI" | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | 14472022 € 26.400,00 | 0 | 0 | affidamento progettazione e direzione lavori | 10.08.2022 | SI | 10.08.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F941200420006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. 14.01.2020 n. 34 art. 1 comma 1 lettera a) punto 1 "LUCA SEGONI" | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 19.08.2022 | SI | 19.08.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F941200420006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. 14.01.2020 n. 34 art. 1 comma 1 lettera a) punto 1 "LUCA SEGONI" | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento lavori | 06.09.2022 | SI | 06.09.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F941200420006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. 14.01.2020 n. 34 art. 1 comma 1 lettera a) punto 1 "LUCA SEGONI" | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 0,2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | fine lavori | non concluso | | 15.06.2023 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE | A SUB MISUR | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | 6172022 € 7632,80 | 0 | 0 | affidamento progettazione | 28.12.2021 | SI | 28.12.2021 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE | A SUB MISUR | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 16.06.2022 | SI | 16.06.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE | A SUB MISUR | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento lavori | 22.12.2022 | SI | 22.12.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE | A SUB MISUR | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | fine lavori | non concluso | | 07.06.2023 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento progettazione | 28.12.2021 | SI | 28.12.2021 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | approvazione progetto esecutivo | 24.06.2022 | SI | 24.06.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | affidamento lavori | 22.12.2022 | SI | 22.12.2022 | | RENDICONTATO SU BDAP |
| SI | F97H2101104002 | RIQUALIFICAZIONE DELL'VIA BUBITA COMUNALE DELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO DI FONTECHARUCCIA VIA DELLO STADIO, VIA LEONI SBARRETTI, ZONA INDUSTRIALE ARNALDO FIORETTI, VIA DEL CONVENTO, VIA RACOGNANO | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 NO | 0,00 | | | | fine lavori | non concluso | | 15.10.2024 | | RENDICONTATO SU BDAP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-------------------------------------|--|-------------|------|--------------|------|----|------|------------|-------|---|---------|---------------------------------|--------------|----|------------|--|
| SI | F97H21011040002 | RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 303.655,68 | 240,4 | 0 | AVVIATO | affidamento progettazione | 28.12.2021 | SI | 28.12.2021 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21011040002 | RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | 24.06.2022 | SI | 24.06.2022 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21011040002 | RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | affidamento lavori | 22.12.2022 | SI | 22.12.2022 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21011040002 | RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA' | A SUB MISUR | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21010590002 | PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA' | A SUB MISUR | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | SI | 0,00 | 145.500,00 | | | AVVIATO | affidamento progettazione | 10.09.2020 | SI | 10.09.2020 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21010590002 | PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA' | A SUB MISUR | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | SI | 0,00 | | | | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | 16.06.2022 | SI | 16.06.2022 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21010590002 | PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA' | A SUB MISUR | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | SI | 0,00 | | | | AVVIATO | affidamento lavori | 12.12.2022 | SI | 12.12.2022 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H21010590002 | PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA' | A SUB MISUR | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | SI | 0,00 | | | | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001490001 | Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | affidamento progettazione | 24.03.2023 | SI | 24.03.2023 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001490001 | Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001490001 | Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001490001 | Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001500001 | Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | affidamento progettazione | 24.03.2023 | SI | 24.03.2023 | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |
| SI | F97H22001500001 | Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | | | | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PEC PER RISOVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|-------------|--------|--------------|------|----|------|----|------|----|---------|--|--------------|-------|------------|---|--|
| SI | F97H22001500001 | Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22001500001 | Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE | A SUB MISUR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22001470001 | Consolidamento scarpata Ingressi del paese | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento progettazione | 24.03.2023 | SI | 24.03.2023 | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22001470001 | Consolidamento scarpata Ingressi del paese | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22001470001 | Consolidamento scarpata Ingressi del paese | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22001470001 | Consolidamento scarpata Ingressi del paese | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H2200140002 | Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 411.844,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento progettazione | 24.03.2023 | SI | 24.03.2023 | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H2200140002 | Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 411.844,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H2200140002 | Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 411.844,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22008120001 | Consolidamento scarpata via dei Cardinali | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 95.900,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento progettazione | 24.03.2023 | SI | 24.03.2023 | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22008120001 | Consolidamento scarpata via dei Cardinali | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 95.900,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22008120001 | Consolidamento scarpata via dei Cardinali | RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE | DISSESTI | A SUB MISUR | 0,00 | 95.900,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22004120002 | Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento progettazione | 12.05.2023 | SI | 12.05.2023 | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22004120002 | Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000420002 | Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000420002 | Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000330004 | Manutenzione straordinaria via Tonelli | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento progettazione | 12.05.2023 | SI | 12.05.2023 | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000330004 | Manutenzione straordinaria via Tonelli | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | approvazione progetto esecutivo | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000330004 | Manutenzione straordinaria via Tonelli | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | affidamento lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000330004 | Manutenzione straordinaria via Tonelli | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | fine lavori | non concluso | | | MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI "ACCESSO. INVATE RIPEUTE PEC PER RROUVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID | |
| SI | F97H22000330004 | Manutenzione straordinaria via Tonelli | TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | MZC4I2.2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | NO | AVVIATO | PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA PRELIMINARE DELLO SITO AL 12/07/2022 | | 45164 | 45164 | | |
| SI | F97H22000330006 | attivazione servizio APP ID per l'ufficio demografici del Comune | | | 1 1.1.4.3 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 972 | 0 | 0,00 | NO | AVVIATO | DECRETO DI FINANZIAMENTO n. 24 - 4 / 2022 - PNRR Finestra temporale dal 05/07/2022 al 03/08/2022 | 26/08/2023 | SI | 26/08/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SOGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISIO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA RELATIVE A R&GS | NOTE | |
|------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| SI | G1220200760005 | MESSA IN SICUREZZA ED EFF. MUNICIPIO | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 500 | 50000 | (SI/NO) | 50600 | 48689,76 | 40.819,47 | 0 AVVIATO | STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PFTE) (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO SEGUIMENTO LAVORI COLLAUDO | 14/05/2020 15/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 30/08/2020 30/08/2020 | SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI | 14/05/2020 15/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 27/08/2020 24/08/2020 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | QUESTI PROGETTI SONO STATI RENDICONTATI E FOLG EXCEL AL MINISTERO PREFETTURE ECO) SONO SEMPRE I SOLITI DATI |
| SI | G13021000940001 | RISTRUTTI MURI SOSTEGNO STRADA COMUNALE DELLE CASE E FRAZIONE FAIOLO | 2 | 4.2.2 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 SI | 45000 | 41.695,06 | 38.699,07 | 0,00 AVVIATO | STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PFTE) (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 10/08/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 12/09/2021 20/07/2021 | SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO | 10/08/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/02/2023 28/07/2021 | | | |
| SI | G18121000810001 | EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO | 2 | 4.2.2 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 SI | 55000 | 54997,08 | 48914,25 | 0 AVVIATO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 21/01/2022 03/06/2022 | SI SI SI NO SI | 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 05/03/2022 04/04/2022 | | | |
| SI | G14H22000970006 | EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.A. MONTEGABBIONE | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 NO | 0 | 49.998,20 | 2250,5 | 0 AVVIATO | PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PFTE) (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO | 15/09/2022 15/09/2022 14/03/2023 16/05/2023 | SI SI SI SI SI SI SI | 15/09/2022 15/09/2022 16/02/2023 16/02/2023 | | | |
| SI | G11F200220006 | ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | 1 | 1.1.4.3 | 9105 | 0 | 0 | 0 | 0 NO | 0 | 0 | 0 | 0 NON AVVIATO | AFFIDAMENTO | 04/06/2023 | | 30/17/2024 | | | |
| SI | G11F200220006 | ADOZIONE APP10 | 1 | 1.1.4.3 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 NO | 0 | 0 | 0 | 0 NON AVVIATO | STIPULA CONTRATTO | 04/06/2023 | | 30/17/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 04/06/2023 | | 07/01/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 04/06/2023 | | 03/07/2024 | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MSURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R&G | NOTE | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| SI | E13021007370001 | Rigenerazione dello spazio urbano del borgo di Butano (PNC) | IMS | C3 | INT. 1 - PNC sub misura A | 0 | 1.092.500,00 € | 0 | NO | NO | imp. N. 46/2022 indagini - importo euro 2.391,00 / imp. N.55/2022 oneri Regione parere strutturale - importo euro 100 / imp. N. 107/2022 servizi tecnici prog e DL - importo euro 143.707,31 / imp. N. 169/2022 re-geometri - importo euro 682,32 / imp. N. 193/2022 lavori - importo euro 760.753,18 / imp. N. 194/2022 contributo anaw- importo euro 30 | sono pagamenti disposti da parte di: geologo - importo euro 2.965,98 - importo tecnico 31.677,21 - oneri istruttoria strutture euro 100; | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2026 | avviato | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2026 | SI | 01/06/2026 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | il monitoraggio degli interventi del fondo complementare avviene tramite il BDAP_MOP | |
| SI | E15F21004860001 | Miglioramento dell'abitabilità delle frazioni più isolate e messe in sicurezza | MS | C3 | INT. 1 - PNC sub misura A | 379.500,00 € | 0 | 0 | NO | NO | imp. N. 47/2022 indagini - importo euro 1.830,00 / imp. N.56/2022 oneri Regione parere strutturale - importo euro 100 / imp. N. 181/2022 e N. 182/2022 servizi tecnici prog e DL - importo euro 13.557,60 / imp. N. 137/2022 re-geometria e idraulica - importo euro 3.545,08 / imp. N. 207/2022 lavori - importo euro 296.468,45 / imp. N. 207/2022 contributo finanziamento CUC Spoleto - importo euro 826,80 | sono pagamenti disposti da parte di: indagini - importo euro 1.500,00 | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2026 | avviato | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2026 | SI | 01/06/2026 | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | il monitoraggio degli interventi del fondo complementare avviene tramite il BDAP_MOP | |
| SI | E17H180030950001 | MOZC12.2 piccole opere (confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - Annuità 2020 Messa in sicurezza strada comunale circoscrivazione dei fossi | M2 | C4 | Int. 2.2 | 50.000,00 | 50000 | 0 | SI | SI | imp. N. 52/2020 progettazione - importo euro 10606,92 - impegno n. 80/2020 importo 78.668,72 imp. N. 362/2020 - importo euro 10724,36 - variante e somme a disposizione | SAL 1 lavori euro 47.684,97 - SAL 1 progettazione 4.061,73 - saldo lavori 17.581,27 - saldo progettazione 4.227,59 | AVVIATO (CONCLUSO) | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | AVVIATO (CONCLUSO) | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E15F20001800001 | MOZC12.2 piccole opere (confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - Annuità 2020 Messa in sicurezza Strada Comunale Trivio | M2 | C4 | Int. 2.2 | 100.000,00 | 0 | 0 | SI | SI | imp. N. 22/2021 importo 9.153,81 progettazione - imp. N. 139/2021 84.763,50 | SAL 1 lavori euro 69422,46 - SAL 1 progettazione 37711,63 - saldo lavori 4.441,28 - saldo prog 78253,74 | AVVIATO (CONCLUSO) | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | AVVIATO (CONCLUSO) | 1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E11022000220006 | MOZC12.2 piccole opere (confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - Annuità 2023 Efficiamento energetico del territorio di Monteleone di Spoleto | M2 | C4 | Int. 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | SI | SI | imp. 125/2022 importo 6138,48 progettazione - imp. N. 192/2022 42.698,85 | | AVVIATO | 1) validazione e affidamento della progettazione - SETTEMBRE 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | AVVIATO | 1) validazione e affidamento della progettazione - SETTEMBRE 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2023 | SI | 31/12/2023 | CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR | piccole opere | |
| SI | E13122000370007 | L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - Annuità 2023 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DELLA CROCE - ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO | M2 | C4 | Int. 2.2 | 50.000,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) validazione e affidamento della progettazione - LUGLIO 2023 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2023 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2024 | NON AVVIATO | 1) validazione e affidamento della progettazione - LUGLIO 2023 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2023 3) esecuzione lavori - ENTRO DICEMBRE 2024 | SI | 31/12/2024 | CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR | piccole opere | |
| SI | E11F22002340006 | 1.4.3 Adozione PagPA e ApPII - acquisto di 26 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.4 | 15.782,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - giugno 2023 2) realizzazione - luglio 2023 3) collaudo - dicembre 2023 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - giugno 2023 2) realizzazione - luglio 2023 3) collaudo - dicembre 2023 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E11F22002360006 | 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.4 | 14.000,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - giugno 2024 3) collaudo - agosto 2024 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - giugno 2024 3) collaudo - agosto 2024 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E11F2200370006 | 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.4 | 23.147,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - maggio 2023 2) realizzazione - giugno 2023 3) collaudo - ottobre 2023 4) approvazione e liquidazione - novembre 2023 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - maggio 2023 2) realizzazione - giugno 2023 3) collaudo - ottobre 2023 4) approvazione e liquidazione - novembre 2023 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E11F22004090006 | 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.4 | 79.932,00 | 0 | 0 | no | no | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - luglio 2023 2) realizzazione - agosto 2023 3) collaudo - novembre 2023 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - luglio 2023 2) realizzazione - agosto 2023 3) collaudo - novembre 2023 | SI | CONCLUSO | CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione | piccole opere confluite nel PNRR | |
| SI | E11F23000400006 | 1.4.3 Adozione PagPA e ApPII - acquisto di 32 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.4 | 7.776,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - settembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024 3) collaudo - aprile 2024 4) approvazione e liquidazione - marzo 2024 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - settembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024 3) collaudo - aprile 2024 4) approvazione e liquidazione - marzo 2024 | SI | CONCLUSO | CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR | piccole opere | |
| SI | E11C23000330006 | 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi | M1 | C1 | Investimento 1.2 | 47.427,00 | 0 | 0 | NO | NO | | | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - gennaio 2024 2) realizzazione - ottobre 2024 3) collaudo - novembre 2024 | NON AVVIATO | 1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - gennaio 2024 2) realizzazione - ottobre 2024 3) collaudo - novembre 2024 | SI | CONCLUSO | CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR | piccole opere | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTISTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|---------------------------------|------------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------|
| SI | H2912000040001 | PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FRAZ. S. MARIA-FRAZIONE SPAZZOLINO | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | SI | 50000 | 0 | 40262,64 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 23/06/2021 | SI | 23/06/2021 | | |
| SI | H24H2200740006 | PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMI. - MONTELEONE CENTRO STORICO | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | NO | 49599,96 | 0 | 2625 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 01/03/2023 | SI | 20/02/2023 | | |
| SI | H29121005380001 | PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI COLLE ALTO E BASSO | 2 | 4.2.2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | SI | 98493,15 | 0 | 80707,5 | 0 | PROGETTO AVVIATO | CONCLUSO | 07/01/2022 | SI | 07/01/2022 | | |
| SI | H23H13000670005 | PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA MISERA SOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO ART. 1 C. 851 L.205/2017 - VIA DEL FOSCO | 2 | 4.2.2 | 455000 | 0 | 0 | 0 | SI | 432000 | 0 | 71827,78 | 0 | PROGETTO AVVIATO | I° SAL | | | | | |
| SI | H24H22000950006 | PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMI. - MONTELEONE - ANNO 2023 | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | PROGETTO NON AVVIATO | | | | | | |
| SI | H21C22000150006 | PNRR M1C1 - 1.471.1.2. ABLITAZIONE CLOUD PUBBLICA/AMMINISTRAZIONE LOCALE T2 | 1 | 1.1.2 | 47427 | | | | NO | | | | | | | | | | | |
| SI | H21F222003570006 | PNRR M1C1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - INVESTIMENTO I.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" | 1 | 1.1.4 | 79922 | | | | NO | | | | | | | | | | | |
| SI | H21F222003000006 | INVESTIMENTO I.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" | 1 | 1.1.4 | 23147 | | | | NO | | | | | | | | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLIP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|--|---|------|
| SI | G37H19001470001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE N.9 DI BACCARNA | M.2 | C.4 | I2.2 | 257.021,76 | 257.021,76 | € 257.021,76 | NO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | € 257.021,76 | € 11.089,11 | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO INDIZIONE APPALTO LAVORI/AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/06/2021 14/06/2021 30/07/2021 08/08/2021 18/09/2021 31/12/2024 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2024 | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | LE SOMME PAGATE SONO AL NETTO DELL'IRPEF. TRATTANDOSI SI PAGAMENTI A PROFESSIONISTI DOGGETTO A RITENUTE D'ACCONTO | |
| SI | G37H19001480001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERNA ZONA INDUSTRIALE SM DI SETTE | M.2 | C.4 | I2.2 | 250.000,00 | | € 275.000,00 | NO | | | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/06/2021 20/06/2021 30/07/2021 08/08/2021 18/09/2021 31/12/2024 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2024 | | | |
| SI | G37H17001840001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI SAN BENEDETTO | M.2 | C.4 | I2.2 | 212.404,00 | 212.404,00 | € 192.900,00 | NO | | € 192.900,00 | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO INDIZIONE APPALTO LAVORI/AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 08/11/2022 30 GG. 01/12/2022 14/12/2022 18/09/2022 31/12/2024 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2024 | | | |
| SI | G38H21000790001 | RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ABITATO LIMITROFO | M.2 | C.4 | I2.2 | 25.000,00 | 25.000,00 | | NO | | | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/08/2021 30/08/2021 02/09/2021 15/09/2021 in corso 31/12/2023 | SI SI SI SI SI SI | 30/09/2023 | | SOMMA CONFLUITA IN AVANZO VINCOLATO 2022 DA RISCRIVERE AL FINE DI POTER ASSUMERE IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | |
| SI | G37H22002280006 | STRADA COMUNALE N.10 DELLE PALME - FOSCO SAN MARTINO V.C. - POZZOLO - SP2011 - MESSA IN SICUREZZA FRANA FOSCO SAN MARTINO | M.2 | C.4 | I2.2 | 24.900,00 | 24.900,00 | € 24.900,00 | NO | | € 24.900,00 | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/07/2022 15/09/2022 in corso 31/12/2023 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | G34J22001460006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SOSTITUITO PALAZZO COMUNALE | M.2 | C.4 | I2.2 | 25.100,00 | 25.100,00 | € 25.100,00 | NO | | € 25.100,00 | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/08/2022 30/08/2022 02/09/2022 15/09/2022 in corso 31/12/2023 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | G38H21014620001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI | M.2 | C.4 | I2.2 | 75.000,00 | 75.000,00 | € 75.000,00 | NO | | € 75.000,00 | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/08/2021 30/08/2021 15/09/2021 in CORSO 31/12/2023 | SI SI SI SI SI SI | 31/12/2023 | | | |
| SI | G35F20006070001 | C.29-37 L. 160/2019 E DM 14/01/2020 - ANNUALITÀ 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M.2 | C.4 | I2.2 | 50.000,00 | 50.000,00 | € 34.457,78 | NO | | € 34.457,78 | 31.325,25 | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/07/2020 15/09/2020 06/05/2022 30/06/2022 in corso 30/06/2026 | SI SI SI SI SI SI | 30/05/2022 | | | |
| SI | G38H22000070006 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA | M.4 | C.1 | I1.1 | 2.230.000,00 | | | NO | | | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/06/2023 in corso 30/07/2023 30/06/2023 31/12/2025 30/06/2026 | SI SI SI SI SI SI | 30/06/2026 | | | |
| SI | G38H22000000006 | AMPLIAMENTO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA INFANZIA Emma Smaestra | M.4 | C.1 | I1.2 | 124.780,00 | | | NO | | | | AVVIATO | AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE | 30/07/2023 30/06/2023 31/09/2023 31/12/2025 30/06/2026 in corso | SI SI SI SI SI SI | 30/06/2026 | | | |
| SI | G31F22002960006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | M.1 | C.1 | I.4.5 | 23.147,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | | |
| SI | G51F22005350006 | PIATTAFORMA DIGITALE DATI | M.1 | C.1 | I.3.1 | 10.172,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | | |
| SI | G31F22003780006 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | M.1 | C.1 | I.4.1 | 79.922,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | | |
| SI | G31C23001130006 | ABILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD | M.1 | C.1 | I.2 | 47.427,00 | | | NO | | | | NON AVVIATO | | | | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISURONE COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PRESENTISTANTE | IMPORTO FINANZIATO (euro) | IMPENZI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESERBE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | ESITO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|
| si | F51B2100623001 | Realizzazione fienone del campo da calcio in Loc. Ceroneola | 5 | A3.3 | € 1.495.000,00 | € 747.500,00 | | no | | Imp. 138/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp.ese e direzione lavori € 1.636.934,36 Imp. 610/2022 Rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore del progettista € 670,50. | 100.382,63 attuatore | avviato | 1) Liquid. 1034/2022 rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore dell'ing. Arch. Massimo Mariani € 670,50. 2) Liquidazione in sede di conferenza appalti, dei bandi di gara: 4)25% del SAL. 5)Ulteriore 50% del SAL. 6)conclusione dei lavori-colloquio per tutti gli interventi individuati | 1)II trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) 2)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato al IV trimestre 2022 dal Decreto MEF del 1 agosto 2022. 3)IV trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato relativamente agli affidamenti e all'avvio dei lavori entro e non oltre il mese di marzo 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 41 del 31.12.2022. 4)I trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) 5)IV trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) 6)I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021) | 1)SI 2)SI 3)SI | 2026 | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| si | F51B2100623001 | Realizzazione dei Campi Polivalenti | 5 | A3.3 | € 747.500,00 | | no | no | Imp. 146/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp.ese e direzione lavori € 121.946,43. Imp. 611/2022 Rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore del progettista € 50,00. | | si che pare NTC18 in favore dell'ingegner avvato | 1)II trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) 2)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato al IV trimestre 2022 dal decreto MEF del 1 agosto 2022. 3)IV trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato relativamente agli affidamenti e all'avvio dei lavori entro e non oltre il mese di marzo 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 41 del 31.12.2022. 4)I trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) 5)IV trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) 6)I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021) | 1)SI 2)SI 3)SI | 2026 | | | | |
| si | F51B2100623001 | Interventi per le strade comunali di Castro-Carignano, Nordera, Norcia-Popoli | 5 | A4.5 | € 410.000,00 | € 410.000,00 | | no | Imp. 129/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp.ese e direzione lavori € 231.717,36. | | avviato | 1) Liquidazione in sede di conferenza emab; Il trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022 Termine posticipato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 A CAUSA DELLA AGGIORNAMENTO DEI PREZZI I 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 41 del 31.12.2022. IV trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021) | 1)SI 2)SI 3)SI | 2026 | 2026 sede legale in viale Miano snc/06034 Foligno (PG) - C.F. 0205290548; P.IVA: 0205290548 | | | |
| si | F51B2100840001 | Interventi denominati: "Dalle Sorgenti di San Martino alle aree verdi, Giardini Pubblici" (lotto A) e "Nuovo Camminamento, Nordera, da Porta Valle alla Piazza Porta Grandale" (lotto B) | 5 | A3.1 | € 1.380.000,00 | € 1.380.000,00 | | no | Imp. 145/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori € 65.864,64. Imp. 155/2022 affidamento diretto esp.ese e 19.795,61. | | avviato | 1) Liquid. 941/2022 liquidazione in favore dell'ing. Arch. Caterina Michellini € 51.287,51. Liquid. 1006/2022 Liquidazione esp in favore dell'ing. Alessandro Di Raimo € 6.420,21. | 1)SI 2)SI 3)SI | 2026 | | | | |
| no | F51B2000100001 | CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI L. 160/2019, ART. 1 COMMA 29, ANNUALITA' 2020 - OPERE PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ENERGETICO PUBBLICO ILLUMINAZIONE NORCIA CAPOLUOGO S.S. 685 - TRE VALLIUMBRE | 2 | 2 | € 50.000,00 | | | no | IMP.N. 298/2020 € 50.000,00 (1) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA', C.S.P., C.S.E. ED OGNI ULTERIORE ADEMPIMENTO DI LEGGE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE. | | AVVIATO | INTERVENTO CONCLUSO | | SI | | INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR | | |
| no | F59121007360001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE (ART. 1 COMMA 208S LEGGE 160/2019) - AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE (ART. 1 COMMA 208S LEGGE 160/2019) - AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE | 2 | 2 | € 100.000,00 | | | no | IMP.N. 235/2021 € 69.497,30 (FORNITURA LAMPADE LED) IMP. N. 327/2021 € 29.748,65 (ESECUTORE LAVORI) | | AVVIATO | INTERVENTO CONCLUSO | | SI | | INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR | | |
| no | F54H2200110001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNUALITA' 2022 - L.160/2019 ART. 1 COMMA 29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE | 2 | 2 | € 50.000,00 | | | no | IMP. N. 520-2022 (€ 1.320.000,00) PER € 34.233,40 IMP. N. 521-2022 (€ 1.320.000,00) PER € 34.233,40 FORNITURA LAMPADE LED, LAVORI PER € 14.700,40 | | AVVIATO | INTERVENTO CONCLUSO | 13/12/2022 | SI concessa proroga | 10/1/2023 | | INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO A SVIATO/ NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESULTATO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|------------------|--|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--|------|
| SI | H61F22011810006 | "Adozione app IO" | 1 | 1 | 1.4 | 12150 | | | NO | | | | COMPLETATO | RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO - DA COMPLETARE | 26/06/2023 | SI | 26/06/2023 | | | |
| SI | H61C2300040006 | "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - acquisto di 9 servizi | 1 | 1 | 1.2 | 47427 | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 04/12/2023 | SI | 25/02/2025 | | | |
| SI | H61F22011840006 | Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 51 servizi | 1 | 1 | 1.4 | 30957 | | | NO | | | | COMPLETATO | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - COMPLETATO IN VERIFICA | 19/09/2023 | SI | 26/06/2023 | | | |
| SI | H61F22013500006 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi | 1 | 1 | 1.4 | 23147 | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 25/06/2023 | SI | 22/12/2023 | | | |
| SI | H61F22013950006 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi | 1 | 1 | 1.4 | 79922 | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 03/07/2023 | SI | 28/03/2024 | | | |
| SI | H61F22011820006 | Adozione Identità digitale - acquisto di 2 servizi | 1 | 1 | 1.4 | 14000 | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 28/07/2023 | SI | 23/05/2024 | | | |
| SI | H51F220106210006 | Piattaforma Digitale Nazionale D4H - acquisto di 1 servizio | 1 | 1 | 1.3 | 10172 | | | NO | | | | DA AVVIARE | STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE | 30/06/2023 | SI | 26/12/2023 | | | |
| SI | H62E2200320006 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SP.310 - 1° TRATTO - ANNO 2022 | 2 | C4 | 2.2 | 50000 | 0 | 0 | NO | 49.578,92 | | | AVVIATO | CONSEGNA/INIZIO LAVORI | ENTRO 15/09/2023 | SI | 31/12/2023 | | Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere | |
| SI | H63G20001160001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - Legge n.160 del 27/12/2019 Art.1 comma 29 recante "ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024" | 2 | C4 | 2.2 | 50000 | 0 | 0 | NO | 50000 | | 37940,54 | AVVIATO | CONSEGNA/INIZIO LAVORI | ENTRO 15/09/2020 | SI | 31/12/2021 | | Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere | |
| SI | H69121006210001 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SP.310 - 1° TRATTO - ANNO 2021 | 2 | C4 | 2.2 | 100800 | 0 | 0 | NO | 100800 | | 77032,27 | AVVIATO | CONSEGNA/INIZIO LAVORI | ENTRO 15/09/2021 | SI | 31/12/2022 | | Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere | |
| SI | H69B18000010001 | PNRR Programma "NextGenerationEU" - D.M.I. del 08/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza pedonale e sostituzione di nuove marciapiede - VIALE ROMA - ANNO 2021 | 2 | 4 | 2.2 | 352000 | 0 | 0 | NO | 41115,53 | | | AVVIATO DA FARE CONSEGNA | CONSEGNA/INIZIO LAVORI | ENTRO IL 30/06/2023 | | | | | |
| SI | H62E22001740006 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023 | 2 | C4 | 2.2 | 50000 | 0 | 0 | NO | 0 | | | DA AVVIARE | PROGETTAZIONE | ENTRO IL 31/07/2023 | | | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RESPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A ReGIS | NOTE |
|-------------------------|--------------------------------|---|----------|---------------|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| SI | J65F21001080001 | LAVORI MESA IN SICUREZZA STRUTT. PARCO TERMALE | 2 | 4.2 INV.2.2 | 10000,00 | | | | | IMP.N.576/2021 € 15.496,00 - | 62.48,00 | | SI | CONCLUSIONE INTERVENTO | 29/05/2023 SI | | 29/05/2023 | | |
| SI | J69F2203510001 | COMPLETAMENTO MESA IN SICUREZZA STRUTTURE PARCO TERMALE | 2 | 4.2 INV.2.2 | 5000,00 | | | | | IMP.N.588/2021 € 84.504,00 IMP.N.515/2022 € 6.656,00- IMP.N.572/2022 € 43.344,00 | | | SI | ULTIMAZIONE LAVORI | 08/06/2023 SI | | 30/06/2023 | | |
| SI | J61C2300041006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA | 1 | 1.1 INV.1.2 | 47427,00 | | | | | | | | NO | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | | |
| SI | J61F2200064000 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1.1 INV.1.4.1 | 79922,00 | | | | | | | | SI | RIFACIMENTO SITO INTERNET | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | | |
| SI | J61F22004870006 | ESTENSIONE PIATTAFORME NAZ. IDENTITA' DIGITALE SPID | 1 | 1.1 INV.1.4.4 | 14000,00 | | | | | | | | NO | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | | |
| SI | J51F22006820006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE PNRR | 1 | 1.1 INV.1.3.1 | 10172,00 | | | | | | | | NO | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 31/12/2023 SI | | 31/12/2023 | | |
| SI | J21G21002020006 | INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'-SERVIZI E TRASPORTO SOCIALE | 5 | 3 INV.1.1.1 | 602497,20 | | | | | | | | SI | AFFIDAMENTI E ACQUISTI FARMACIA COMUNALE | 30/06/2023 SI | | 30/06/2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | NO | GARA DI APPALTO SERVIZI | 15/07/2023 SI | | 30/06/2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | SI | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 30/06/2023 SI | | 30/06/2025 | | |
| SI | J21G21002020006 | INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'-FORNITURE STRUMENTALI FARMACIA COMUNALE | 5 | 3 INV.1.1.1 | 37502,80 | | | | | | | | SI | INDAGINI MERCATO | 15/06/2023 SI | | 30/06/2025 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| (S/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | B75Z0003900001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN BORGO GARBALDI E VIA ROMA | 2 | 4 | 12.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 SI | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | TERMINATO | CONCLUSO | 31/12/2021 | SI | 31/12/2023 | DA RENDICONTARE SU REGIS | |
| SI | B75F2100110001 | RISTRUTTURAZIONE VIA DEI GELSI PER ABBATTIMENTO BERBERE ARCHI. | 2 | 4 | 12.2 | 100000 | 0 | 0 | 0 SI | 100000 | 77489,98 | 77489,98 | 77489,98 | AVVIATO | COLLAUDATO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | DA RENDICONTARE SU REGIS | |
| SI | B7E2203123006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE IN VIA MADONNA DELLA FEDE | 2 | 4 | 12.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 NO | | 50000 | 0 | 0 | PROGETTAZIONE AFFIDATA | PROGETTAZIONE | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | DA RENDICONTARE SU REGIS | |
| SI | B7E2204458007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE VIA ROMA | 2 | 4 | 12.2 | 87058902 | 0 | 0 | 0 SI | | | | | PREVISTO PER IL 2023 | PREVISIONE | 31/12/2024 | SI | 31/12/2024 | DA RENDICONTARE SU REGIS | |
| SI | B7E22000360006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO | 2 | 4 | 12.2 | 50000 | 0 | 0 | 0 NO | | | | | PREVISTO PER IL 2024 | PREVISIONE | 31/12/2024 | SI | 31/12/2024 | DA RENDICONTARE SU REGIS | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPENGI ASSIEMI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | EFFETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-GS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|---|-------------|---------------------------|---|
| SI | (codice unico progetto) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | indicare in quale fase procedurale si trova la fase ultima di conclusione del progetto | da compilare in caso di successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero programma | | | |
| SI | CI1C200150006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (13 SERVIZI DA MIGRARE) | 1 | 1.1.2 | € 77.897 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE | 03/06/2023 SI | | 26/08/2024 | | |
| SI | CI1F2200290006 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE (INTEGRAZIONE DI SPID E CIE) | 1 | 1.1.4 | € 14.000 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE | 25/11/2023 SI | | 20/09/2024 | | |
| SI | CI1F2200410006 | APPLICAZIONE APP ID - ATTIVAZIONE SERVIZI | 1 | 1.1.4.3 | € 9.983 | | | | NO | | | | AVVIATO | REALIZZAZIONE PROGETTO | 15/11/2023 SI | | 15/11/2023 | | |
| SI | CI1F22004120006 | MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO | 1 | 1.1.4.1 | € 79.922 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE | 05/07/2023 SI | | 29/09/2024 | | |
| SI | CI1F2200560006 | PIATTAFORMA PAGOPIA - ATTIVAZIONE SERVIZI | 1 | 1.1.4.3 | € 44.918 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | | | | |
| SI | CI1F12000760001 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL PASSEGGIO, PIEGARO | 2 | 4.M3C12.2 | € 49.749 | - € | - € | - € | SI | € 49.749 DEL PASSEGGIO, PIEGARO | | 45.066,88 € | 0 AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 22/07/2020 SI | | 31/12/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE | 27/08/2020 SI | | 31/12/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 09/09/2020 SI | | 31/12/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE LAVORI | 14/10/2020 SI | | 31/12/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | COLLAUDO | 09/12/2020 SI | | 31/12/2021 | | |
| SI | CI1F1210207030001 | MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI MURA URBICHE - PIEGARO - PRIMO STRALCO | 2 | 4.M3C12.2 | € 41.822 | - € | - € | - € | SI | € 41.822 | Imp. 311,66/18/08/2021 € 50.000,00 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL PASSEGGIO, PIEGARO Imp. 19/08/2021 € 46.324,80 PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI MURA URBICHE - PIEGARO - PRIMO STRALCO | | 0 AVVIATO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 17/06/2021 SI | | 31/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AGGIUDICAZIONE | 14/09/2021 SI | | 31/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | STIPULA CONTRATTO | 27/09/2021 SI | | 31/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ESECUZIONE LAVORI | 13/11/2021 SI | | 31/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | COLLAUDO | 16/12/2021 SI | | 31/12/2022 | | |
| NO | CI1F2200280006 | PUBBLICAZIONE DI AUTONOMA PERONE CON DISABILITA' PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABILITAZIONE E LAVORO | 5 | 2.M3C11.2 | € 714.998 | - € | - € | - € | NO | | | | NON AVVIATO | | | | 30/06/2026 | | |
| SI | CI1F12001060006 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PIEGARO | 2 | 4.M3C12.2 | € 50.000 | - € | - € | - € | NO | | | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2024 | | |
| SI | CI1F12001070006 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PIERRAFITTA | 2 | 4.M3C12.2 | € 50.000 | - € | - € | - € | NO | | | | NON AVVIATO | | | | 31/12/2025 | | SOGGETTO ATTUATORE: UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI PIEGARO 0354230559 |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAI FONDI (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERESU AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERESU ALTRE RISORSE AL NETTOIVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGSB | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| SI | J21C2200102006 | Abilitazione al cloud per le PA Locali | 1 | 1 | 1.2 | 47.427 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione | 03/06/2023 | | | 26/08/2024 | | |
| SI | J21F2200281006 | Adozione app IO | 1 | 1 | 1.4.3 | 726 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione | 02/05/2023 | | | 22/12/2023 | | |
| SI | J21F2200282006 | Adozione piattaforma pagoPA | 1 | 1 | 1.4.3 | 4.249 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione | 05/06/2023 | | | 05/01/2024 | | |
| SI | J21F2200476006 | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID.CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione | 05/01/2024 | | | 31/12/2024 | | |
| SI | J21F220044006 | Avviso Misura 1.4.5 Piattaforma Notizie Digitali | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Contrattualizzazione | 31/05/2023 | | | 27/11/2023 | | |
| SI | J25E220023006 | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PUBBLICO A CURA DI ASSOCIATI LOCALI (CANTINA MASSIMA PER N.31 BABBINI) | 4 | 1 | 1.1 | 1109440,56 | | | NO | | | | AVVIATO | Affidamento servizi tecnici (consegna progetti) | 19/04/2023 | | SI | 19/04/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Affidamento incarico servizi geologici | 19/04/2023 | | SI | 19/04/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Affidamento incarico collaudatore | 30/06/2026 | | | | 30/06/2026 |
| SI | J24H220072006 | Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione | 2 | 4 | 2.2 | 50.000 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Affidamento lavori | 15/09/2023 | | SI | 30/06/2024 | | |
| SI | J24E220001006 | Automozzo per il trasporto di persone con allestimento per disabili | 5 | 3 | 1.1.1 | 59.780 | | | NO | | | | NON AVVIATO | Conclusioni interventi | 30/06/2025 | | SI | 30/06/2025 | | |
| SI | J29E220014004 | Investimento 2.1 Attrattività dei borghi - Linea di intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici | 1 | 3 | 2 | 1.600.000 | | | NO | | | | | | | | SI | 30/06/2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI PORANO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO O DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|-------------|----------------------------|---|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | D98E1800080001 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PER CREAZIONE DEL POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN VIALE J.F. KENNEDY | M4 | C1 | IL.1 | 1.076.000,00 € | € 107.600,00 (FOI) | NO | 1.183.600,00 € | / | / | AVVIATO | FIRMATO CONTRATTO D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2026 | SI FINO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO D'APPALTO | 31/12/2026 | | LE FASI PROCEDURALI SONO GIÀ STATE INSERITE NEL PORTALE REGIS e sono rispettate entro i termini previsti dall'accordo di concessione dei fondi |
| SI | D91C2000010001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA CIMICCHI, VIA G. MARCONI, VIA G. MAZZINI, VIA SANTA TERESA DI CALCUTTA E VIA COL DI LANA | M2 | C4 | I2.2 | 14.014,22 € | 0 | NO | 14.014,22 € | 12740,2 | / | AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2021 | SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI | 31/12/2021 | | Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D99J2000180001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SU VIA G. MARCONI, VIA DEL CORNIOLO E VIA F. PETRARCA | M2 | C4 | I2.2 | 34.781,98 € | 0 | NO | 34.781,98 € | 31619,98182 | / | AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2021 | SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI | 31/12/2021 | | Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D99J21002460001 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE LINEA ELETTRICA CIVICO CIMITERO E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | I2.2 | 49.693,14 € | 0 | NO | 49.693,14 € | 45175,58182 | / | AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2022 | SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI | 31/12/2022 | | Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D99J21008160005 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BLOCCO LOCULI CIMITERO | M2 | C4 | I2.2 | 49.501,60 € | 0 | NO | 49.501,60 € | 44300 | / | AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2022 | SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI | 31/12/2022 | | Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D97H22002090001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - MEDIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI | M2 | C4 | I2.2 | 46.818,41 € | 0 | NO | 46.818,41 € | 42562,19091 | / | AVVIATO | CONCLUSO | 31/12/2023 | SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI | 31/12/2023 | | Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D99J22001880001 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | I2.2 | 29.475,01 € | 0 | NO | 29.475,01 € | / | / | AVVIATO | IN FASE DI PREDISPOSIZIONE E CRE | 31/12/2024 | SI FINO ALL'INIZIO LAVORI | 31/12/2024 | | LE FASI PROCEDURALI SONO GIÀ STATE INSERITE NEL PORTALE REGIS e sono rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi |
| SI | D94H22001360006 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | I2.2 | 20.000,00 € | 0 | NO | / | / | / | NON AVVIATO | | DA INIZIARE | | 31/12/2024 | | |
| SI | D94H22001370006 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | M2 | C4 | I2.2 | 50.000,00 € | 0 | NO | / | / | / | NON AVVIATO | | DA INIZIARE | | 31/12/2025 | | |
| SI | D91F22001430006 | RIFACIMENTO SITO WEB COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 € | | NO | | | | avviato | PRESENTI NELLA PIATTAFORMA DEDICATA PA 2026 | | SI | 04/12/2023 | | |
| SI | D91F22002880006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 € | | NO | | | | NON AVVIATO | PRESENTI NELLA PIATTAFORMA DEDICATA PA 2026 | | SI | 27/12/2023 | | |
| SI | D51F22005990006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 1 | 1 | 1.3.1 | 10.172,00 € | | NO | | | | NON AVVIATO | PRESENTI NELLA PIATTAFORMA DEDICATA PA 2026 | | SI | 27/12/2023 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/N ON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R&GS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|--|------------|
| SI | H11F72000550006 | Rifacimento sito istituzionale e servizi digitali per il Cittadino | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | | | NO | | | | | PROGETTO AVVIATO | indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione dell'intero procedimento previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | H11F72004490006 | Integrazione con la piattaforma notifiche digitali ed affidamento dei seguenti servizi: - Notifiche Violazioni al Codice della Strada; - Notifiche Violazioni extra Codice della Strada | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 270 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | 03/12/2023 | 03/12/2023 | | | |
| SI | H11F72002510006 | Migrazione e attivazione dei servizi digitali dell'Ente sull'App IO | 1 | 1 | 1.4.3 | 5.832,00 | | | SI | | | | | PROGETTO AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 240 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | 05/04/2023 | SI | | | |
| SI | H11F72002520006 | Migrazione e attivazione dei servizi di incasso dell'ente sulla Piattaforma PagoPA favorendo una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore dell'ente | 1 | 1 | 1.4.3 | 32.171,00 | | | SI | | | | | PROGETTO AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 240 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | 27/11/2023 | | | | 27/11/2023 |
| SI | H11C22001210006 | Migrazione dei servizi che il Comune ha digitalizzato verso soluzioni Public Cloud Qualificate | 1 | 1 | 1.2 | 77.897,00 | | | NO | | | | | PROGETTO NON AVVIATO | FORNITORE: 6 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 15 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | 03/06/2023 | SI | | | |
| SI | H11F72001010006 | Adozione delle piattaforme di identità digitale | 1 | 1 | 1.4.4 | 14.000,00 | | | SI | | | | | PROGETTO AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE | 28/07/2023 | SI | | | |
| SI | H15E2200070006 | Realizzazione nuovo asilo nido Via Garibaldi | 4 - Istruzione e ricerca | 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle scuole | 1.1 - Piano per asili nido e scuole | € 534.184,00 | | | NO | | | | | | Aggiudicazione lavori Avvio lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori Progettazione esecutiva | 28/05/2024 31/05/2023 30/11/2023 31/12/2025 30/06/2026 30/07/2023 | SI | 15/05/2024 30/06/2026 | | |
| SI | H11B22001190007 | Demolizione e ricostruzione in situ della scuola primaria ubicata in Via Garibaldi | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 1.1 - Piano di sostituzione e di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | € 4.245.800,00 | | | NO | | | | | | Progettazione esecutiva in caso di ricorso all'appalto integrato o alla semplificazione di affidamento di progettazione ed esecuzione lavori Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori | 31/01/2024 20/09/2023 31/03/2024 31/03/2026 30/06/2026 31/08/2023 30/11/2023 31/12/2025 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | | |
| SI | H15E22000280006 | Realizzazione nuova mensa scolastica ubicata in Via Garibaldi | 4 - Istruzione e ricerca | 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle scuole | 1.2 - Piano di estensione del tempo | € 420.000,00 | | | NO | | | | | | Aggiudicazione lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori | 30/06/2026 | SI | 30/06/2026 | | |

COMUNE DI SAN VENANZO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RIFFETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS | NOTE |
|-------------------------|-------------------------|--|----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|------|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | | Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | E222000030001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE | 2 | 4.2.2 | 50000 | 0 | 6913,73 | 50000 | SI | 50000 | 56913,73 | 4645449 | 6913,73 | CONCLUSO | PROGETTO CONCLUSO | 31/12/2021 | SI | 31/12/2021 | | | |
| SI | E29121003690001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO VULCANOLOGICO | 2 | 4.2.2 | 77703,71 | 0 | 0 | 77703,61 | SI | 77703,61 | 77703,61 | 701267,8 | 0 | CONCLUSO | PROGETTO CONCLUSO | 31/12/2022 | SI | 31/12/2022 | | | |
| SI | E24H2000060001 | MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ROTECASTELLO | 2 | 4.2.2 | 999535,07 | 0 | 3884,18 | 0 | NO | 0 | 189331,94 | 0 | 0 | AVVIATO | PROGETTO DEFINITIVO IN CORSO CONFERENZA DEI SERVIZI | 12/06/2023 | IN CORSO | 12/06/2023 | 31/03/2026 | | |

| SOCCETTO ATTUATORE PNR | CEP | SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNR8 (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORCO PRECEDENTI ENTENTE FINANZIATO | IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISERVO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RIGUS | NOTE |
|---------------------------------------|----------------|---|----------|------------|----------|---|---|--|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|------|
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 187H1005880006 | L'INTERVENTO PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE TURISTICA E PARCO EVENTI IN LOCALITÀ DI INTERESSE TURISTICO E DI SCAMBIO INTERGENERAZIONALE. SI COLLOCA NELL'ENCLAVE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLIQUOTI N. 146/2024 ART.1, COMMA 139-140, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA SPORTELLO "SPORTELLO STRADALE COMUNALE" AI SENSI DELL'ART.14 BIS DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N.77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 LUGLIO 2021 N.108. | 5 | 3 | PNC - B1 | EURO 315.000,00 concessi con Ordinanza n.6 del 30.12.2021 | EURO 47.250,00 a valere sul FONDO OPERE INDIFFERIBILI ANNO 2022 CONCESSO CON DECRETO DELLA REGIONE CALABRIA DELLO STATO ECONOMICI - RISG DEL 08/09/2023 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FASE 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA FASE 4 - AVVIO DEI LAVORI FASE 5 - ESECUZIONE LAVORI 25% FASE 6 - ESECUZIONE LAVORI 75% FASE 7 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - TERMINE PREVISTO 31/12/2021 FASE 2 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 3 - TERMINE PREVISTO 30/09/2023 FASE 4 - TERMINE PREVISTO 31/12/2023 FASE 5 - In itinere FASE 6 - TERMINE PREVISTO 31/03/2026 FASE 7 - | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 18302100224006 | L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ATTIVAZIONE TURISTICA E PARCO EVENTI IN LOCALITÀ DI INTERESSE TURISTICO E DI SCAMBIO INTERGENERAZIONALE. SI COLLOCA NELL'ENCLAVE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLIQUOTI N. 146/2024 ART.1, COMMA 139-140, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA SPORTELLO "SPORTELLO STRADALE COMUNALE" AI SENSI DELL'ART.14 BIS DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N.77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 LUGLIO 2021 N.108. | 5 | 3 | PNC - B1 | EURO 300.000,00 concessi con Ordinanza n.7 del 30.12.2021 | EURO 135.000,00 a valere sul FONDO OPERE INDIFFERIBILI ANNO 2022 CONCESSO CON DECRETO DELLA REGIONE CALABRIA DELLO STATO ECONOMICI - RISG DEL 08/09/2023 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE (DET. ACQUANTARE) FASE 2 - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FASE 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA FASE 4 - AVVIO DEI LAVORI FASE 5 - ESECUZIONE LAVORI 25% FASE 6 - ESECUZIONE LAVORI 75% FASE 7 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - TERMINE PREVISTO 31/12/2021 FASE 2 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 3 - TERMINE PREVISTO 30/09/2023 FASE 4 - TERMINE PREVISTO 31/12/2023 FASE 5 - In itinere FASE 6 - TERMINE PREVISTO 31/03/2026 FASE 7 - | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 183H1900460001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CASO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI - L.145/2024 ART.1, COMMA 139-140, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA SPORTELLO "SPORTELLO STRADALE COMUNALE" AI SENSI DELL'ART.14 BIS DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N.77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 LUGLIO 2021 N.108. | 2 | 4 | 1.2.2 | EURO 98.000,00 concessi con Decreto del Consiglio Regionale per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25/02/2021 e successivi decreti di impegno del 10/09/2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021. | EURO 35.000,00 concessi con Decreto del Consiglio Regionale per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25/02/2021 e successivi decreti di impegno del 10/09/2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021. | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 189F7100720006 | LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2022 | 2 | 4 | 1.2.2 | EURO 50.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2022 | EURO 100.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2021 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 185F7100720001 | "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE E DEL CENTRO ABITATO DEL CENTRO ABITATO DI CASO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI - L.145/2024 ART.1, COMMA 139-140, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA SPORTELLO "SPORTELLO STRADALE COMUNALE" AI SENSI DELL'ART.14 BIS DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N.77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 LUGLIO 2021 N.108. | 2 | 4 | 1.2.2 | EURO 100.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2021 | EURO 100.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2021 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 186H2000010001 | "LEGGE 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMA 59-30 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERNO - QUOTA 2020" | 2 | 4 | 1.2.2 | EURO 50.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2020 | EURO 100.000 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2020 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO | FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO | 186J2000030006 | FONDO CONDIZI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - ART.6 QUATER DL N.93/2017 - D.P.C.M. del 17 dicembre 2021. FONDI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI FINANZIABILI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ TURISTICO - ECONOMICHE (PTFD) PER LA RIGUALIAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE PUBBLICHE IN SANT'ANATOLIA DI NARCO - NEXT STOP - SANT'ANATOLIA DI NARCO - ATTIVITÀ TURISTICO - ECONOMICHE (PTFD) PER LA RIGUALIAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE PUBBLICHE IN SANT'ANATOLIA DI NARCO - NEXT CAMPANA - FINE MESA | 2 | 4 | 1.2.2 | EURO 10.000,00 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2021 | EURO 10.000,00 concessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUATA 2021 | NO | (S/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | PROGETTO AVVIATO | FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - VERIFICA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE | FASE 1 - TERMINE PREVISTO 28/02/2023 FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - TERMINE PREVISTO 31/12/2023 | TERMINE ULTIMO previsto in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MOP-GF | NON SONO STATI INDICATI I DATI RELATIVI A MISSIONE RELATIVA A MISSIONE COMPONENTE E MISURATI IN QUANTO MISURATI IN QUANTO SITI STRUTTURALI DELL'INTERVENTO | |

| SOCCETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTI | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A R&GS | NOTE |
|-------------------------|--------------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|------|
| (SI/NO) | (codice unico progetto) | | | | | | | | (SI/NO) | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | | | | | indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma | indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | D71C2200123006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | 1 | 1.2 | 47.427,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZAZ. DEL FORNITORE ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNIT. | ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE | SI SI - | 28/06/2024 | NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS | |
| SI | D71F22002850006 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 1 | 1 | 1.4.5 | 23.147,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZ. DEL FORNITORE ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNIT. | ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE | SI SI | 12/09/2023 | NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS | |
| SI | D71F22003360006 | MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE | 1 | 1 | 1.4.1 | 79.922,00 | 0,00 | 0,00 | NO | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZ. DEL FORNITORE ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 270 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE | ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 270 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE | SI - | 29/03/2024 | NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS | |
| SI | D77H18000160001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI AIALE DANNEGGIATA PER FRANA A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 | 2 | 4 | 2.2 | 200.200,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 200.200,00 € | 200.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-----|------------|------|------|------|----|--------------|--------|--------|---------|--|----|------------|--------------------|
| SI | D77H18000170001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTEFUME INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL FEBBRAIO 2014 | 2 | 4 | 2.2 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 85.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/08/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 COLLAUDO DEI LAVORI ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D77H18000180001 | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COL DELLA MOZZA DANNEGGIATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO | 2 | 4 | 2.2 | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 151.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 20/05/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/05/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D77H18000200001 | MESSA IN SICUREZZA LOC.BUOTIANO STRADA VICINALE DI CASTELLUCCIO E FOSSE DELLA FORCE E RIFACIMENTO PONTE CROLLATO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018) | 2 | 4 | 2.2 | 180.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 180.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/08/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 COLLAUDO DEI LAVORI ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2024 | SI | 31/03/2024 | NESSUNA CRITICITA' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|-----|------------|------|------|------|----|--------------|--------------|--------|-------------|---------|--|--|----|------------|--------------------|
| SI | D77H18000270001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI COLDIPECCIO E CONSOLIDAMENTO VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018) | 2 | 4 | 2.2 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 121.000,00 € | 121.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D79H18000190001 | MESSA IN SICUREZZA FOSCO DELLA PEZZA E SIST. IDRALICA CON RIFACIMENTO ARGINI DANNEGGIATI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018) | 2 | 4 | 2.2 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 157.000,00 € | 157.000,00 € | 0,00 € | 30,00 € | AVVIATO | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 70 del 04/05/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 01/07/2022 INIZIO DEI LAVORI 22/11/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 70 del 04/05/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 01/07/2022 INIZIO DEI LAVORI 22/11/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D77H1800021001 | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E RIFACIMENTO STRADALE E CUNETTE LATERALI STRADA COMUNALE MONTE ALTO DANNEGGIATI DA EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018) | 2 | 4 | 2.2 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 123.000,00 € | 123.000,00 € | 0,00 € | 43.249,44 € | AVVIATO | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 53 del 08/04/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 30/05/2022 INIZIO DEI LAVORI 06/06/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 53 del 08/04/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 30/05/2022 INIZIO DEI LAVORI 06/06/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D77H20000840001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DI CASA CCE E PASCELUPO. | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 25.868,92 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2020 INIZIO DEI LAVORI 15/09/2020 FINE DEI LAVORI 19/03/2021 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 07/04/2021 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2020 INIZIO DEI LAVORI 15/09/2020 FINE DEI LAVORI 19/03/2021 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 07/04/2021 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | SI | 31/08/2023 | NESSUNA CRITICITA' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|---|-----|------------|------|------|------|--------------|-------------|--------|---------|---|---|----|------------|--------------------|
| SI | D77H21004240001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MONTE CUCCO. | 2 | 4 | 2.2 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 € | 25.868,92 € | 0,00 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 15/10/2021 FINE DEI LAVORI 04/07/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 07/09/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 15/10/2021 FINE DEI LAVORI 04/07/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 07/09/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | SI | 31/08/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D79I21009460001 | SOSTITUZIONE INFISSI EX SCUOLA ELEMENTARE DI SCHEGGIA | 2 | 4 | 2.2 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 € | 58.789,23 € | 0,00 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 14/10/2021 FINE DEI LAVORI 24/05/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 24/05/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 14/10/2021 FINE DEI LAVORI 24/05/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 24/05/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023 | SI | 31/08/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D79F22000840001 | MESSA IN SICUREZZA STRADA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE IN LOC. PIETRAGROSSA | 2 | 4 | 2.2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2022 INIZIO DEI LAVORI 14/09/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2022 INIZIO DEI LAVORI 14/09/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | NESSUNA CRITICITA' |
| SI | D71E22000050001 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO DI SCHEGGIA (ART.1 C.51-58 L.160/2019 - ANNUALITA' 2022) | 1 | 3 | 2.1 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 9 DEL 27/01/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 17 DEL 03/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTRO 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 9 DEL 27/01/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 17 DEL 03/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTRO 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/03/2024 | SI | 31/03/2024 | NESSUNA CRITICITA' |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CLUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPICHI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTIVO AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASE PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RAGS | NOTE |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| SI | #B321004750006 - #B8319000180005 | AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. VALCASANA, AREA PACHINA E STRUTTURATA POLIVALENTE LOTTO1 - LOTTO2 - LOTTO3 | 5 | 3 | INV. 1.1 | € - | € 600.000,00 | € 475.000,00 | NO | € - | € 933,00 | € 933,00 | AVVIATO | Ultimazione lavori 17/11/2023 | Ultimazione lavori 17/11/2023 | SI | 17/11/2023 | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate |
| SI | #B821004800006 | RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI DI RELAZIONE E DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO | 5 | 3 | INV. 1.1 | € - | € 1.035.000,00 | € - | NO | € - | € 835.583,98 | € - | AVVIATO | Ultimazione lavori 24/11/2023 | Ultimazione lavori 24/11/2023 | SI | 24/11/2023 | | |
| SI | #B7H21012480006 | STRADA COMUNALE CONTAGHIA SCHIOPPO-COLEFABBRIS E STRADA COMUNALE OSTERIA-CANTIERO CIVITELLA-CIVITELLA. RIQUALIFICAZIONE SDE STRADALE E SOSTITUZIONE SDE STRADALI | 5 | 3 | INV. 1.1 | € - | € 382.250,00 | € - | NO | € - | € 264.113,32 | € - | AVVIATO | Ultimazione lavori 12/09/2023 | Ultimazione lavori 12/09/2023 | SI | 12/09/2023 | | |
| SI | #B4H20001960001 | INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI CON RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA DI ACCESSO ALLA FRAZ. DI SAN VALENTINO | 2 | 4 | 2.2 | € 300.000,00 | € - | € - | SI | € 300.000,00 | € 292.162,98 | € 7.837,02 | AVVIATO | Ultimazione lavori 12/02/2023 | Ultimazione lavori 12/02/2023 | SI | 12/02/2023 | | |
| SI | #B3H1900040005 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN SCHEGGINO | 4 | 1 | 3.3 | € 284.215,00 | € - | € 125.000,00 | SI | € 284.215,00 | € 314.332,74 | € 170.549,09 | AVVIATO | Ultimazione lavori 18/12/2021 | Ultimazione lavori 18/12/2021 | SI | 18/12/2021 | | |
| SI | #B4E2000060001 | MANUTENZIONE STRADALE IN LOCALITÀ DI SAN VALENTINO COMUNALE - MANUTENZIONE STRADALE IN LOCALITÀ DI SAN VALENTINO | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | € - | € - | SI | € 50.000,00 | € 48.482,26 | € - | AVVIATO | Ultimazione lavori 03/11/2021 | Ultimazione lavori 03/11/2021 | SI | 03/11/2021 | | |
| SI | #B1B21005320001 | MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN SCHEGGINO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.209 "VALNERINA" ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | 2 | 4 | 2.2 | € 100.000,00 | € - | € - | SI | € 100.000,00 | € 95.505,38 | € 402,47 | AVVIATO | Ultimazione lavori 25/11/2022 | Ultimazione lavori 25/11/2022 | SI | 25/11/2022 | | |
| SI | #B2B22005220006 | ABBITAMENTO DELLE BANCHE E ABBITAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN PIAZZA XXIII LUGLIO | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | € - | € - | SI | € 50.000,00 | € - | € - | AVVIATO | Ultimazione lavori 14/12/2022 | Ultimazione lavori 14/12/2022 | SI | 14/12/2022 | | |
| SI | #B8H210005050006 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA | 4 | 1 | 1.1 | € 670.000,00 | € - | € - | NO | € - | € - | € - | NON AVVIATO | Affidamento servizi tecnici 31/05/2023 | Ultimazione lavori 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro) | PROGETTO PRESENTISTENTE | IMPORTO PRECEDENTI IMPIEGHI ASSUNTI AL 31/12/2022 (euro) | PAGAMENTI DISPOSTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASE PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A IGCS | NOTE |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| SI | J8321004750006 - J8391000180005 | AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. VALCASANA, AREA PISCINA E STRUTTURA PODOVALENTE LOTTOLI - LOTTOS | | | | € - | € 600.000,00 | € 475.000,00 | NO | € 585.176,60 | € 933,00 | - | AVVIATO | Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | J83021004380006 | RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI DI RELAZIONE E DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO | | | | € - | € 1.035.000,00 | € - | NO | € 835.583,98 | € - | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 24/11/2023 | | | 24/11/2023 | | |
| SI | J87H21012480006 | STRADA COMUNALE CONTAGLIA SCHIOPRO-COLLEBARBE E STRADA COMUNALE OSTERIA-CIMITERO CIVITELLA-CIVITELLA - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE E FASCE DI PERTINENZA STRADALI | | | | € - | € 362.250,00 | € - | NO | € 264.111,32 | € - | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 12/09/2023 | | | 12/09/2023 | | |
| SI | J84H20001060001 | INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI CON RINFRANTO DELLO SPAZIO ALLA FRAZ. DI SAN VALENTINO | 2 | 4 | 2.2 | € 300.000,00 | € - | € - | SI | € 300.000,00 | € 7.837,02 | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 12/02/2023 | | | 12/02/2023 | | |
| SI | J83H19000440005 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN SCHEGGINO CAPOLUOGO, PIAZZA XVIII LUGLIO | 4 | 1 | 3.3 | € 284.215,00 | € 125.000,00 | € - | SI | € 284.215,00 | € 170.549,09 | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 18/12/2021 | | | 18/12/2021 | | |
| SI | J84E20006000001 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE ATTREZZATA E VIABILITA' IN FRAZ. CESELLI | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | € - | € - | SI | € 50.000,00 | € 48.482,26 | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 03/11/2021 | | | 03/11/2021 | | |
| SI | J81B21005320001 | MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN SCHEGGINO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.209 "VALNERINA" ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | 2 | 4 | 2.2 | € 100.000,00 | € - | € - | SI | € 100.000,00 | € 405,47 | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 25/11/2022 | | | 25/11/2022 | | |
| SI | J82B21005020006 | ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA REALIZZAZIONE DI POLO PER L'INFANZIA - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ADBIRE AD ASILO NIDO | 2 | 4 | 2.2 | € 50.000,00 | € - | € - | SI | € 50.000,00 | € - | - | AVVIATO | Ultimazione lavori 14/12/2022 | | | 14/12/2022 | | |
| SI | J88H21000050006 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ADBIRE AD ASILO NIDO | 4 | 1 | 1.1 | € 670.000,00 | € - | € - | NO | € - | € - | - | NON AVVIATO | Affidamento servizi tecnici 31/05/2023 | | | 31/12/2025 | | |

COMUNE DI SELLANO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATOR E PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGIS | NOTE |
|--------------------------|----------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| SI | E91C200110006 | 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | 1 | 1.1.2 | | 47.427,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NON AVVIATO | SOGGETTI REALIZZATORI | 11/09/2023 | SI | 11/02/2023 | | ISCRITTI B.P. 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASSEGNAZIONE ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARICAMENTO CONTRATTI | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RICHIESTA FINANZIAMENTO | | SI | | | |
| SI | E91F200353006 | 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 | 1 | 1.1.4.1 | | 79.922,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NON AVVIATO | SOGGETTI REALIZZATORI | 03/07/2023 | SI | 03/04/2024 | | ISCRITTI B.P. 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASSEGNAZIONE ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARICAMENTO CONTRATTI | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RICHIESTA FINANZIAMENTO | | SI | | | |
| SI | E91F200365006 | 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022 | 1 | 1.1.4.5 | | 23.147,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NON AVVIATO | SOGGETTI REALIZZATORI | 31/05/2023 | SI | 01/12/2023 | | ISCRITTI B.P. 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASSEGNAZIONE ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARICAMENTO CONTRATTI | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RICHIESTA FINANZIAMENTO | | SI | | | |
| SI | E91F200225000 | 1.4.3 - app IO - Comuni - Settembre 2022 | 1 | 1.1.4.3 | | 4.856,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NON AVVIATO | SOGGETTI REALIZZATORI | 19/07/2023 | SI | 19/03/2024 | | ISCRITTI B.P. 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASSEGNAZIONE ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARICAMENTO CONTRATTI | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | COMPLETAMENTO ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RICHIESTA FINANZIAMENTO | | SI | | | |
| SI | E91F200223006 | 1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022 | 1 | 1.1.4.4 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NON AVVIATO | SOGGETTI REALIZZATORI | 28/03/2024 | SI | 28/01/2025 | | ISCRITTI B.P. 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASSEGNAZIONE ATTIVITA' | | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARICAMENTO CONTRATTI | | SI | | | |
| SI | E991200506001 | Efficientamento energetico centrale idroelettrica fiume Vigi | 2 | A.2.2 | | 100.000,00 | 0,00 | 33.615,24 | SI | 100.000,00 | 133.615,24 | 81.967,21 | 31.596,52 | AVVIATO | INTERVENTO COMPLETATO | 13/09/2023 | SI | 31/12/2023 | Determina n. 125 del 10.03.2023 - Affidamento gestione AMMINISTRAZIONE PER € 33.615,24 PROGETTO NON NATIVO REGIS | COFINANZIATO ISCRIZIONE AVANZO DI AFFIDAMENTO GESTIONE PER € 33.615,24 |
| | | Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione nelle località di Civitella, Villamagna, Mocali, strada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Villamagna/Sellano, Sellano ed in località le | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | E912000090001 | Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione nelle località di San Martino, Valico del Soglio, Pupaggi, Apagni, Le Vene, Casaleto, Celle, Fontemarina, Orsano, Casa Rampi e Catcombe | 2 | A.2.2 | | 50.000,00 | 0,00 | 5.396,79 | SI | 50.000,00 | 55.396,80 | 40.983,61 | 5.396,80 | AVVIATO | INTERVENTO COMPLETATO | 25/11/2023 | SI | 31/12/2023 | Determina n. 127 del 10.03.2023 - Affidamento gestione portale REGIS PROGETTO NON NATIVO REGIS | COFINANZIATO QUOTA PARTE CONTRIBUTO DEL B.I.M. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | E594H200060001 | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | SI | 50.000,00 | 80.000,00 | | | AVVIATO | CONCLUSIONE INTERVENTO | 31/12/2023 | | | | PROGETTO NON NATIVO REGIS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|-----|--------|------|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|---------|---|---|--|--|---|
| SI | E91B2100690001 | Ponte pedonale sospeso di collegamento tra il borgo di Montessanto e il centro storico di Sellano attraversando il fiume Viùl. | PNC | A. 3.1 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | INO | 0,00 | 1.400.000,00 | 150,00 | AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO | 30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026 | | | Determina n. 23 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS |
| | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2026 | | | |
| | | Lavori per la riqualificazione ed implementazione del polo sportivo polifunzionale di sellano | PNC | A. 3.3 | 0,00 | 671.048,36 | 0,00 | NO | 0,00 | 671.075,60 | 35.479,42 | AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO | 30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026 | | | Determina n. 29 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS |
| SI | E97H21010990001 | Lavori per l'intervento di implementazione e miglioramento delle strade comunali di collegamento tra la s.p.466 e Montessanto, tra le località di Setri e Peneggi e dal bivio tra la s.p.466 e Petruogiano | PNC | A. 4.5 | 0,00 | 471.500,00 | 0,00 | INO | 0,00 | 471.500,00 | | AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO | 30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026 | | | Determina n. 31 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS |
| | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2026 | | | |
| SI | E96J21012900001 | Lavori per l'intervento di riqualificazione di viale Guglielmo Marconi e del centro storico di Sellano capoluogo | PNC | A. 3.1 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | NO | 0,00 | 345.000,00 | | AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO | 30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026 | | | Determina n. 32 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS |
| | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2026 | | | |
| | | Lavori per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del versante ovest delle mura urbane di Montessanto | PNC | A. 3.1 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | INO | 0,00 | 345.000,00 | | AVVIATO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO | 30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026 | | | Determina n. 33 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS |
| SI | E95F21003100001 | | | | | | | | | | | | | 31/12/2026 | | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RGCS | NOTE |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|---|------|
| SI | B19D20003850001 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIVICO LIMBIERO COMUNALE | 2 | 4.2.2 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 49999,97 | SI | 50.000,00 | 49999,97 | 45454,53 | AVVIATO | Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma | Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto | da compilare in successione per ogni fase procedurale | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento | Indicare eventuali criticità riscontrate | |
| SI | B15FZ1002240005 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA | 2 | 4.2.2 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2540,69 | 102540,69 | SI | 100.000,00 | 102540,69 | 92132,41 | | Approvazione progetto 24/08/2020 Affidamento Lavori 08/09/2020 Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione 09/02/2021 | 24/08/2020 SI 15/09/2020 SI 31/12/2021 SI 09/02/2021 SI | 24/08/2020 SI 15/09/2020 SI 31/12/2021 SI 09/02/2021 SI | 31/12/2021 | Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC | |
| SI | B14H20003640001 | RICOSTRUZIONE PONTE FOSCO DORA E ALTO FOSCO DELLE LECCE | 2 | 4.2.2 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 190000 | SI | 950.000,00 | 190000 | 14050,17 | NON AVVIATO | Approvazione progetto 10/05/2023 Affidamento Lavori 02/09/2022 Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione | 10/05/2023 SI 30/06/2023 SI | 10/05/2023 SI 30/06/2023 SI | 31/12/2026 | Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC | |
| SI | B14H200050006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2 | 4.2.2 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 49268,13 | NO | | 49268,13 | | AVVIATO | Approvazione progetto 02/09/2022 Affidamento Lavori 02/09/2022 Fine lavori 31/10/2022 Regolare Esecuzione 06/03/2022 | 02/09/2022 SI 15/09/2022 SI 31/12/2023 SI 31/12/2023 SI | 02/09/2022 SI 15/09/2022 SI 31/12/2023 SI 31/12/2023 SI | | Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC | |
| SI | B13H9000750001 | PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO | 4 | 1.3.3 | 2.235.000,00 | 2.235.000,00 | | 269021,11 | SI | 2.235.000,00 | 269021,11 | 1333 | NON AVVIATO | Approvazione progetto 05/05/2021 No - in attesa di risposta da parte del ministero della conferma o meno del contributo comasco | 05/05/2021 SI 24/09/2021 | 05/05/2021 SI 24/09/2021 | 31/12/2026 | Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC | |
| SI | B15FZ000890006 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE | 1 | 4.1.5 | 23147 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 90 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 180 giorni dalla data di notifica del finanziamento al fornitore | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 27/11/2023 | | |
| SI | B11C2001610006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCCI | 1 | 1.1.2 | 47427 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 04/11/2023 | 04/11/2023 | | | |
| SI | B15FZ000340006 | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - RICHIESTE | 1 | 1.1.4 | 79922 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 29/02/2025 | | |
| SI | B15FZ000950006 | UTILIZZO APP IC PER AVVISO SCARICAZIONE DOC | 1 | 1.1.4.3 | 4374 | | | | NO | | | | NON AVVIATO | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 28/03/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | | |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPICINI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RESPIETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A BECS | NOTE |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---|----------------------------|---|------------------------|--|------|
| S (soggetto pubblico) | E34H20005000001 | LAVORI PER LA "MESSA IN SICUREZZA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO" (AGUZZO D.M. 3/08/2020 e L. 14/5/2018) | M2 | C4 | 2.2 | € 957.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 870.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 957.000,00 | Liq. 505/2022 - € 13.708,80 - Studio geologo Luca Labella Liq. 94/9/2022 - € 375,00 - Spese gara ANAC | Progetto avviato | Approvazione del progetto: Delibera Giunta Comunale n. 58 del 06/05/2022; Determina affidamento lavori: 29/12/2022; Determina Responsabile LL.PP. n. 2/25 del 29/12/2022; Contratto di appalto: 13/04/2023 - Rep. n. 203/2023 - registrato a Terni al n. 2325 del 13/04/2023 serie 1T Esecuzione dei lavori: 150 giorni dal verbale di consegna dei lavori | 31/12/2022 | SI | 31/12/2023 | In fase di inserimento | Progetto di importo complessivo originario di € 870.000,00 incrementato di € 87.000,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022 | |
| S (soggetto pubblico) | E31E2000190001 | INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO VIGENTI DEL PLESSO SCOLASTICO "LANZI" - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO* | M2 | C4 | 2.2 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 9.153,25 | SI | € 50.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 59.153,15 | Liq. 7/8/2020 - € 2.517,99 - Ing. Puxeddu Antonio | Progetto avviato | Conclusione intervento 19/12/2022 | 31/12/2022 | SI | 31/12/2022 | In fase di inserimento | - | |
| S (soggetto pubblico) | E34E2100152001 | INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO VIGENTI DEL PLESSO SCOLASTICO "LANZI" - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO* | M2 | C4 | 2.2 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 4.009,90 | SI | € 100.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 104.009,90 | Nessuno | Nessuno | Progetto avviato | Conclusione intervento 16/12/2022 | 31/12/2022 | SI | 31/12/2022 | In fase di inserimento | - |
| S (soggetto pubblico) | E33C2000590006 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E ANTINCENDIO A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI, PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO "LANZI" | M2 | C4 | 2.2 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SI | € 50.000,00 | TOTALE IMPEGNI € 50.000,00 | Nessuno | Nessuno | Progetto avviato | Approvazione del progetto: Delibera Giunta Comunale n. 111 del 09/09/2022; Determina affidamento lavori: 14/09/2022; Determinazione responsabile LL.PP. n. 136 del 14/09/2022; Inizio lavori: 15/09/2022 Fine Lavori: Verbale del 15/09/2022 Fine Lavori: 12/02/2023 | 09/09/2022 | SI | 31/12/2023 | In fase di inserimento | - |
| S (soggetto pubblico) | E33C2000310006 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Territorio comunale, n. 13 servizi da migrare | 1 | 1 | 1.2 | € 77.897,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Progetto NON avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 04/10/2022 Candidatura ammessa 07/10/2022 Verifica CLP 14/12/2022 (n. 85 - 2/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 11/09/2023 Completamento dell'attività 04/12/2024 | 25/07/2022 (candidatura n. 4/0003) 04/10/2022 07/10/2022 14/12/2022 (n. 85 - 2/2022 - PNRR) 11/09/2023 04/12/2024 | SI SI SI SI SI | 04/12/2024 | - | - | |
| S (soggetto pubblico) | E33F2000392006 | Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino. Sito comunale e servizi digitali per il cittadino | 1 | 1 | 1.4.1 | € 79.922,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Progetto NON avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 26/09/2022 (candidatura n. 5/1470) Candidatura ammessa 08/11/2022 Inserimento CLP 09/01/2023 (n. 135 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 03/07/2023 Completamento dell'attività 29/09/2024 | 09/09/2022 26/09/2022 (candidatura n. 5/1470) 08/11/2022 09/01/2023 (n. 135 - 1/2022 - PNRR) 03/07/2023 29/09/2024 | SI SI SI SI SI | 29/03/2024 | - | - | |
| S (soggetto pubblico) | E33F2000415006 | Applicazione AppO - Territorio comunale, n. 27 servizi da attivare | 1 | 1 | 1.4.3 | € 6.561,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | TOTALE IMPEGNI € 6.561,00 | Nessuno | Progetto avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 02/07/2022 (candidatura n. 3/20) Candidatura ammessa 06/07/2022 Inserimento CLP 11/07/2022 Decreto di finanziamento 12/08/2022 (n. 24 - 3/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 27/09/2023 Completamento dell'attività 30/11/2023 | 02/07/2022 (candidatura n. 3/20) 06/07/2022 11/07/2022 12/08/2022 (n. 24 - 3/2022 - PNRR) 27/09/2023 30/11/2023 | SI SI SI SI SI | 30/11/2023 | - | - | |
| S (soggetto pubblico) | E33F2000210006 | Piattaforma PagoPA - Territorio comunale, n. 67 servizi da attivare | 1 | 1 | 1.4.3 | € 40.669,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Progetto NON avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 19/04/2022 (candidatura n. 3/15) Candidatura ammessa 04/05/2022 Inserimento CLP 07/05/2022 Decreto di finanziamento 13/07/2022 (n. 23 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 09/01/2023 Completamento dell'attività 06/09/2023 | 19/04/2022 (candidatura n. 3/15) 04/05/2022 07/05/2022 13/07/2022 (n. 23 - 1/2022 - PNRR) 09/01/2023 06/09/2023 | SI SI SI SI SI | 06/09/2023 (rinuncia al finanziamento in data 07/01/2023) | - | - | |
| S (soggetto pubblico) | E33F2000240006 | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - territorio comunale - integrazione di SpID e CIE | 1 | 1 | 1.4.4 | € 14.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Progetto NON avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 19/04/2022 (candidatura n. 3/14) Candidatura ammessa 07/05/2022 Inserimento CLP 07/05/2022 Decreto di finanziamento 02/08/2022 (n. 25 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 28/07/2023 Completamento dell'attività 23/05/2024 | 19/04/2022 (candidatura n. 3/14) 07/05/2022 07/05/2022 02/08/2022 (n. 25 - 1/2022 - PNRR) 28/07/2023 23/05/2024 | SI SI SI SI SI | 23/05/2024 | - | - | |
| S (soggetto pubblico) | E33F2000381006 | Piattaforma notifiche digitali (PND) - territorio comunale - notifiche vidazioni al codice della strada | 1 | 1 | 1.4.5 | € 23.147,00 | € 0,00 | € 0,00 | NO | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Progetto NON avviato | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 26/09/2022 (candidatura n. 5/1500) Candidatura ammessa 12/10/2022 Inserimento CLP 17/10/2022 Decreto di finanziamento 03/01/2023 (n. 131 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 31/05/2023 Completamento dell'attività 27/11/2023 | 26/09/2022 (candidatura n. 5/1500) 12/10/2022 17/10/2022 03/01/2023 (n. 131 - 1/2022 - PNRR) 31/05/2023 27/11/2023 | SI SI SI SI SI | 27/11/2023 | - | - | |

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO) | CLUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO) | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISIO | RESPIETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RCGS | NOTE | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------|--|
| SI | C7F22002790006 | Piattaforma Notifiche Digitali | | | 1.4.5. | 23.147,00 | | | NO | | | | | NON AVVIATO | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUZIONE | 03.05.2023 13.07.2023 | | 13.07.2023 | | | |
| SI | C7C22004820006 | Abilitazione ai Cloud | | | 1.2 | 77.897,00 | | | NO | | | | | NON AVVIATO | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUZIONE | 04.12.2023 25.02.2025 | | 25.02.2025 | | | |

| SOGGETTO ATTUATOR E PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTI EMEN TE FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NO N AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (S/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A REGIS | NOTE |
|--|------------------|---|----------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|------|
| AREA VIGILANZA - PROGETTI RELATIVI ALLA DIGITALIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | D9 JF22001970006 | Utilizzo della piattaforma nazionale di identità digitale - CIE | 1 | | 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 1/2022 | 14.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 10/07/2023 SI | 23/05/2024, NON SCADUTO | 23/05/2024 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |
| SI | D9 JF22001440006 | Abilitazione al cloud per le PA Locali | 1 | | 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni 1 Aprile 2022 | 77.897,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 30/07/2023 SI | 23/05/2024, NON SCADUTO | 31/07/2024 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |
| SI | D9 JF22002360006 | Estensione dell'utilizzo APP IO | 1 | | 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" | 9.963,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 09/08/2023 SI | 27/11/2023, NON SCADUTO | 27/11/2023 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |
| SI | D9 JF22003070006 | Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali | 1 | | 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | 23.147,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 17/10/2023 SI | 27/09/2023, NON SCADUTO | 27/09/2023 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |
| SI | D9 JF22003630006 | Adeguamento sito WEB situazionale | 1 | | 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | 28.902,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 13/11/2023 SI | 28/03/2024, NON SCADUTO | 28/03/2024 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |
| SI | D5 JF22006880006 | Integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 1 | | 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - COMUNI (Settembre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | 10.172,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NON AVVIATO | INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 24/12/2023 SI | 27/11/2023, NON SCADUTO | 27/11/2023 | per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale | |

| SI | D912200270006 | Estensione dell'utilizzo piattaforma PagePA | 1 | 1 | COMUNI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | RINUNCIATO | 09/09/2023 | SI | RINUNCIATO | presentazione nuova candidatura |
|--------------------------------|-----------------|--|---|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-------------|---|----|------------|--|
| AREA TECNICA - OPERE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | D9302200120001 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2020 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA ROMA Fraz. CASACASTALDA | 2 | 4 | 2.1 | - € | 47.541,28 € | - € | no | no | AVVIATO | 15/09/2020 | SI | 31/12/2021 | Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale impugazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022. |
| SI | D93022001540006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMIE ANNUALITA' 2020 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA ROMA Fraz. CASACASTALDA. | 2 | 4 | 2.1 | - € | 2.488,72 € | - € | no | no | AVVIATO | 31/12/2021 | SI | 31/12/2021 | L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2021) come da disposizioni del Ministero dell'Interno |
| SI | D99121008420001 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI CASACASTALDA PRIMO STRALCIO | 2 | 4 | 2.1 | - € | 72.582,58 € | - € | no | no | AVVIATO | 15/09/2021 (prorogato al 31/12/2021) | SI | 31/12/2022 | Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale impugazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022. |
| SI | D92E2200130006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMIE ANNUALITA' 2021 - COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 2 | 4 | 2.1 | - € | 27.417,42 € | - € | no | no | AVVIATO | 31/12/2022 | SI | 31/12/2022 | L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2021) come da disposizioni del Ministero dell'Interno |
| SI | D92E22000450006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI CASACASTALDA SECONDO STRALCIO | 2 | 4 | 2.1 | - € | 36.911,85 € | - € | no | no | AVVIATO | 15/09/2022 | SI | 31/12/2023 | Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale impugazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022. |
| SI | D92E2200140006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMIE ANNUALITA' 2022 - COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 2 | 4 | 2.1 | - € | 13.088,15 € | - € | no | no | AVVIATO | 31/12/2023 | SI | 31/12/2023 | L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2022) come da disposizioni del Ministero dell'Interno |
| SI | D93022001520006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2023 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA RISORGIMENTO Fraz. | 2 | 4 | 2.1 | - € | 50.000,00 € | - € | no | no | NON AVVIATO | 15/09/2023 | SI | 31/12/2024 | CUP non ancora presente in monitoraggio REGIS |
| SI | D92E22001080006 | PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI | 2 | 4 | 2.1 | - € | 50.000,00 € | - € | no | no | NON AVVIATO | 15/09/2024 | SI | 31/12/2025 | |
| SI | D95E22000200006 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE | 4 | 1 | 1.1 | - € | 1.038.400,00 € | - € | no | no | AVVIATO | 31/05/2023 (Prorogato al 20/06/2023) | SI | 30/06/2026 | Monitoraggio in corso, al momento nessuna critica riscontrata |
| SI | D95E22000480006 | REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI | 4 | 1 | 1.1 | - € | 809.194,00 € | - € | no | no | AVVIATO | 31/05/2023 (Verbiale di ultimazione dei lavori) COLAUDO DEI LAVORI (Cantierato di Chiusura) | SI | 30/06/2026 | CUP non ancora presente in monitoraggio REGIS |

| SOGGETTO ATTIVITA' FNR | CUP (codice unico progetto) | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL FNR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PRESENTANTE | IMPORTO PRECEDENTI TEME FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SINO AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SINO AL 31/12/2022 | PROGETTO NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINI ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RILEVATE FNR | NOTE |
|------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------|--|--|------------------------------|-------------|------------------------|--|
| SI | F14H2000930001 | Intervento di messa in sicurezza per la riduzione del rischio frana ed il miglioramento delle infrastrutture idrauliche e viarie nella frazione di Piedipaterno | M2 | C4 | A2.2 | 999.900,00 € | - € | - € | SI | 59.401,24 € | 9.091,31 € | 150,00 € | - | AVVIATO | Validazione e approvazione della Progettazione Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori | 09/02/2023 15/10/2023 30/11/2023 30/07/2023 30/07/2024 | SI | 15/09/2024 | - | Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento |
| SI | F17H21009540001 | Rigenerazione urbana e terziaria - rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive delle frazioni del Comune di Vallo di Nera | - | - | A3.1 A4.5 | - € | 1.035.000,00 € | - € | NO | - € | 100.303,42 € | 100.303,42 € | - | AVVIATO | Collaudo e certificato regolare esecuzione Validazione e approvazione della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori | 28/01/2022 27/06/2022 12/12/2022 29/03/2023 31/03/2024 | SI | 31/04/2024 | - | |
| SI | F17H21009540001 | Messa in sicurezza e ripristino delle scarpate e del corpo stradale della strada comunale di San Pietro | - | - | A4.5 | - € | 362.250,00 € | - € | NO | - € | 13.771,19 € | 5.625,64 € | - | AVVIATO | Collaudo e certificato regolare esecuzione Validazione e approvazione della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori | 28/01/2022 27/06/2022 12/12/2022 30/03/2023 31/07/2023 | SI | 30/09/2023 | - | |
| SI | F15F21001370001 | Intervento di messa in sicurezza delle strutture viarie dei centri abitati delle frazioni di Paterno e Mezzano del Comune di Vallo di Nera. | M2 | C4 | - | 99.999,90 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - | AVVIATO | Non richiesto | - | - | - | - | - |
| SI | F15F21001020001 | Intervento di messa in sicurezza di via di Paterno, in frazione Piedipaterno, e di un tratto della strada comunale di Roccapigli | M2 | C4 | - | 50.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - | AVVIATO | Non richiesto | - | - | 30/06/2023 | - | - |
| SI | F12E21005500006 | Efficientamento Energetico della pubblica illuminazione | M2 | C4 | - | 50.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - | NON AVVIATO | Non richiesto | - | - | 31/12/2024 | - | - |
| SI | F12E21005540006 | Efficientamento energetico dei criteri | M2 | C4 | - | 50.000,00 € | - € | - € | NO | - € | - € | - € | - | NON AVVIATO | Non richiesto | - | - | 31/12/2025 | - | - |

| SOGGETTO ATTUATORE PNRR | CUP | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | IMPORTO PRECEDIMENTI E FINANZIATO (euro) | IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022 | PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022 | PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO | FASI PROCEDURALI | TERMINE ULTIMO PREVISTO | RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO) | DATA FINALE | ATTIVITA' RELATIVE A RAGIS | NOTE |
|-------------------------|-----------------|--|----------|------------|---------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| SI | B23B2000100001 | Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso locali piscina comunale. | M2 | C4 | 12.2 | 4598,86 | | 4598,86 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 18.06.2020 | SI | 18.06.2020 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B23H2000090001 | Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso locali piscina comunale e rimessa attrezzi comunale. | M2 | C4 | 12.2 | 10449,36 | | 10449,36 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 19.06.2020 | SI | 19.06.2020 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B23G2000050001 | Efficientamento energetico stabili scuola media, elementare, area tecnica palazzo comunale e completamento pubblica | M2 | C4 | 12.2 | 32755,78 | | 32755,78 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 10.06.2020 | SI | 10.06.2020 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B25I2000000001 | Intervento di efficientamento energetico presso locali piscina comunale - sostituzione caldaia. | M2 | C4 | 12.2 | 2100 | | 2100 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 16.07.2020 | SI | 16.07.2020 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B29J21002870001 | Interventi di efficientamento energetico e completamento della pubblica illuminazione del territorio comunale. | M2 | C4 | 12.2 | 49943,65 | | 49943,65 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 05.07.2021 | SI | 05.07.2021 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B27H21001390001 | Interventi di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio Caserma dei Carabinieri. | M2 | C4 | 12.2 | 34939,02 | | 34939,02 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 08.09.2021 | SI | 08.09.2021 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B29J21002960001 | Interventi di efficientamento energetico edificio di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri - Sostituzione coppi illuminanti. | M2 | C4 | 12.2 | 7676,9 | | 7676,9 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 11.06.2021 | SI | 11.06.2021 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B29J21007190001 | Interventi di efficientamento energetico c/o edifici scolastici - Sostituzione inissi. | M2 | C4 | 12.2 | 3767,9 | | 3767,9 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 02.02.2022 | SI | 02.02.2022 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B29J21007190001 | Intervento per l'efficientamento di lampadine fotovoltaici esistenti. | M2 | C4 | 12.2 | 3555,2 | | 3555,2 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | 02.09.2021 | SI | 02.09.2021 | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo. |
| SI | B24D22001060006 | Mantenimento straordinario per l'adeguamento, la messa in sicurezza e l'efficientamento dell'impianto elettrico scuola secondaria di 1° grado. | M2 | C4 | 12.2 | 12123,05 | | 12123,05 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | | | | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | In Regis il CUP è presente, come intervento non avviato, avendo in realtà in BDOF sono stati caricati da tempo dati di avvio dell'intervento. |
| SI | B29F22003590006 | Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso piscina comunale. | M2 | C4 | 12.2 | 2440 | | 2440 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | | | | CUP assente in Regis | |
| SI | B24H22000500006 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento impianti elettrici, messa in sicurezza ed efficientamento edifici vari di proprietà comunale. | M2 | C4 | 12.2 | 34595,06 | | 34595,06 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | | | | CUP assente in Regis | |
| SI | B24H23000800006 | Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico edificio di proprietà comunale sito all'interno del "parco del Pino". | M2 | C4 | 12.2 | 50000 | | 50000 | SI | | NO | NO | LAVORI CONCLUSI | | | | CUP assente in Regis | |
| SI | B27H20002140001 | Interventi di messa in sicurezza di strade comunali a rischio idrogeologico e intervento di manutenzione straordinaria di ponti. | M2 | C4 | 12.2 | 950000 | | 950000 | SI | | SI | SI | LAVORI CONCLUSI | | | | Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza | |
| SI | B21F23000420006 | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | 1 | | 1.1.4.3 | 19424 | | | NO | | NON AVVIATO | NON AVVIATO | FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA | 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZIAMENTO 240 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE | 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZIAMENTO 240 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | SUL PORTALE PA DIGITALE 2026 IL FINANZIAMENTO E' IN STATO AMMESSO IN QUANTO IL CUP E' STATO COMUNICATO NEI TERMINI MA ANCORA NON E' STATO EMESSO IL DECRETO | |
| SI | B21F23000420006 | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | 1 | | 1.1.4.3 | 23147 | | | NO | | NON AVVIATO | NON AVVIATO | FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA - SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE IL 31.05.2023 | LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADE IL 31.05.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADE ENTRO 180 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE | SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE | LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADE IL 31.05.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADE ENTRO 180 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE | DUBBI SULLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO DOVUTI ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA ATTUALE DELL'ENTE E RELATIVAMENTE ALLA CONTRATTUALISTICA E ALE PRESTAZIONI DEI FORNITORI A CUI SONO STATI RICHIESTI PREVENTIVI CHE NON SODDISFEBBERO INTERAMENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSI' COME RICHIESTO DALL AVVIS0 MISURA 1.4.5 | |
| SI | B21C23000260006 | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABLITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | | 1.1.2 | 47427 | | | NO | | NON AVVIATO | NON AVVIATO | FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA - SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE IL 04.12.2023 | LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADE IL 04.12.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADE ENTRO 450 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE | SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE | LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADE IL 04.12.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADE ENTRO 450 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE | | |

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Premessa..... | 4 |
| 1.1 | Considerazioni introduttive e quadro normativo di riferimento | 4 |
| 1.2 | Obiettivi e metodologia d'indagine..... | 6 |
| 2 | I progetti PNRR in umbria - Analisi complessiva dei progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza della Regione e degli Enti locali umbri..... | 9 |
| 3 | I progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza della Regione Umbria | 12 |
| 4 | i progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza degli enti locali umbri | 21 |
| 4.1 | Provincia di Perugia | 21 |
| 4.2 | Provincia di Terni..... | 23 |
| 4.3 | Comune di Perugia | 25 |
| 4.4 | Comune di Terni | 29 |
| 4.5 | Comuni umbri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti..... | 31 |
| 4.6 | Comuni umbri con popolazione tra 5 e 15 mila abitanti..... | 34 |
| 4.7 | Comuni umbri con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti | 37 |
| 5 | ReGiS Il quadro emergente dalla banca dati ReGiS sui progetti del PNRR in Umbria | 40 |
| 6 | Conclusioni | 47 |
| 7 | Appendice..... | 49 |

INDICE DELLE TABELLE

| | | |
|------------|--|----|
| Tabella 1 | - Numero progetti per missione..... | 13 |
| Tabella 2 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 14 |
| Tabella 3 | - Risultanze da Rendiconto 2022 Regione Umbria | 15 |
| Tabella 4 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 23 |
| Tabella 5 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 27 |
| Tabella 6 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 30 |
| Tabella 7 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 40 |
| Tabella 8 | - Costo ammesso e pagamenti dei progetti per amministrazione titolare..... | 42 |
| Tabella 9 | - Numero progetti per amministrazione titolare | 43 |
| Tabella 10 | - Costo ammesso e pagamenti per Missioni..... | 46 |

INDICE DEI GRAFICI

| | | |
|-----------|--|----|
| Grafico 1 | - Distribuzione dei 1323 progetti per tipologia di finanziamento Regione ed EE.LL.9 | |
| Grafico 2 | - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 10 |

| | |
|--|----|
| Grafico 3 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra Regione ed EE.LL..... | 11 |
| Grafico 4 - Distribuzione dei 289 progetti per tipologia di finanziamento..... | 13 |
| Grafico 5 - Distribuzione delle risorse PNRR per Missione - Regione Umbria..... | 14 |
| Grafico 6 - Distribuzione dei 47 progetti per tipologia di finanziamento..... | 21 |
| Grafico 7 - Distribuzione dei 37 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 22 |
| Grafico 8 - Distribuzione dei 18 progetti per tipologia di finanziamento..... | 24 |
| Grafico 9 - Distribuzione dei 58 progetti per tipologia di finanziamento..... | 26 |
| Grafico 10 - Distribuzione dei 58 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 27 |
| Grafico 11 - Distribuzione dei 7 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 30 |
| Grafico 12 - Distribuzione dei 234 progetti per tipologia di finanziamento..... | 32 |
| Grafico 13 - Distribuzione dei 234 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 32 |
| Grafico 14 - Distribuzione dei 101 progetti per tipologia di finanziamento..... | 35 |
| Grafico 15 - Distribuzione dei 101 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 35 |
| Grafico 16 - Distribuzione dei 506 progetti per tipologia di finanziamento..... | 37 |
| Grafico 17 - Distribuzione dei 506 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni | 38 |
| Grafico 18 - Ripartizione dei 3339 progetti PNRR per amministrazione centrale titolare dell'intervento | 41 |
| Grafico 19 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali umbri per amministrazione centrale titolare dell'intervento | 44 |
| Grafico 20 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali tra le differenti Missioni | 45 |

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

